

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

MUSEO DE HISTORIA MEXICANA

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL MUSEO DEL NORESTE (MUNE)

Información a Septiembre 2007

(ANTES: SALA REGIONAL DE CULTURAS DEL NORESTE)

AUTORIZADO TESORERÍA	CONCEPTO	%	CONTRATADO					EJERCIDO	AVANCE	
			ORIGINAL	CONVENIOS		AJUSTE DE COSTOS	TOTAL		FÍSICO	FINANCIERO
				IMPORTE	%					
MUSEO DE HISTORIA MEXICANA										
	LICITACIÓN PÚBLICA	74.8%	\$ 141,468,599	\$ 26,011,229	18.4%		\$ 167,479,828	\$ 160,164,257	100%	96%
	INVITACIÓN RESTRINGIDA	4.0%	\$ 7,555,477	\$ -			\$ 7,555,477	\$ 6,852,457	100%	91%
	ADJUDICACIÓN DIRECTA	19.5%	\$ 36,842,855	\$ 74,334	0.2%		\$ 36,917,189	\$ 29,593,756	100%	80%
	GASTOS INDIRECTOS	1.8%	\$ 3,345,972	-\$ 28,101	-0.8%		\$ 3,317,871	\$ 3,186,688	100%	96%
\$ 261,087,145	TOTAL	100.0%	\$ 189,212,903	\$ 26,057,462	13.8%	\$ -	\$ 215,270,365	\$ 199,797,160	100%	93%

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
MUSEO DE HISTORIA MEXICANA

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL MUSEO DEL NORESTE (MUNE)
(ANTES: SALA REGIONAL DE CULTURAS DEL NORESTE)

Información a Septiembre 2007

OBRA	AUTORIZADO TESORERÍA			CONTRATO	LICITACION	DESCRIPCION	EMPRESA	CONTRATADO				EJERCIDO	AVANCE	
	PEI	FOLIO	IMPORTE					ORIGINAL	CONVENIOS	AJUSTES DE COSTOS	TOTAL		FISICO	FINANC.

LICITACIÓN PÚBLICA

SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PÚBLICA	PEI-213/2006 BIS	06/0688	\$ 3,377,598		48059001-001-06	EXCAVACIONES Y PROTECCION DE TALUDES PARA LA OBRA SALA REGIONAL DE CULTURAS DEL NORESTE	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES SA DE CV	4,209,221	-831,623		3,377,598	3,377,598	100%	100%
SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PÚBLICA	PEI-213/2006 BIS, BIS 1 y 2	06/0688	\$ 143,717,603		48059001-002-06	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA SALA REGIONAL DE CULTURAS DEL NORESTE	CONSTRUCTORA DOCSA SA DE CV	\$ 125,528,132	\$ 26,842,852		\$ 152,370,984	\$ 148,199,556	98%	97%
		06/0689	\$ 7,695,021											
		06/1259	\$ 958,359											
ADQUISICION DE EQUIPO MUSEOGRAFICO DE ILUMINACION, AUDIO Y VIDEO	PEI-213/2006 BIS 1 y 2	06/1257	\$ 10,381,332		48059001-001-07	EQUIPO DE ILUMINACION, AUDIO Y VIDEO PARA EL MUSEO DEL NORESTE	TELETEC DE MEXICO, SA DE CV	\$ 10,381,332			\$ 10,381,332	\$ 7,237,188	100%	70%
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA SALAS DE EXPOSICION	PEI-213/2006 BIS 1 y 2	06/1257	\$ 1,349,915		48059001-002-07	EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS SALAS DE EXPOSICION DEL MUSEO DEL NORESTE	EMERSYS DE MEXICO, SA DE CV	\$ 1,349,915			\$ 1,349,915	\$ 1,349,915	100%	100%

TOTAL LICITACION PUBLICA			\$ 167,479,828					\$141,468,599	\$ 26,011,229	\$ -	\$ 167,479,828	\$160,164,257	100%	96%
---------------------------------	--	--	-----------------------	--	--	--	--	----------------------	----------------------	-------------	-----------------------	----------------------	-------------	------------

INVITACIÓN RESTRINGIDA

SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PÚBLICA	PEI-213/2006	2006/0572	\$ 1,200,644		001/2006	DEMOLICION DE EDIFICIO EXISTENTE EN PREDIO PARA PROYECTO SALA REGIONAL DE CULTURAS DEL NORESTE	ANAHUAC ORGANIZACIÓN CONSTRUCTORA SA DE CV	\$ 1,200,644			\$ 1,200,644	\$ 1,200,644	100%	100%
SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PÚBLICA	PEI-213/2006 Y BIS 2	2006/0572	\$ 1,724,999		002/2006	PROYECTO EJECUTIVO ARQUITECTÓNICO PROYECTO SALA REGIONAL DE CULTURAS DEL NORESTE	COMPOSICION DE ESPACIOS SA DE CV	\$ 1,724,999			\$ 1,724,999	\$ 1,552,499	100%	90%
SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PÚBLICA	PEI-213/2006	2006/0572	\$ 1,788,250		003/2006	PROYECTO EJECUTIVO DE INGENIERIAS PROYECTO SALA REGIONAL DE CULTURAS DEL NORESTE	CONST., COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO MYRMAX SA DE CV	\$ 1,788,250			\$ 1,788,250	\$ 1,788,250	100%	100%
SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PÚBLICA	PEI-213/2006 BIS, BIS 1 Y 2	06/0689	\$ 1,780,545		004/2006	GERENCIA DE OBRA PARA EL PROYECTO SALA REGIONAL DE CULTURAS DEL NORESTE	PMP INGENIERIA, SA DE CV	\$ 1,780,545			\$ 1,780,545	\$ 1,780,545	98%	100%
FABRICACION DE MOBILIARIO PARA RESTAURANTE	PEI-213/2006 BIS 1 Y 2	06/1258	\$ 1,061,038		004/2007	FABRICACION DE MOBILIARIO PARA RESTAURANTE	ARTE EN MUEBLES GAVART, SA DE CV	\$ 1,061,038			\$ 1,061,038	\$ 530,519	100%	50%

TOTAL INVITACION RESTRINGIDA			\$ 7,555,477					\$ 7,555,477	\$ -	\$ -	\$ 7,555,477	\$ 6,852,457	100%	91%
-------------------------------------	--	--	---------------------	--	--	--	--	---------------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------	------------

ADJUDICACIÓN DIRECTA

HONORARIOS Y SERVICIOS	PEI-213/2006	2006/0572	\$ 207,000			PLANEACION Y COORD. DEL PROYECTO ARO. Y DE INGENIERIAS.	PMP INGENIERIA, SA DE CV	\$ 207,000			\$ 207,000	\$ 207,000	100%	100%
HONORARIOS Y SERVICIOS	PEI-213/2006	2006/0572				ELABORACION DEL PROGRAMA MAESTRO PARA EL PROYECTO SALA REGIONAL DE CULTURAS DEL NORESTE	ARO. ANTONIO DE PADUA SIERRA BENAVIDES	\$ 109,250			\$ 109,250	\$ 109,250	100%	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
MUSEO DE HISTORIA MEXICANA

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL MUSEO DEL NORESTE (MUNE)
(ANTES: SALA REGIONAL DE CULTURAS DEL NORESTE)

Información a Septiembre 2007

OBRA	AUTORIZADO TESORERIA			CONTRATO	LICITACION	DESCRIPCION	EMPRESA	CONTRATADO				EJERCIDO	AVANCE	
	PEI	FOLIO	IMPORTE					ORIGINAL	CONVENIOS	AJUSTES DE COSTOS	TOTAL		FISICO	FINANC.
HONORARIOS Y SERVICIOS	PEI-213/2006	2006/0572	\$ 229,600			ELABORACION Y COORD. DE PRESUPUESTO BASE DEL PROYECTO Y CATALOGO DE CUENTAS Y BASES CONCURSO	EDUARDO S. GUTIERREZ MALFITANO	\$ 115,000			\$ 115,000	\$ 115,000	100%	100%
SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	PEI-213/2006 BIS, BIS 1 Y 2	06/0689	\$ 288,420			COORD. Y SUPERVICION DE INSTALACIONES PARA MONTAJE DE EQUIPO MUSEOGRAFICO	PMP INGENIERIA, SA DE CV	\$ 183,540	\$ 104,880		\$ 288,420	\$ 235,980	100%	82%
SERVICIOS ESPECIALIZADOS (NO DE OBRA PUBLICA)	PEI-213/2006 BIS 1 y 2	06/1257	\$ 33,409,377			PROYECTO EJECUTIVO MUSEOGRAFICO Y DISEÑO DE LA EXPOSICION PERMANENTE, ASI COMO LA PRODUCCION Y MONTAJE EN LA SALA REGIONAL DE CULTURAS DEL NORESTE	MARGEN ROJO, S.C.	\$ 33,409,377			\$ 33,409,377	\$ 26,294,140	100%	79%
ADQUISICION DE EQUIPO PARA COCINA DE RESTAURANTE (Art. 52 F II. LEY ADQ.)	PEI-213/2006 BIS 2	06/1258				EQUIPAMIENTO PARA COCINA DEL RESTAURANTE DEL MUSEO DEL NORESTE	SERVICIO, SUMINISTRO Y MANUFACTURA, SA DE CV	\$ 840,096			\$ 840,096	\$ 817,136	100%	97%
ADO. MOBILIARIO OFICINAS	PEI-213/2006 BIS 1 Y 2	06/1258				MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO DE OFICINAS DEL MUSEO DEL NORESTE	HERMAN MILLER DE MEXICO SA DE CV	\$ 134,526			\$ 134,526	\$ 134,526	100%	100%
ADO. VIA 3 COTIZACIONES MOBILIARIO PARA EL AUDITORIO	PEI-213/2006 BIS 1 Y 2	06/1258	\$ 1,636,454			SILLAS PARA EL AUDITORIO DEL MUSEO DEL NORESTE	GASTRONOMIA Y HOTELERIA EUROPEAS SA DE CV	\$ 400,810			\$ 400,810	\$ 400,810	100%	100%
FABRICACION MOBILIARIO	PEI-213/2006 BIS 1 Y 2	06/1258				FABR. DE BANCAS DE MADERA	ARTE EN MUEBLES GAVART, SA DE CV	\$ 132,796			\$ 132,796		100%	0%
FABRICACION MOBILIARIO	PEI-213/2006 BIS 1 Y 2	06/1258				FABR. MESAS DE ACRILICO	GRUPO GRAFICO LIMEX SA DE CV	\$ 128,225			\$ 128,225	\$ 128,225	100%	100%
HONORARIOS Y SERVICIOS	PEI-213/2006	2006/0572	\$ 17,250			ESTUDIO HIDROLOGICO	EUGENIO SEBASTIAN BARRERA GARZA	\$ 17,250			\$ 17,250	\$ 17,250	100%	100%
HONORARIOS Y SERVICIOS	PEI-213/2006	2006/0572				ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE MECANICA DE SUELOS SA DE CV	\$ 51,014	-\$ 13,018		\$ 37,996	\$ 37,996	100%	100%
HONORARIOS Y SERVICIOS	PEI-213/2006	2006/0572	\$ 106,962			ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE MECANICA DE SUELOS SA DE CV	\$ 49,301	\$ 11,040		\$ 60,341	\$ 60,341	100%	100%
HONORARIOS Y SERVICIOS	PEI-213/2006	2006/0572				LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	DE LA ROSA SERVICIOS DE INGENIERIA, SA DE CV	\$ 8,625			\$ 8,625	\$ 8,625	100%	100%
INGENIERIA ESTRUCTURAL	PEI-213/2006 BIS 2	06/0572				INGENIERIA ESTRUCTURAL MOD. AL PROYECTO.	SISTEMAS OPTIMOS CONSTRUCTIVOS, SA DE CV	\$ 120,865			\$ 120,865	\$ 120,865	100%	100%
HONORARIOS Y SERVICIOS	PEI-213/2006 BIS 2	06/0572				INGENIERIA SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL DE A/A.	HAYASHI COMPANY SA DE CV	\$ 32,890			\$ 32,890	\$ 32,890	100%	100%
HONORARIOS Y SERVICIOS	PEI-213/2006 BIS 2	06/0572	\$ 386,860			INGENIERIA ELECTRICA PARA LA TORRE Y RESTAURANT	DARE DE MONTERREY, SA DE CV	\$ 48,300			\$ 48,300	\$ 48,300	100%	100%
HONORARIOS Y SERVICIOS	PEI-213/2006 BIS 2	06/0572				INGENIERIA HIDROSANITARIA PARA TORRE Y RESTAURANT	INGENIERIA DEL NORESTE, SA DE CV	\$ 51,405			\$ 51,405	\$ 51,405	100%	100%
HONORARIOS Y SERVICIOS	PEI-213/2006 BIS 2	06/0572				ASERSORIA Y REVISION DE INGENIERIA DE FACHADA	DANIEL HIDALGO CAMACHO	\$ 57,500			\$ 57,500	\$ 57,500	100%	100%
HONORARIOS Y SERVICIOS	PEI-213/2006 BIS 2	06/0572				CALCULO ESTRUCTURAL PARA CUBIERTA DE VELARIAS EN TERRAZA DEL MUNE	CARPAS Y LONAS EL CARRUSEL SA DE CV	\$ 75,900			\$ 75,900	\$ 75,900	100%	100%
HONORARIOS Y SERVICIOS	PEI-213/2006 BIS, BIS 1 Y 2	06/0689				SERVICIOS DE TOPOGRAFIA PARA EXCAVACION	DANIEL SANCHEZ PEREZ	\$ 182,045	-\$ 13,762		\$ 168,283	\$ 168,283	100%	100%
HONORARIOS Y SERVICIOS	PEI-213/2006 BIS, BIS 1 Y 2	06/0689	\$ 442,989			VERIFICACION TOPOGRAFICA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES	DANIEL SANCHEZ PEREZ	\$ 195,213	\$ 32,085		\$ 227,298	\$ 227,298	100%	100%
HONORARIOS Y SERVICIOS	PEI-213/2006 BIS, BIS 1 Y 2	06/0689				VERIFICACION TOPOGRAFICA TURNO NOCTURNO	DANIEL SANCHEZ PEREZ	\$ 111,550	-\$ 64,141		\$ 47,409	\$ 47,409	100%	100%
HONORARIOS Y SERVICIOS	PEI-213/2006 BIS, BIS 1 y 2	06/0688	\$ 53,648			GRABADO DE PLACA EN GRANITO PARA CELEBRACION DE INAUGURACION	AXIS DDYNAMIC, SA DE CV	\$ 53,648			\$ 53,648	\$ 53,648	100%	100%
HONORARIOS Y SERVICIOS	PEI-213/2006	2006/0572	\$ 86,480			ESTUDIOS GEOHIDROLOGICO	RAUL CONDE RIVERA	\$ 51,750	\$ 17,250		\$ 69,000	\$ 69,000	100%	100%
HONORARIOS Y SERVICIOS	PEI-213/2006	2006/0572				ESTUDIOS PARA ESTABILIZACION DE TALUDES	RAUL CONDE RIVERA	\$ 17,480			\$ 17,480	\$ 17,480	100%	100%
HONORARIOS Y SERVICIOS	PEI-213/2006 BIS, BIS 1 y 2	06/0688	\$ 57,500			PERFORACION DE POZO PROFUNDO	PERFORACIONES Y EQUIPOS SULTANA SA DE CV	\$ 57,500			\$ 57,500	\$ 57,500	100%	100%
TOTAL ADJUDICACION DIRECTA			\$ 36,917,189					\$ 36,842,855	\$ 74,334	\$ -	\$ 36,917,189	\$ 29,593,756	100%	80%

GASTOS INDIRECTOS

SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA	PEI-213/2006, BIS, BIS 1 y 2	2006/0572 06/0690				CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENERGIA, INSTALACION Y REUBICACION DE POSTES, LINEAS, TRANSFORMADORES, SUMINISTRO MENSUAL DE ENERGIA ELECTRICA.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 1,956,901			\$ 1,956,901	\$ 1,956,901	100%	100%
SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA	PEI-213/2006, BIS, BIS 1 y 2	06/0690				FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO CFE	PRIMERO FIANZAS, SA DE CV	\$ 12,422			\$ 12,422	\$ 12,422	100%	100%
SERVICIO PUBLICO DE AGUA Y DRENAJE	PEI-213/2006, BIS, BIS 1 y 2	06/0690				CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE Y SUMINISTRO MENSUAL	SERV. DE AGUA Y DRENAJE DE MTY	\$ 90,620			\$ 90,620	\$ 90,620	100%	100%
INSTALACION DE SERVICIO DE GAS NATURAL	PEI-213/2006, BIS, BIS 1 y 2	06/0690	\$ 2,418,016			INSTALACION DE SERVICIO DE GAS NATURAL	GAS NATURAL MEXICO	\$ 51,959			\$ 51,959	\$ 51,959	100%	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
MUSEO DE HISTORIA MEXICANA

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL MUSEO DEL NORESTE (MUNE)
(ANTES: SALA REGIONAL DE CULTURAS DEL NORESTE)

Información a Septiembre 2007

OBRA	AUTORIZADO TESORERIA			CONTRATO	LICITACION	DESCRIPCION	EMPRESA	CONTRATADO				EJERCIDO	AVANCE	
	PEI	FOLIO	IMPORTE					ORIGINAL	CONVENIOS	AJUSTES DE COSTOS	TOTAL		FISICO	FINANC.
SERVICIOS PROFESIONALES	PEI-213/2006, BIS, BIS 1 y 2	06/0690				TRAMITES ANTE CIA DE GAS NATURAL Y MUNICIPIO DE MTY.	JESUS HAMBLETON MINJARES	\$ 9,200			\$ 9,200	\$ 9,200	100%	100%
TRAMITES Y PERMISOS	PEI-213/2006, BIS, BIS 1 y 2	06/0690				TRAMITES POR SERVICIOS Y PERMISOS OFICIALES ANTE LA TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY	TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY	\$ 281,914			\$ 281,914	\$ 281,914	100%	100%
DICTAMEN DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO	PEI-213/2006, BIS, BIS 1 y 2	06/0690				DICTAMEN DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO	PATRONATO DE BOMBEROS	\$ 15,000			\$ 15,000	\$ 15,000	100%	100%
HONORARIOS Y SERVICIOS	PEI-213/2006 BIS, BIS 1 Y 2	2006/0688	\$ 6,670			ACOMETIDA ELECTRICA PROVISIONAL	ELECTRO COMERCIALIZADORA MONTERREY, SA DE CV	\$ 6,670			\$ 6,670	\$ 6,670	100%	100%
RENTA DE CASETA MOVIL	PEI-213/2006 BIS Y BIS 1	06/0691	\$ 138,999			RENTA DE CASETA MOVIL COMO OFICINA PARA SUPERVISORES DE GERENCIA DE OBRA	KUATRO MODULARES SA DE CV	\$ 63,599			\$ 63,599	\$ 63,599	100%	100%
SEÑALIZACION TRANSITO	PEI-213/2006 BIS Y BIS 1	06/0691				SEÑALIZACION DESVIACIONES DE TRANSITO POR OBRA.	SEMEX, SA DE CV	\$ 75,400			\$ 75,400	\$ 75,400	100%	100%
VIGILANCIA Y SEGURIDAD	PEI-213/2006 BIS 1	06/0689	\$ 310,500			GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA OBRA.	SERVICIO DE APOYO METROPOLITANO, SA DE CV	\$ 189,750			\$ 189,750	\$ 189,750	100%	100%
VIGILANCIA Y SEGURIDAD	PEI-213/2006 BIS 1	06/0689				GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA OBRA.	SERVICIO DE APOYO METROPOLITANO, SA DE CV	\$ 120,750			\$ 120,750	\$ 35,838	100%	30%
SEGUROS Y FIANZAS	PEI-213/2006 BIS	06/0692	\$ 246,083			SEGURO PARA LA OBRA CIVIL DE LA SALA REGIONAL DE CULTURAS DEL NORTESTE	SEGUROS COMERCIAL AMERICA	\$ 225,687	\$ 20,395		\$ 246,083	\$ 225,687	100%	92%
SERVICIOS PROFESIONALES DE GESTORIA	PEI-213/2006	2006/0572	\$ 197,604			GESTORIA DE TRAMITES ANTE DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES Y DE SERVICIOS PUBLICOS	EUGENIO SEBASTIAN BARRERA GARZA	\$ 21,850			\$ 21,850	\$ 21,850	100%	100%
SERVICIOS PROFESIONALES DE GESTORIA	PEI-213/2006	2006/0572				GESTORIA DE TRAMITES ANTE DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES Y DE SERVICIOS PUBLICOS	EUGENIO SEBASTIAN BARRERA GARZA	\$ 172,500	-\$ 48,496		\$ 124,004	\$ 124,004	100%	100%
SERVICIOS PROFESIONALES DE GESTORIA	PEI-213/2006	2006/0572				GESTORIA DE TRAMITES ANTE DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES Y DE SERVICIOS PUBLICOS AMPLIACION DE PERMISOS	EUGENIO SEBASTIAN BARRERA GARZA	\$ 51,750			\$ 51,750	\$ 25,875	100%	50%

TOTAL GASTOS INDIRECTOS	\$ 3,317,871							\$ 3,345,972	-\$ 28,101	\$ -	\$ 3,317,871	\$ 3,186,688	100%	96%
--------------------------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	-------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------	------------

PEI PENDIENTES DE CONTRATAR			\$ 45,816,780											
-----------------------------	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL OBRA	\$ 261,087,145							\$189,212,903	\$ 26,057,462	\$ -	\$ 215,270,365	\$199,797,160	100%	93%
-------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------	-------------	-----------------------	----------------------	-------------	------------