

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
PARQUE FUNDIDORA O.P.D.

Información a Septiembre 2007

CENTRO DE EXPOSICIONES NAVE LEWIS - ESTACIONAMIENTO PEÑALES - PARQUE FUNDIDORA I - EXTENSION PARQUE FUNDIDORA

AUTORIZADO TESORERÍA	CONCEPTO	%	CONTRATADO					EJERCIDO	AVANCE	
			ORIGINAL	CONVENIOS		AJUSTE DE COSTOS	TOTAL		FISICO	FINANC.
				IMPORTE	%					
CENTRO DE EXPOSICIONES NAVE LEWIS										
\$ 242,177,002	LICITACIÓN PÚBLICA	93.0%	\$ 197,388,079	\$ 17,276,450	8.8%		\$ 214,664,529	\$ 192,314,633	100%	90%
	INVITACIÓN RESTRINGIDA	0.8%	\$ 1,598,500	\$ 319,700	20.0%		\$ 1,918,200	\$ 1,918,200	100%	100%
	ADJUDICACIÓN DIRECTA	1.3%	\$ 2,689,602	\$ 11,500			\$ 2,678,102	\$ 2,594,025	100%	97%
	GASTOS INDIRECTOS	4.9%	\$ 10,488,906				\$ 10,488,906	\$ 10,191,783	100%	97%
	TOTAL	100.0%	\$ 212,165,087	\$ 17,584,650	8.3%	\$ -	\$ 229,749,737	\$ 207,018,641	100%	90%
ESTACIONAMIENTO PEÑALES										
\$ 160,000,000	LICITACIÓN PÚBLICA	93.3%	\$ 121,947,727	\$ 22,871,709	18.8%		\$ 144,819,436	\$ 138,175,328	100%	95%
	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1.9%	\$ 2,479,489	\$ 1,508,274	60.8%		\$ 3,987,762	\$ 3,987,762	100%	100%
	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0.6%	\$ 755,958		0.0%		\$ 755,958	\$ 755,958	100%	100%
	GASTOS INDIRECTOS	4.2%	\$ 5,475,730				\$ 5,475,730	\$ 5,475,730	100%	100%
	TOTAL	100.0%	\$ 130,658,904	\$ 24,379,983	18.7%	\$ -	\$ 155,038,886	\$ 148,394,778	100%	96%
PARQUE FUNDIDORA I										
\$ 171,941,652	LICITACIÓN PÚBLICA	86.6%	\$ 130,527,559		0.0%		\$ 130,527,559	\$ 79,043,964	100%	61%
	INVITACIÓN RESTRINGIDA		\$ 4,957,648	\$ 595,951			\$ 5,553,599	\$ 5,553,599	100%	100%
	ADJUDICACIÓN DIRECTA		\$ 4,036,391				\$ 4,036,391	\$ 3,260,781	100%	81%
	GASTOS INDIRECTOS	7.5%	\$ 11,261,994		0%		\$ 11,261,994	\$ 11,261,994	100%	100%
	TOTAL	94.0%	\$ 150,783,592	\$ 595,951	0.4%	\$ -	\$ 151,379,543	\$ 99,120,338	100%	65%
EXTENSIÓN PARQUE FUNDIDORA										
\$ 194,881,347	LICITACIÓN PÚBLICA	92.9%	\$ 161,851,714		0.0%		\$ 161,851,714	\$ 103,033,203	100%	64%
	INVITACIÓN RESTRINGIDA		\$ -				\$ -			
	ADJUDICACIÓN DIRECTA		\$ 1,658,161				\$ 1,658,161	\$ 1,658,161	100%	100%
	GASTOS INDIRECTOS	6.1%	\$ 10,691,238		0%		\$ 10,691,238	\$ 7,981,771	100%	75%
	TOTAL	99.0%	\$ 174,201,113	\$ -	0.0%	\$ -	\$ 174,201,113	\$ 112,673,135	100%	65%
\$ 769,000,001	TOTAL GENERAL		\$ 667,808,696	\$ 42,560,584	6.4%	\$ -	\$ 710,369,279	\$ 567,206,892	100%	80%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
PARQUE FUNDIDORA O.P.D.
CENTRO DE EXPOSICIONES NAVE LEWIS**

Información a Septiembre 2007

OBRA	AUTORIZADO TESORERÍA			CONTRATO	LICITACION	DESCRIPCION	EMPRESA	CONTRATADO				EJERCIDO	AVANCE	
	PEI	FOLIO	IMPORTE					ORIGINAL	CONVENIOS	AJUSTES DE COSTOS	TOTAL		FISICO	FINANC.
DEMOLICIONES LEWIS	PEI-619/2005 PEI-619/2005 Bis	2005/1145	160-819,463.00 81,357,539.00	48082002-001-06	48082002-001-06	"DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS EN EDIFICIO DE MOTORES DE LEWIS (OFICINAS ADMINISTRATIVAS)"	CAPI INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$ 1,870,238	\$ 63,277		\$ 1,933,514	\$ 1,933,514	100%	100%
LIMPIEZA Y RESTAURACION ESTRUCTURA LEWIS	PEI-619/2005 PEI-619/2005 Bis	2005/1145	160-819,463.00 81,357,539.00	48082002-002-06	48082002-002-06	"LIMPIEZA Y RESTAURACION DE ESTRUCTURA EXISTENTE EN NAVE LEWIS"	CAPI INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$ 4,319,782	\$ 123,886		\$ 4,195,896	\$ 4,195,896	100%	100%
EXCAVACION PARA SOTANOS LEWIS	PEI-619/2005 PEI-619/2005 Bis	2005/1145	160-819,463.00 81,357,539.00	48082002-003-06	48082002-003-06	"EXCAVACIONES PARA SOTANO DEL CENTRO DE EXPOSICIONES NAVE LEWIS".	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	\$ 3,996,401	\$ 454,443		\$ 4,450,844	\$ 4,450,844	100%	100%
CIMENTACIONES SOTANOS LEWIS	PEI-619/2005 PEI-619/2005 Bis	2005/1145	160-819,463.00 81,357,539.00	48082002-004-06	48082002-004-06	"CIMENTACIONES DE SOTANOS DEL CENTRO DE EXPOSICIONES NAVE LEWIS".	JICA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$ 13,653,683			\$ 13,653,683	\$ 11,771,311	100%	86%
ESTRUCTURA METALICA LEWIS	PEI-619/2005 PEI-619/2005 Bis	2005/1145	160-819,463.00 81,357,539.00	48082002-005-06	48082002-005-06	"CIMENTACION Y ESTRUCTURA METALICA PARA EL CENTRO DE EXPOSICIONES NAVE LEWIS".	CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.	\$ 42,875,935	\$ 9,447,395		\$ 52,323,330	\$ 50,945,014	100%	97%
ESTRUCTURA METALICA OFICINAS LEWIS	PEI-619/2005 PEI-619/2005 Bis	05/1145	160-819,463.00 81,357,539.00	48082002-006-06	48082002-006-06	"CIMENTACION Y ESTRUCTURA METALICA PARA EDIFICIO DE OFICINAS DEL CENTRO DE EXPOSICIONES NAVE LEWIS".	PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES S.A. DE C.V.	\$ 5,968,196	\$ -		\$ 5,968,196	\$ 4,615,833	100%	77%
CUBIERTA PANEL LEWIS	PEI-619/2005 PEI-619/2005 Bis	05/1145	160-819,463.00 81,357,539.00	48082002-009-06	48082002-009-06	"SISTEMA DE CUBIERTA CON PANEL AISLADO PARA EL CENTRO DE EXPOSICION EN NAVE LEWIS".	ACEROS Y CUBIERTAS SAGA, S.A. DE C.V.	\$ 12,027,379	\$ -		\$ 12,027,379	\$ 11,954,763	100%	99%
PINTURA ESTRUCTURA LEWIS	PEI-619/2005 PEI-619/2005 Bis	05/1145	160-819,463.00 81,357,539.00	48082002-010-06	48082002-010-06	"APLICACION DE PINTURA DE ACABADO EN ESTRUCTURA METALICA DEL CENTRO DE EXPOSICIONES NAVE LEWIS"	BUFFETE DE OBRAS SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.	\$ 5,611,517	\$ -		\$ 5,611,517	\$ 4,107,503	100%	73%
FACHADA CRISTAL LEWIS	PEI-619/2005 PEI-619/2005 Bis	05/1145	160-819,463.00 81,357,539.00	48082002-011-06	48082002-011-06	"FACHADA DE CRISTAL Y ESTRUCTURA METALICA DEL CENTRO DE EXPOSICION EN NAVE LEWIS".	PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES S.A. DE C.V.	\$ 30,914,167	\$ 7,435,222		\$ 38,349,389	\$ 35,848,907	100%	93%
INSTALACIONES ELECTRICAS LEWIS	PEI-619/2005 PEI-619/2005 Bis	05/1145	160-819,463.00 81,357,539.00	48082002-015-06	48082002-015-06	"EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL CENTRO DE EXPOSICION EN NAVE LEWIS".	ELECTRO EDIFICACIONES IEMSA, S.A. DE C.V.	\$ 28,423,461	\$ -		\$ 28,423,461	\$ 23,912,668	100%	84%
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS LEWIS	PEI-619/2005 PEI-619/2005 Bis	05/1145	160-819,463.00 81,357,539.00	48909001-002-07	48909001-002-07	"INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AIRE COMPRIMIDO DEL CENTRO DE EXPOSICIONES NAVE LEWIS"	J. C. CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	\$ 3,149,906	\$ -		\$ 3,149,906	\$ 2,982,428	100%	95%
SISTEMA AIRE ACONDICIONADO LEWIS	PEI-619/2005 PEI-619/2005 Bis	05/1145	160-819,463.00 81,357,539.00	48909001-003-07	48909001-003-07	"INSTALACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CONTROL DE HUMEDAD, CALEFACCION, EXTRACCION Y VENTILACION DEL CENTRO DE EXPOSICIONES NAVE LEWIS".	EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES REGIONMONTANAS, S.A. DE C.V.	\$ 20,638,584	\$ -		\$ 20,638,584	\$ 17,166,502	100%	83%
ACABADOS LEWIS	PEI-619/2005 PEI-619/2005 Bis	05/1145	160-819,463.00 81,357,539.00	48909001-007-07	48909001-007-07	"COLOCACION DE ACABADOS INTERIORES PARA EL CENTRO DE EXPOSICIONES NAVE LEWIS".	DUMITH ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	\$ 18,736,029	\$ -		\$ 18,736,029	\$ 14,031,791	100%	75%
SISTEMA CONTRA INCENDIO	PEI-619/2005 PEI-619/2005 Bis	05/1145	160-819,463.00 81,357,539.00	48909001-008-07	48909001-008-07	"INSTALACION DE SISTEMA CONTRA INCENDIO PARA EL CENTRO DE EXPOSICIONES NAVE LEWIS"	GONVEL S.A. DE C.V.	\$ 5,202,801	\$ -		\$ 5,202,801	\$ 4,397,658	100%	85%
TOTAL LICITACION PUBLICA			\$ 242,177,002					\$ 197,388,079	\$ 17,276,450	\$ -	\$ 214,664,530	\$ 192,314,633	100%	90%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
PARQUE FUNDIDORA O.P.D.
CENTRO DE EXPOSICIONES NAVE LEWIS**

Información a Septiembre 2007

OBRA	AUTORIZADO TESORERÍA			CONTRATO	LICITACION	DESCRIPCION	EMPRESA	CONTRATADO				EJERCIDO	AVANCE	
	PEI	FOLIO	IMPORTE					ORIGINAL	CONVENIOS	AJUSTES DE COSTOS	TOTAL		FISICO	FINANC.
INVITACIÓN RESTRINGIDA														
COORDINACION ARQUITECTONICA	PEI-619/2005 PEI-619/2005 Bis	05/1145	160,819,463.00 81,357,539.00	FPF/2005/004	FPF/2005/004	COORDINACION DE INGENIERIAS Y PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE EXPOSICIONES LEWIS.	ARO. OSCAR MARTINEZ GARZA.	1,598,500	319,700		1,918,200	1,918,200	100%	100%
TOTAL INVITACION RESTRINGIDA			\$ -					\$1,598,500	\$319,700	\$0	\$1,918,200	\$1,918,200	100%	100%

ADJUDICACIÓN DIRECTA

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
PARQUE FUNDIDORA O.P.D.
CENTRO DE EXPOSICIONES NAVE LEWIS**

Información a Septiembre 2007

OBRA	AUTORIZADO TESORERÍA			CONTRATO	LICITACION	DESCRIPCION	EMPRESA	CONTRATADO				EJERCIDO	AVANCE	
	PEI	FOLIO	IMPORTE					ORIGINAL	CONVENIOS	AJUSTES DE COSTOS	TOTAL		FISICO	FINANC.
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	PEI-619/2005 PEI-619/2005 Bis	05/1145	160,819,463.00 81,357,539.00			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA SONDEOS DE CIMENTACIONES DE NAVE LEWIS	CORPORACION CONSTRUCTORA G.C., S.A.	\$74,261			\$74,261	\$74,261	100%	100%
DESMANTELAMIENTO LAMINA	PEI-619/2005 PEI-619/2005 Bis	05/1145	160,819,463.00 81,357,539.00			Desmantelamiento de Lamina en Cubierta de Nave Lewis	CAPi Ingeniería S.A. de C.V.	\$168,780			\$168,780	\$168,780	100%	100%
HONORARIOS ASESORIA PROYECTOS	PEI-619/2005 PEI-619/2005 Bis	05/1145	160,819,463.00 81,357,539.00			DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECIALES DE EXTERIORES DEL CENTRO DE EXPOSICIONES NAVE LEWIS.	ARO. OSCAR MARTINEZ GARZA.	\$155,825			\$155,825	\$155,825	100%	100%
LIMPIEZA DE AREAS NAVE LEWIS	PEI-619/2005 PEI-619/2005 Bis	05/1145	160,819,463.00 81,357,539.00			RECOPIADO, CARGA, ACARREO Y APILADO MANUAL DE MATERIALES, PERFILES, ESTRUCTURAS DE ACERO, MADERA, TRIPLAY, ADOQUINES, BASES PARA LUMINARIAS Y OTRO TIPO DE PIEZAS EXISTENTES EN EL ÁREA DE MOTORES - LEWIS PARA POSTERIOR TRASLADO A ÁREAS INDICADAS POR EL FIDEICOMISO.	GUAJARMO ZAMBRANO,S.A.	\$144,900			\$144,900	\$144,900	100%	100%
LIMPIEZA DE AREA EN NAVE LEWIS	PEI-619/2005 PEI-619/2005 Bis	05/1145	160,819,463.00 81,357,539.00	14-abr-06		LIMPIEZA, EXTRACCIÓN, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES VARIOS COMO ESTRUCTURAS METÁLICAS, ESCOMBRO, GRASAS, ACEITES, ETC. EN SÓTANO DE NAVE LEWIS.	PAYOBSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$103,454			\$103,454	\$103,454	100%	100%
INST. ELECTRICA Y ALUMBRADO PROVISIONAL (BAJA TENSION)	PEI-619/2005 PEI-619/2005 Bis	05/1145	160,819,463.00 81,357,539.00	18-jul-06		ALIMENTACION ELECTRICA PROVISIONAL EN BAJA TENSION PARA NAVE LEWIS.	ALFREDO ALVAREZ	\$139,151			\$139,151	\$139,151	100%	100%
INST. ELECTRICA Y ALUMBRADO PROVISIONAL (CONEXION DE SUBESTACION	PEI-619/2005 PEI-619/2005 Bis	05/1145	160,819,463.00 81,357,539.00	31-jul-06		INST. ELECTRICA Y ALUMBRADO PROVISIONAL (CONEXIÓN DE SUBESTACION)	ALFREDO ALVAREZ	\$102,258			\$102,258	\$102,258	100%	100%
ASESOR DE ESTRUCTURAS METALICAS	PEI-619/2005 PEI-619/2005 Bis	05/1145	160,819,463.00 81,357,539.00	15-sep-06		DISEÑO DE CIMENTACIONES DE AUDITORIO Y REVISION DE INGENIERIA ESTRUCTURAL	APLICACIONES INDUSTRIALES PARA LA CONSTRUCCION CRC S.A. DE C.V.	\$168,820			\$168,820	\$168,820	100%	100%
TOPOGRAFIA	PEI-619/2005 PEI-619/2005 Bis	05/1145	160,819,463.00 81,357,539.00	31-jul-06		TOPOGRAFIA	TOPOGRAFIA ING. GERARDO MONTEMAYOR	\$201,250			\$201,250	\$201,250	100%	100%
TOPOGRAFIA	PEI-619/2005 PEI-619/2005 Bis	05/1145	160,819,463.00 81,357,539.00	19-ene-07		TOPOGRAFIA	TOPOGRAFIA RED REMODELACIONES	\$120,750			\$120,750	\$120,750	100%	100%
LABORATORIO DE SUELOS Y DE SUELOS	PEI-619/2005 PEI-619/2005 Bis	05/1145	160,819,463.00 81,357,539.00	31-jul-06		LABORATORIO DE SUELOS Y DE SUELOS	ING. ULISES NAFATTE	\$122,355			\$122,355	\$122,355	100%	100%
LABORATORIO DE SUELOS Y DE SUELOS	PEI-619/2005 PEI-619/2005 Bis	05/1145	160,819,463.00 81,357,539.00			LABORATORIO DE SUELOS Y DE SUELOS	ING. ULISES NAFATTE	\$171,298			\$171,298	\$171,298	100%	100%
CONTROL DE CALIDAD	PEI-619/2005 PEI-619/2005 Bis	05/1145	160,819,463.00 81,357,539.00	19-sep-07		CONTROL DE CALIDAD ESTRUCTURAS	ASESORIA Y MONTAJE LOGISTICO, S.A. DE C.V.	\$215,749	-\$11,500		\$204,249	\$204,249	100%	100%
CONTROL DE CALIDAD	PEI-619/2005 PEI-619/2005 Bis	05/1145	160,819,463.00 81,357,539.00			CONTROL DE CALIDAD ESTRUCTURAS	ASESORIA V MONTAJE LOGISTICO, S.A. DE CV.	\$122,136			\$122,136	\$122,136	100%	100%
UNIDAD VERIFICADORA INST. ELECTRICAS	PEI-619/2005 PEI-619/2005 Bis	05/1145	160,819,463.00 81,357,539.00	29-may-06		UNIDAD VERIFICADORA INST. ELECTRICAS	JULIO GARCIA CANTU	\$59,800			\$59,800	\$59,800	100%	100%
INGENIERIA VS. INCENDIO	PEI-619/2005 PEI-619/2005 Bis	05/1145	160,819,463.00 81,357,539.00	19-ene-07		INGENIERIA VS. INCENDIO	JUAN ANTONIO GARICA MONTEALEGRE	\$58,305			\$58,305	\$58,305	100%	100%
SUMINISTRO DE BUTACAS PARA AUDITORIO	PEI-619/2005 PEI-619/2005 Bis	05/1145	160,819,463.00 81,357,539.00	22-jun-07		ADQUISICION DE BUTACAS PARA AUDITORIO DEL CENTRO DE EXPOSICIONES NAVE LEWIS.	CONCEPTOS DE OFICINA S.A. DE C.V.	\$560,510			\$560,510	\$476,434	100%	85%
TOTAL ADJUDICACION DIRECTA			\$ -					\$2,689,602	-\$11,500	\$0	\$2,678,102	\$2,594,025	100%	97%

GASTOS INDIRECTOS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
PARQUE FUNDIDORA O.P.D.
CENTRO DE EXPOSICIONES NAVE LEWIS**

Información a Septiembre 2007

OBRA	AUTORIZADO TESORERÍA			CONTRATO	LICITACION	DESCRIPCION	EMPRESA	CONTRATADO				EJERCIDO	AVANCE	
	PEI	FOLIO	IMPORTE					ORIGINAL	CONVENIOS	AJUSTES DE COSTOS	TOTAL		FISICO	FINANC.
HONORARIOS PROYECTOS	PEI-619/2005 PEI-619/2005 Bis	05/1145	160-819,463.00 81,357,539.00			ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO	ARO. OSCAR MARTINEZ GARZA.	\$257,025			\$257,025	\$257,025	100%	100%
HONORARIOS PROYECTOS	PEI-619/2005 PEI-619/2005 Bis	05/1145	160-819,463.00 81,357,539.00			PROYECTO ARQUITECTONICO (BASE)	ARO. OSCAR MARTINEZ GARZA.	\$960,250			\$960,250	\$960,250	100%	100%
TRANSPLANTE DE ARBOLES	PEI-619/2005 PEI-619/2005 Bis	05/1145	160-819,463.00 81,357,539.00			TRANSPLANTES DE VARIEDADES DE ARBOLES Y PALMAS WASHINGTONIA DE LA NAVE LEWIS AL ALMACEN DEL PARQUE FUNDIDORA.	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE HORTICULTURA, S.A.	\$367,425			\$367,425	\$367,425	100%	100%
HONORARIOS INGENIERIAS	PEI-619/2005 PEI-619/2005 Bis	05/1145	160-819,463.00 81,357,539.00	03-jun-05		INGENIERIA ELECTRICA. ILUMINACION,VOZ DATOS,ALARMAS, SENALES, COMUNICACION Y SEGURIDAD	ARMOR INGENIERIAS, S.A. DE CV.	\$413,080			\$413,080	\$404,394	100%	98%
HONORARIOS INGENIERIAS	PEI-619/2005 PEI-619/2005 Bis	05/1145	160-819,463.00 81,357,539.00	03-jun-05		INGENIERIA HIDRAULICA, SANITARIA , FREATICA, AGUA FUENTES Y ESPEJOS AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION	INGENIERIAS DEL NORESTE, S.A. DE CV.	\$435,850			\$435,850	\$435,850	100%	100%
HONORARIOS INGENIERIAS	PEI-619/2005 PEI-619/2005 Bis	05/1145	160-819,463.00 81,357,539.00	03-jun-05		INGENIERIA ESTRUCTURALES	GUTIERREZ INGENIEROS, S.A. DE C.V.	\$510,600			\$510,600	\$425,713	100%	83%
HONORARIOS ASESORIA PROYECTOS	PEI-619/2005 PEI-619/2005 Bis	05/1145	160-819,463.00 81,357,539.00			ADAPTACION DE PROYECTO ARQUITECTONICO Y PROYECTOS DE INVESTIGACION ESPECIALIZADA NAVE LEWIS	ARO. OSCAR MARTINEZ GARZA.	\$569,250			\$569,250	\$412,850	100%	73%
HONORARIOS ASESORIA PROYECTOS	PEI-619/2005 PEI-619/2005 Bis	05/1145	160-819,463.00 81,357,539.00			COORDINACION ARQUITECTONICA PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE EXPOSICIONES LEWIS	ARO. OSCAR MARTINEZ GARZA.	\$460,000			\$460,000	\$412,850	100%	90%
HONORARIOS INGENIERIAS	PEI-619/2005 PEI-619/2005 Bis	05/1145	160-819,463.00 81,357,539.00			COORDINACION DE INGENIERIAS	GEM GERENCIA EJECUTIVA, S.A.	\$122,443			\$122,443	\$122,443	100%	100%
HONORARIOS ASESORIA DE CONSTRUCCION	PEI-619/2005 PEI-619/2005 Bis	05/1145	160-819,463.00 81,357,539.00			ASESORIA DE CONSTRUCCION	GEM GERENCIA EJECUTIVA, S.A.	\$125,235			\$125,235	\$125,235	100%	100%
HONORARIOS ASESORIA DE CONSTRUCCION	PEI-619/2005 PEI-619/2005 Bis	05/1145	160-819,463.00 81,357,539.00			ASESORIA DE CONSTRUCCION	GEM GERENCIA EJECUTIVA, S.A.	\$745,200			\$745,200	\$745,200	100%	100%
HONORARIOS ASESORIA DE CONSTRUCCION	PEI-619/2005 PEI-619/2005 Bis	05/1145	160-819,463.00 81,357,539.00			ASESORIA DE CONSTRUCCION	GEM GERENCIA EJECUTIVA, S.A.	\$279,450			\$279,450	\$279,450	100%	100%
HONORARIOS ASESORIA DE CONSTRUCCION	PEI-619/2005 PEI-619/2005 Bis	05/1145	160-819,463.00 81,357,539.00			ASESORIA DE CONSTRUCCION	GEM GERENCIA EJECUTIVA, S.A.	\$124,200			\$124,200	\$124,200	100%	100%
HONORARIOS SUPERVISION	PEI-619/2005 PEI-619/2005 Bis	05/1145	160-819,463.00 81,357,539.00			SUPERVISION	PARQUE FUNDIDORA O.P.D	\$772,500			\$772,500	\$772,500	100%	100%
HONORARIOS SUPERVISION	PEI-619/2005 PEI-619/2005 Bis	05/1145	160-819,463.00 81,357,539.00			SUPERVISION	PARQUE FUNDIDORA O.P.D	\$705,000			\$705,000	\$705,000	100%	100%
HONORARIOS SUPERVISION	PEI-619/2005 PEI-619/2005 Bis	05/1145	160-819,463.00 81,357,539.00			SUPERVISION	PARQUE FUNDIDORA O.P.D	\$705,000			\$705,000	\$705,000	100%	100%
HONORARIOS SUPERVISION	PEI-619/2005 PEI-619/2005 Bis	05/1145	160-819,463.00 81,357,539.00			ADMINISTRACION DE OBRA	PARQUE FUNDIDORA O.P.D	\$622,500			\$622,500	\$622,500	100%	100%
HONORARIOS SUPERVISION	PEI-619/2005 PEI-619/2005 Bis	05/1145	160-819,463.00 81,357,539.00			ADMINISTRACION DE OBRA	PARQUE FUNDIDORA O.P.D	\$622,500			\$622,500	\$622,500	100%	100%
HONORARIOS SUPERVISION	PEI-619/2005 PEI-619/2005 Bis	05/1145	160-819,463.00 81,357,539.00			SUPERVISION	PARQUE FUNDIDORA O.P.D	\$257,500			\$257,500	\$257,500	100%	100%
HONORARIOS SUPERVISION	PEI-619/2005 PEI-619/2005 Bis	05/1145	160-819,463.00 81,357,539.00			SUPERVISION	PARQUE FUNDIDORA O.P.D	\$188,000			\$188,000	\$188,000	100%	100%
HONORARIOS SUPERVISION	PEI-619/2005 PEI-619/2005 Bis	05/1145	160-819,463.00 81,357,539.00			SUPERVISION	PARQUE FUNDIDORA O.P.D	\$166,000			\$166,000	\$166,000	100%	100%
HONORARIOS ADMINISTRACION DE OBRA	PEI-619/2005 PEI-619/2005 Bis	05/1145	160-819,463.00 81,357,539.00			ADMINISTRACION DE OBRA	PARQUE FUNDIDORA O.P.D	\$207,500			\$207,500	\$207,500	100%	100%
HONORARIOS ADMINISTRACION DE OBRA	PEI-619/2005 PEI-619/2005 Bis	05/1145	160-819,463.00 81,357,539.00			ADMINISTRACION DE OBRA	PARQUE FUNDIDORA O.P.D	\$188,000			\$188,000	\$188,000	100%	100%
HONORARIOS SUPERVISION	PEI-619/2005 PEI-619/2005 Bis	05/1145	160-819,463.00 81,357,539.00			SUPERVISION	PARQUE FUNDIDORA O.P.D	\$154,500			\$154,500	\$154,500	100%	100%
HONORARIOS SUPERVISION	PEI-619/2005 PEI-619/2005 Bis	05/1145	160-819,463.00 81,357,539.00			SUPERVISION	PARQUE FUNDIDORA O.P.D	\$119,007			\$119,007	\$119,007	100%	100%
HONORARIOS SUPERVISION	PEI-619/2005 PEI-619/2005 Bis	05/1145	160-819,463.00 81,357,539.00			SUPERVISION	PARQUE FUNDIDORA O.P.D	\$119,007			\$119,007	\$119,007	100%	100%
HONORARIOS ADMINISTRACION DE OBRA	PEI-619/2005 PEI-619/2005 Bis	05/1145	160-819,463.00 81,357,539.00			ADMINISTRACION DE OBRA	PARQUE FUNDIDORA O.P.D	\$84,384			\$84,384	\$84,384	100%	100%
											\$0			
											\$0			
HONORARIOS ADMINISTRACION DE OBRA	PEI-619/2005 PEI-619/2005 Bis	05/1145	160-819,463.00 81,357,539.00			ADMINISTRACION DE OBRA	PARQUE FUNDIDORA O.P.D	\$83,000			\$83,000	\$83,000	100%	100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
PARQUE FUNDIDORA O.P.D.
CENTRO DE EXPOSICIONES NAVE LEWIS**

Información a Septiembre 2007

OBRA	AUTORIZADO TESORERÍA			CONTRATO	LICITACION	DESCRIPCION	EMPRESA	CONTRATADO				EJERCIDO	AVANCE	
	PEI	FOLIO	IMPORTE					ORIGINAL	CONVENIOS	AJUSTES DE COSTOS	TOTAL		FISICO	FINANC.
HONORARIOS ADMINISTRACION DE OBRA	PEI-619/2005 PEI-619/2005 Bis	05/1145	160,819,463.00 81,357,539.00			ADMINISTRACION DE OBRA	PARQUE FUNDIDORA O.P.D	\$41,500			\$41,500	\$41,500	100%	100%
HONORARIOS ADMINISTRACION DE OBRA	PEI-619/2005 PEI-619/2005 Bis	05/1145	160,819,463.00 81,357,539.00			ADMINISTRACION DE OBRA	PARQUE FUNDIDORA O.P.D	\$83,000			\$83,000	\$83,000	100%	100%
TOTAL GASTOS INDIRECTOS			\$ -					\$10,488,906	\$0	\$0	\$10,488,906	\$10,191,783	100%	97%
TOTAL OBRA			\$ 242,177,002					\$ 212,165,087	\$ 17,584,650	\$ -	\$ 229,749,737	\$ 207,018,641	100%	90%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
PARQUE FUNDIDORA O.P.D.
ESTACIONAMIENTO PEÑALES**

Información a Septiembre 2007

OBRA	AUTORIZADO TESORERÍA			CONTRATO	LICITACION	DESCRIPCION	EMPRESA	CONTRATADO				EJERCIDO	AVANCE	
	PEI	FOLIO	IMPORTE					ORIGINAL	CONVENIOS	AJUSTES DE COSTOS	TOTAL		FISICO	FINANC.
CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO NORTE PEÑALES	533/2006	06/1233	\$ 160,000,000	48082002-007-06	48082002-007-06	"CONSTRUCCION DE CIMENTACION Y ESTRUCTURA DE CONCRETO DE ESTACIONAMIENTO NORTE DEL PARQUE FUNDIDORA II (PEÑALES)"	Pavimentaciones Caminos y Compactaciones S.A. de C.V.	\$ 99,831,551	\$ 22,871,709	\$ -	\$ 122,703,260	\$ 119,584,797	100%	97%
INSTALACIONES ELECTRICAS ESTACIONAMIENTO NORTE PEÑALES	533/2006	06/1233		48082002-012-06	48082002-012-06	"INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION PARA EL ESTACIONAMIENTO NORTE PARQUE FUNDIDORA II (PEÑALES)".	Electro Edificaciones IEMSA, S.A. de C.V.	\$ 13,282,336	\$ -	\$ -	\$ 13,282,336	\$ 10,707,822	100%	81%
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS ESTACIONAMIENTO NORTE PEÑALES	533/2006	06/1233		48082002-04-07	48082002-04-07	"INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y SISTEMAS CONTRA INCENDIO PARA EL ESTACIONAMIENTO NORTE, EXTENSION DEL PARQUE FUNDIDORA (PEÑALES)".	Rodriguez Duarte Instalaciones S.A. de C.V.	\$ 8,833,841	\$ -	\$ -	\$ 8,833,841	\$ 7,882,709	100%	89%
TOTAL LICITACION PUBLICA			\$ 160,000,000					\$ 121,947,727	\$ 22,871,709	\$ -	\$ 144,819,436	\$ 138,175,328	100%	89%

INVITACIÓN RESTRINGIDA

DEMOLICIONES DE FIRMES	533/2006	06/1233	\$ 160,000,000	FPF/ENP/002/06	FPF/ENP/002/06	DEMOLICIONES DE FIRMES DE CONCRETO EN ESTACIONAMIENTO NORTE PARQUE FUNDIDORA II (PEÑALES)	PAYOBSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 660,146	\$ 1,172,962	\$ -	\$ 1,833,108	\$ 1,833,108	100%	100%
MOVIMIENTOS DE TIERRA	533/2006	06/1233		FPF/ENP/002/06	FPF/ENP/002/06	TERRACERIAS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA PARA EL ESTACIONAMIENTO NORTE DEL PARQUE FUNDIDORA II (PEÑALES)	CONSTRUCTORA GUAJARDO ZAMBRANO, S.A. DE C.V.	\$ 1,819,343	\$ 335,312	\$ -	\$ 2,154,655	\$ 2,154,655	100%	100%
TOTAL INVITACION RESTRINGIDA								\$ 2,479,489	\$ 1,508,274	\$ -	\$ 3,987,763	\$ 3,987,762	100%	100%

ADJUDICACIÓN DIRECTA

TOPOGRAFIA	533/2006	06/1233	\$ 160,000,000	3-jul-06		Servicio de Topografía para supervisión en la construcción del Estacionamiento Norte de la Extensión del Parque Fundidora	ASESORIA EN CONTROL DE CALIDAD, CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.	\$ 213,310	\$ -	\$ -	\$ 213,310	\$ 213,310	100%	100%
LABORATORIO DE RESISTENCIA DE MATERIALES	533/2006	06/1233		22-sep-06		Servicios de Control de Calidad durante la construcción del Estacionamiento Norte	SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD	\$ 211,140	\$ -	\$ -	\$ 211,140	\$ 211,140	100%	100%
VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	533/2006	06/1233		4-sep-06		Verificación Eléctrica del Proyecto y Etapa de construcción del Estacionamiento Norte del Parque Fundidora II	Ing. Julio Garcia Cantu	\$ 43,700	\$ -	\$ -	\$ 43,700	\$ 43,700	100%	100%
ASESORIA ESTRUCTURAL	533/2006	06/1233		1-sep-06		Revisión del Analisis Estructural del Estacionamiento Norte del Parque Fundidora (Peñales)	SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	\$ 34,500	\$ -	\$ -	\$ 34,500	\$ 34,500	100%	100%
INGENIERIA CONTRA INCENDIOS	533/2006	06/1233		6-oct-06		Ingeniería de Sistema contra Incendio para el Estacionamiento Norte	Ing. Garcia Montealegre	\$ 32,545	\$ -	\$ -	\$ 32,545	\$ 32,545	100%	100%
TOPOGRAFIA	533/2006	06/1233		27-ene-07		Servicio de Topografía para supervisión en la construcción del Estacionamiento Norte de la Extensión del Parque Fundidora	EDUARDO GARCÍA	\$ 220,763	\$ -	\$ -	\$ 220,763	\$ 220,763	100%	100%
TOTAL ADJUDICACION DIRECTA								\$ 755,958	\$ -	\$ -	\$ 755,958	\$ 755,958	100%	100%

GASTOS INDIRECTOS

DISEÑO ARQUITECTONICO (EJECUTIVO)	533/2006	06/1233	PROYECTO ARQUITECTONICO EJECUTIVO DE ESTACIONAMIENTO	EXTERIOR GARDEN DE MEXICO, S.A: DE C.V.	\$ 690,000	\$ -	\$ 690,000	\$ 690,000	100%	100%
INGENIERIA BASICA Y DE DETALLE (ESTRUCTURA)	533/2006	06/1233	INGENIERIA BASICA Y DE DETALLE (ESTRUCTURA)	ACCISA	\$ 396,290	\$ -	\$ 396,290	\$ 396,290	100%	100%
INGENIERIA HIDRAULICA Y SANITARIA	533/2006	06/1233	INGENIERIA HIDRAULICA Y SANITARIA	ACCISA	\$ 45,425	\$ -	\$ 45,425	\$ 45,425	100%	100%
INGENIERIA ELECTRICA	533/2006	06/1233	INGENIERIA ELECTRICA DE BAJA Y ALTA TENSION	ACCISA	\$ 111,780	\$ -	\$ 111,780	\$ 111,780	100%	100%
INGENIERIAS VARIAS			ELABORACION DE INGENIERIAS VARIAS PARA ESTACIONAMIENTO NORTE	CRISTO INGENIEROS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	\$ 66,585	\$ -	\$ 66,585	\$ 66,585	100%	100%
HONORARIOS, ASESORIAS	533/2006	06/1233	ASESORIA DE CONSTRUCCION ESTACIONAMIENTO	GEM GERENCIA EJECUTIVA, S.A.	\$ 698,625	\$ -	\$ 698,625	\$ 698,625	100%	100%
HONORARIOS, ASESORIAS	533/2006	06/1233	ASESORIA DE CONSTRUCCION ESTACIONAMIENTO	GEM GERENCIA EJECUTIVA, S.A.	\$ 326,025	\$ -	\$ 326,025	\$ 326,025	100%	100%
HONORARIOS, SUPERVISION	533/2006	06/1233	SUPERVISION	PARQUE FUNDIDORA	\$ 309,000	\$ -	\$ 309,000	\$ 309,000	100%	100%
HONORARIOS, SUPERVISION	533/2006	06/1233	SUPERVISION	PARQUE FUNDIDORA	\$ 772,500	\$ -	\$ 772,500	\$ 772,500	100%	100%
HONORARIOS, SUPERVISION	533/2006	06/1233	SUPERVISION	PARQUE FUNDIDORA	\$ 705,000	\$ -	\$ 705,000	\$ 705,000	100%	100%
HONORARIOS, ADMINISTRACION	533/2006	06/1233	ADMINISTRACION	PARQUE FUNDIDORA	\$ 257,500	\$ -	\$ 257,500	\$ 257,500	100%	100%
HONORARIOS, SUPERVISION	533/2006	06/1233	SUPERVISION	PARQUE FUNDIDORA	\$ 515,000	\$ -	\$ 515,000	\$ 515,000	100%	100%
HONORARIOS, SUPERVISION	533/2006	06/1233	SUPERVISION	PARQUE FUNDIDORA	\$ 206,000	\$ -	\$ 206,000	\$ 206,000	100%	100%
HONORARIOS, SUPERVISION	533/2006	06/1233	SUPERVISION	PARQUE FUNDIDORA	\$ 188,000	\$ -	\$ 188,000	\$ 188,000	100%	100%
HONORARIOS, ADMINISTRACION	533/2006	06/1233	ADMINISTRACION	PARQUE FUNDIDORA	\$ 188,000	\$ -	\$ 188,000	\$ 188,000	100%	100%
TOTAL GASTOS INDIRECTOS					\$ 5,475,730	\$ -	\$ 5,475,730	\$ 5,475,730	79%	79%

TOTAL OBRA	\$ 160,000,000				\$ 130,658,904	\$ 24,379,983	\$ -	\$ 155,038,887	\$ 148,394,778	95%	92%
-------------------	-----------------------	--	--	--	-----------------------	----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------	------------	------------

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
PARQUE FUNDIDORA O.P.D.
PARQUE FUNDIDORA I**

OBRA	AUTORIZADO TESORERÍA			CONTRATO	LICITACION	DESCRIPCION	EMPRESA	CONTRATADO				EJERCIDO	AVANCE	
	PEI	FOLIO	IMPORTE					ORIGINAL	CONVENIOS	AJUSTES DE COSTOS	TOTAL		FISICO	FINANC.
"DRENAJE PLUVIAL PARA EDIFICIOS EN MAESTRANZA".	PEI-126/2006	06/0424		48909001-006-07	48909001-006-07	"DRENAJE PLUVIAL PARA EDIFICIOS EN MAESTRANZA".	BUFFETE DE OBRAS SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	\$ 1,249,313			\$ 1,249,313	\$ 1,153,984	100%	92%
"MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE EDIFICIOS EN PARQUE FUNDIDORA "	PEI-126/2006	06/0424	\$ 30,000,000	48909001-001-07	48909001-001-07	"MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE EDIFICIOS: CARPINTERÍA, MODELOS, RUEDAS Y GASOLINA"	JICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 13,968,762			\$ 13,968,762	\$ 9,342,239	100%	67%
"RESTAURACION DE ESTRUCTURAS DE LA ANTIGUA EN PARQUE FUNDIDORA"	PEI-126/2006	06/0424		48909001-009-07	48909001-009-07	"RESTAURACION DE ESTRUCTURAS DE LA ANTIGUA FUNDIDORA (PELETIZADORA, TANQUE DE PRESION Y GRUA PORTAL)".	JERÓNIMO QUINTANILLA SCOTT	\$ 2,324,935			\$ 2,324,935	\$ 2,236,394	100%	96%
"RESTAURACION DE EDIFICIOS GENERADORES Y PLANTA ELECTRICA EN PARQUE FUNDIDORA"	PEI-359/2006	06/0923	\$ 39,000,000	48082002-008-06	48082002-008-06	"RESTAURACION DE EDIFICIOS GENERADORES Y PLANTA ELECTRICA (MITSUBISHI)".	MORELOS INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$ 34,960,712			\$ 34,960,712	\$ 23,893,430	100%	68%
" INFRAESTRUCTURA PARA PARQUE FUNDIDORA "	PEI-361/2006	06/0925	\$ 76,941,652	48909001-010-07	48909001-010-07	"MEJORA Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PARA EL PARQUE FUNDIDORA I "	CORPORACION CONSTRUCTORA, GC S.A. DE C.V.	\$ 35,533,317			\$ 35,533,317	\$ 17,115,372	100%	48%
CONSTRUCCION DE CONTROL DE ACCESOS PARQUE FUNDIDORA	PEI-361/2006	06/0925		48082002-013-06	48082002-013-06	"CONSTRUCCION DE CONTROL DE ACCESOS PARA PARQUE FUNDIDORA"	Constructora Guajardo Zambrano S.A. de C.V. en Asociación con Payobsa Construcciones S.A. de C.V.	\$ 23,704,818			\$ 23,704,818	\$ 15,762,876	100%	66%
"CENTRO OPERATIVO DEL PARQUE FUNDIDORA	PEI-364/2006	06/0927	\$ 26,000,000	48909001-005-07	48909001-005-07	"CONSTRUCCION DE AREA DE SERVICIOS DEL PARQUE FUNDIDORA (CENTRO OPERATIVO)".	JICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 18,785,702			\$ 18,785,702	\$ 9,539,668	100%	51%
TOTAL LICITACION PUBLICA			\$ 171,941,652					\$ 130,527,559	\$ -	\$ -	\$ 130,527,559	\$ 79,043,964	100%	61%

INVITACIÓN RESTRINGIDA

DESAMANTELIAMIENTO EDIFICIO GENERADORES Y MITSUBISHI	PEI-364/2006					CONSTRUCCION DE LINEA NORTE DE DRENAJE SANITARIO EN PARQUE FUNDIDORA	PAVIMENTOS FLEXIBLES S.A. DE C.V.	\$ 1,549,924	\$ 232,306		\$ 1,782,230	\$ 1,782,230	100%	100%
JARDINERIA	PEI-364/2006					JARDINERIA DE ANDADOR MADERO PASEO SANTA LUCIA	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE HORTICULTURA, S.A. DE C.V.	\$ 1,908,894	\$ 315,284		\$ 2,224,178	\$ 2,224,178	100%	100%
DESAMANTELIAMIENTO EDIFICIO GENERADORES Y MITSUBISHI	PEI-364/2006					"LIMPIEZA DESAMANTELIAMIENTO Y DEMOLICION DE EDIFICIO GENERADORES Y PLANTA ELECTRICA MITSUBISHI"	REGIO CONSTRUCTORA E INGENIERIA URBANA S.A. DE C.V.	\$ 1,498,830	\$ 48,361		\$ 1,547,191	\$ 1,547,191	100%	100%
TOTAL INVITACION RESTRINGIDA			\$ -					\$ 4,957,648	\$ 595,951	\$ -	\$ 5,553,599	\$ 5,553,599	100%	100%

ADJUDICACIÓN DIRECTA

INGENIERIAS PARA PARQUE FUNDIDORA	PEI 361			03-ene-07		ELABORACION DE INGENIERIAS VARIAS PARA PARQUE FUNDIDORA	SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA Y DISEÑO S.A. DE C.V.	\$ 98,900			\$ 98,900	\$ 98,900	100%	100%
INGENIERIA SANITARIA	PEI 361			03-ene-07		ELABORACION DE INGENIERIAS PARA DRENAJE PLUVIAL EN AREA DE TALLERES Y RED DE DRENAJE SANITARIO, RED ELECTRICA Y RED AGUA POTABLE EN DIFERENTES AREAS DEL PARQUE FUNDIDORA	REYNALDO LAUREANO	\$ 158,247			\$ 158,247	\$ 158,247	100%	100%
DISEÑO DE SISTEMA DE AUDIO	PEI 361			21-sep-07		DISEÑO DE SISTEMA DE AUDIO AMBIENTAL PARA PARQUES ESTAPAS I Y II	OCTAVIO FLORES	\$ 115,000			\$ 115,000	\$ 115,000	100%	100%
CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION	PEI 361			03-ene-07		INGENIERIA DE PROYECTO CCTV PARA LA EXTENSION DEL PARQUE FUNDIDORA	PROTECCION Y SEGURIDAD PRIVADA DE MTY	\$ 74,750			\$ 74,750	\$ 74,750	100%	100%
TOPOGRAFIA	PEI 361			11-jul-06		SERVICIO DE TOPOGRAFIA PARA SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE OBRAS EN PARQUE FUNDIDORA I	EDUARDO TIJERINA	\$ 210,503			\$ 210,503	\$ 210,503	100%	100%
TOPOGRAFIA	PEI 361			29-ene-07		SERVICIO DE TOPOGRAFIA PARA SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE OBRAS EN PARQUE FUNDIDORA	SOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	\$ 161,000			\$ 161,000	\$ 161,000	100%	100%
ESCULTURA MONUMENTAL METALICA	PEI 361			25-jun-07		ESCULTURA MONUMENTAL METALICA	SARCO FABRICACION EN ACERO, A.S DE C.V.	\$ 3,217,992			\$ 3,217,992	\$ 2,442,382	100%	76%
TOTAL ADJUDICACION DIRECTA			\$ -					\$ 4,036,391	\$ -	\$ -	\$ 4,036,391	\$ 3,260,781	100%	81%

GASTOS INDIRECTOS

HONORARIOS PROYECTOS	PEI 364				PROYECTO ARQUITECTONICO PARA EL CENTRO OPERATIVO DEL PARQUE FUNDIDORA	LEONARDO TECOTL	\$ 638,066			\$ 638,066	\$ 638,066	100%	100%
TRANSPLANTE DE ARBOLES	PEI 361				TRANSPLANTES DE VARIETADES DE ARBOLES DEL HORNO NO. 3	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE HORTICULTURA, S.A. DE C.V.	\$ 599,547			\$ 599,547	\$ 599,547	100%	100%
DISEÑO SENALETICA	PEI 361				PROGRAMA SEÑALÉTICO DE PARQUE I Y II	REPRESENTACIONES COMERCIALES INTEGRALES S.A. DE C.V.	\$ 402,500			\$ 402,500	\$ 402,500	100%	100%
PROYECTO ARQUITECTONICO	PEI 361				ESTUDIOS PRELIMINARES Y ANTEPROYECTO PARA LA CREACION DE UN FORO DE 40,000 ESPECTADORES EN INTERIOR DE PARQUE FUNDIDORA.	ASESORÍA EN CONTROL DE CALIDAD, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A. DE C.V.	\$ 199,592			\$ 199,592	\$ 199,592	100%	100%
PONCHADO DE ARBOLES	PEI-364/2006				PONCHADO Y TRASLADO A LUGAR INDICADO DENTRO DEL PARQUE FUNDIDORA DE ARBOLES DEL CENTRO OPERATIVO.	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE HORTICULTURA, S.A. DE C.V.	\$ 290,573			\$ 290,573	\$ 290,573	100%	100%
MECANICA DE SUELOS	PEI 361				MECANICA DE SUELOS	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON.	\$ 30,828			\$ 30,828	\$ 30,828	100%	100%
PROYECTO ARQUITECTONICO	PEI 361				ESTUDIOS PRELIMINARES Y ANTEPROYECTO DEL PLAN MAESTRO DEL PARQUE FUNDIDORA	ARG. FERNANDO LOPEZ	\$ 276,000			\$ 276,000	\$ 276,000	100%	100%
DISEÑO ARQUITECTONICO (EJECUTIVO)	PEI 361				DISEÑO ARQUITECTONICO (EJECUTIVO)	ARG. FERNANDO LOPEZ	\$ 1,789,773			\$ 1,789,773	\$ 1,789,773	100%	100%
ASESORIA PROYECTO	PEI 126				ASESORIA PARA DESARROLLO DE PROYECTO DE RESTAURACION DE NAVES Y ESTRUCTURAS DE LA ANTIGUA FUNDIDORA	APLICONSA	\$ 780,850			\$ 780,850	\$ 780,850	100%	100%
ANALISIS DE CONSERVACION	PEI 126				ANALISIS DE CONSERVACION	APLICONSA	\$ 85,215			\$ 85,215	\$ 85,215	100%	100%
RESTAURACION DE MAESTRANZA	PEI 126				RESTAURACION DE LAS NAVES DE MAESTRANZA	HECTOR DANIEL DOMINGUEZ	\$ 597,425			\$ 597,425	\$ 597,425	100%	100%
ASESORIA PROYECTO	PEI 126				SUPERVISION Y COORDINACION PROYECTO RESTAURACION	HECTOR DANIEL DOMINGUEZ	\$ 345,000			\$ 345,000	\$ 345,000	100%	100%
SUPERVISION ARQUITECTONICA	PEI 126				SUPERVISION Y COORDINACION ARQUITECTONICA	HECTOR DANIEL DOMINGUEZ	\$ 172,500			\$ 172,500	\$ 172,500	100%	100%
ASESORIA DE CONSTRUCCION	PEI 361				ASESORIA DE CONSTRUCCION PARQUE 1	GEM GERENCIA EJECUTIVA, S.A.	\$ 698,625			\$ 698,625	\$ 698,625	100%	100%
SUPERVISION	PEI 361				SUPERVISION	PARQUE FUNDIDORA	\$ 515,000			\$ 515,000	\$ 515,000	100%	100%
SUPERVISION	PEI 361				SUPERVISION	PARQUE FUNDIDORA	\$ 515,000			\$ 515,000	\$ 515,000	100%	100%
SUPERVISION	PEI 361				SUPERVISION	PARQUE FUNDIDORA	\$ 515,000			\$ 515,000	\$ 515,000	100%	100%
ADMINISTRACION	PEI 361				ADMINISTRACION	PARQUE FUNDIDORA	\$ 515,000			\$ 515,000	\$ 515,000	100%	100%
SUPERVISION	PEI 361				SUPERVISION	PARQUE FUNDIDORA	\$ 412,000			\$ 412,000	\$ 412,000	100%	100%
SUPERVISION	PEI 361				SUPERVISION	PARQUE FUNDIDORA	\$ 515,000			\$ 515,000	\$ 515,000	100%	100%
SUPERVISION	PEI 361				SUPERVISION	PARQUE FUNDIDORA	\$ 515,000			\$ 515,000	\$ 515,000	100%	100%
SUPERVISION	PEI 361				SUPERVISION	PARQUE FUNDIDORA	\$ 154,500			\$ 154,500	\$ 154,500	100%	100%
SUPERVISION	PEI 361				SUPERVISION	PARQUE FUNDIDORA	\$ 154,500			\$ 154,500	\$ 154,500	100%	100%
SUPERVISION	PEI 361				SUPERVISION	PARQUE FUNDIDORA	\$ 154,500			\$ 154,500	\$ 154,500	100%	100%
ADMINISTRACION	PEI 361				ADMINISTRACION	PARQUE FUNDIDORA	\$ 130,000			\$ 130,000	\$ 130,000	100%	100%
SUPERVISION	PEI 361				SUPERVISION	PARQUE FUNDIDORA	\$ 130,000			\$ 130,000	\$ 130,000	100%	100%
SUPERVISION	PEI 361				SUPERVISION	PARQUE FUNDIDORA	\$ 130,000			\$ 130,000	\$ 130,000	100%	100%
TOTAL GASTOS INDIRECTOS							\$ 11,261,994	\$ -	\$ -	\$ 11,261,994	\$ 11,261,994	100%	100%

TOTAL OBRA							\$ 150,783,592	\$ 595,951	\$ -	\$ 151,379,543	\$ 99,120,338	100%	65%
-------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------------	-------------------	-------------	-----------------------	----------------------	-------------	------------

