

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
PASEO SANTA LUCÍA - VIALIDADES - PARQUE LINEAL RÍO SANTA CATARINA

Información a Septiembre 2007

AUTORIZADO TESORERÍA	CONCEPTO	%	CONTRATADO				EJERCIDO	AVANCE		
			ORIGINAL	CONVENIOS		AJUSTE DE COSTOS		TOTAL	FISICO	FINANCIERO
				IMPORTE	%					

PASEO SANTA LUCÍA

	LICITACIÓN PÚBLICA	96.6%	\$ 621,362,320	\$ 107,303,853	17.3%	\$ 1,231,610	\$ 729,897,783	\$ 607,206,326	100%	83%
	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1.2%	\$ 7,636,084				\$ 7,636,084	\$ 7,636,084	100%	100%
	ADJUDICACIÓN DIRECTA	1.6%	\$ 10,381,775				\$ 10,381,775	\$ 9,458,439	100%	91%
	GASTOS INDIRECTOS	0.6%	\$ 4,131,339				\$ 4,131,339	\$ 4,131,339	100%	100%
\$ 831,300,000	TOTAL	100.0%	\$ 643,511,518	\$ 107,303,853	16.7%	\$ 1,231,610	\$ 752,046,981	\$ 628,432,188	100%	84%

VIALIDADES

	LICITACIÓN PÚBLICA	79.8%	\$ 723,825,922	\$ 171,507,677	23.7%	\$ 15,071,096	\$ 910,404,695	\$ 745,652,722	95%	82%
	INVITACIÓN RESTRINGIDA	8.9%	\$ 80,861,521	\$ 4,044,894	5.0%		\$ 84,906,415	\$ 63,704,484	99%	75%
	ADJUDICACIÓN DIRECTA	1.5%	\$ 13,241,909	\$ 443,311	3.3%		\$ 13,685,220	\$ 12,198,775	100%	89%
	AFECTACIONES EN PATRIMONIO DE EMPRESAS DE SERVICIO	7.5%	\$ 68,099,332				\$ 68,099,332	\$ 68,099,332	100%	100%
	GASTOS INDIRECTOS	2.4%	\$ 21,462,615				\$ 21,462,615	\$ 21,462,615	100%	100%
\$ 1,184,100,000	TOTAL	100.0%	\$ 907,491,299	\$ 175,995,882	19.4%	\$ 15,071,096	\$ 1,098,558,277	\$ 911,117,928	99%	83%

PARQUE LINEAL RÍO SANTA CATARINA

	LICITACIÓN PÚBLICA	97.2%	\$ 183,272,920	\$ 398,818	0.2%		\$ 183,671,738	\$ 127,924,822	85%	70%
	INVITACIÓN RESTRINGIDA	2.8%	\$ 5,228,157	-\$ 239,180	-5%		\$ 4,988,977	\$ 4,607,870	100%	92%
\$ 205,900,000	TOTAL	100.0%	\$ 188,501,077	\$ 159,638	0.1%	\$ -	\$ 188,660,715	\$ 132,532,692	93%	70%

\$ 2,221,300,000	TOTAL GENERAL		\$ 1,739,503,894	\$ 283,459,373	16.3%	\$ 16,302,706	\$ 2,039,265,973	\$ 1,672,082,808	97%	82%
-------------------------	----------------------	--	-------------------------	-----------------------	--------------	----------------------	-------------------------	-------------------------	------------	------------

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
PASEO SANTA LUCÍA**

Información a Septiembre 2007

OBRA	AUTORIZADO TESORERÍA			CONTRATO	LICITACION	DESCRIPCION	EMPRESA	CONTRATADO				EJERCIDO	AVANCE	
	PEI	FOLIO	IMPORTE					ORIGINAL	CONVENIOS	AJUSTES DE COSTOS	TOTAL		FISICO	FINANC.
CANAL 1A. ETAPA	PEI-180/2005	2005/0437	\$ 214,641,660	0507010	48093001-024-05	EXCAVACIONES Y CONSTRUCCION DE CANAL REVESTIDO DE CONCRETO PARA PROLONGACION DEL EXISTENTE EN EL PASEO SANTA LUCIA HASTA FELIX U. GOMEZ	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES URBANAS, S.A.	52,289,093	11,581,557	149,439	64,020,088	57,810,479	100%	90%
ANDADORES DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+643	PEI-180/2005	2005/0437		0601004	48093001-058-05	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES EN EL PASEO SANTA LUCÍA DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+643 EN MONTERREY, NUEVO LEÓN	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y	36,425,697	4,920,470	0	41,346,167	33,313,221	100%	81%
JARDINERÍA, ARBORIZACION Y SISTEMA DE RIEGO	PEI-180/2005	2005/0437		0601005	48093001-059-05	JARDINERÍA, ARBORIZACION Y SISTEMA DE RIEGO PARA LA PROLONGACION DEL PASEO SANTA LUCIA HASTA FELIX U. GOMEZ EN MONTERREY, NUEVO LEON	COMERCIALIZADORA INTER. DE HORTICULTURA	5,535,094	10,968,494	0	16,503,588	13,874,058	100%	84%
ALUMBRADO PUBLICO HASTA FELIX U. GOMEZ	PEI-180/2005	2005/0437		0601006	48093001-060-05	ALUMBRADO PUBLICO EN PASEO SANTA LUCIA HASTA FELIX U. GOMEZ EN MONTERREY, NUEVO LEON	ILUMINACION TOTAL, S.A. DE C.V.	20,604,377	5,031,880	0	25,636,257	21,613,492	100%	84%
OBRA HIDRÁULICA PARA ARRASTRE DE LODOS 1a. ETAPA	PEI-180/2005	2005/0437		0603037	48093001-002-06	OBRA HIDRÁULICA PARA ARRASTRE DE LODOS, RECIRCULACION DE AGUA Y FUENTES EN EL CANAL SANTA LUCÍA DE CANAL EXISTENTE A AVENIDA FELIX U. GOMEZ EN MONTERREY, NUEVO	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES URBANAS, S.A.	15,636,053	6,721,198	123,466	22,480,717	20,413,084	100%	91%
OBRA HIDRÁULICA PARA ARRASTRE DE LODOS 2a. ETAPA	PEI-180/2005	2005/0437		0612011	48093001-017-06	ARRASTRE DE LODOS, RECIRCULACION DE AGUA Y FUENTES EN EL CANAL SANTA LUCÍA 2A. ETAPA EN MONTERREY, NUEVO LEON.	INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARIOS Y	37,405,706	9,229,860	0	46,635,566	40,261,278	100%	86%
CANAL 2A. ETAPA	PEI-328/2005	2005/0843	\$ 279,000,000	0511066	48093001-049-05	EXCAVACION Y CONSTRUCCION DE CANAL REVESTIDO DE CONCRETO PARA EL PASEO SANTA LUCIA DE FELIX U. GOMEZ AL PARQUE FUNDIDORA EN MONTERREY, N. L.	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES URBANAS, S.A.	189,492,778	45,485,619	0	234,978,397	215,568,940	100%	92%
PUNTES PEATONALES ROTONDAS 1a. ETAPA	PEI-208/2006	2006/1166	\$ 18,000,000	0704014	48093001-018-07	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL ROTONDA SOBRE CANAL SANTA LUCIA, PRIMERA ETAPA, MONTERREY, NUEVO LEON	ELEBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. Y GRUPO	9,306,644	0	0	9,306,644	7,436,547	100%	80%
ALUMBRADO PUBLICO 2a. ETAPA	PEI-208/2006	2006/1168	\$ 56,000,000	0701016	48093001-029-06	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA SEGUNDA ETAPA DEL PASEO SANTA LUCIA EN MONTERREY, NUEVO LEON	ILUMINACION TOTAL, S.A. DE C.V.	55,855,678	0	0	55,855,678	38,006,421	100%	68%
ANDADORES 2a. ETAPA	PEI-208/2006	2006/1169	\$ 134,800,000	0612013	48093001-018-06	CONSTRUCCION DE ANDADORES Y JARDINERIA EN PASEO SANTA LUCIA 2A. ETAPA EN MONTERREY, NUEVO LEON.	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES URBANAS, S.A.	120,077,742	0	958,705	121,036,448	81,915,402	100%	68%
PUNTES PEATONALES (9)	PEI-386/2006	2006/1198	\$ 72,896,500	0701004	48093001-030-06	CONSTRUCCION DE PUNTES PEATONALES EN PASEO SANTA LUCIA EN MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURALES CAMACHO	12,896,911	13,364,775	0	26,261,685	16,551,414	100%	63%
ALUMBRADO PUBLICO 2a. ETAPA	PEI-386/2006	2006/1198		0704003	48093001-009-07	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL BAJO PUNTES FELIX U. GOMEZ Y DE DRENAJE PLUVIAL EN WASHINGTON Y ARAMBERRI, PASEO SANTA LUCIA, MONTERREY, NUEVO LEON	FOJA INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C. V.	6,850,881	0	0	6,850,881	3,644,294	100%	53%
ALUMBRADO PUBLICO 2a. ETAPA	PEI-386/2006	2006/1198		0704004	48093001-011-07	PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL METALICO DE ESTACIONAMIENTO FUNDIDORA II A ACCESO A CINTERMEX EN MONTERREY, NUEVO LEON	PICO INFRESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V.	43,037,965	0	0	43,037,965	40,849,995	100%	95%
MANTENIMIENTO DEL PROYECTO	PEI-177/2006	2006/1209	\$ 5,447,701			MANTENIMIENTO DEL PROYECTO HASTA DIC-2007		5,447,701	0	0	5,447,701	5,447,701	100%	100%
EMBARCACIONES	PEI-197/2007	2007/0453	\$ 10,500,000			ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE EMBARCACIONES		10,500,000	0	0	10,500,000	10,500,000	100%	100%
TOTAL LICITACION PUBLICA			\$ 791,285,861					621,362,320	107,303,853	1,231,610	729,897,783	607,206,326	100%	83%

INVITACION RESTRINGIDA

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
PASEO SANTA LUCÍA**

Información a Septiembre 2007

OBRA	AUTORIZADO TESORERÍA			CONTRATO	LICITACION	DESCRIPCION	EMPRESA	CONTRATADO				EJERCIDO	AVANCE	
	PEI	FOLIO	IMPORTE					ORIGINAL	CONVENIOS	AJUSTES DE COSTOS	TOTAL		FISICO	FINANC.
ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-143/2005	2005/0388	\$ 1,854,000	0507003	013-05	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y ALTIMÉTRICO PARA LA AMPLIACIÓN DEL PASEO SANTA LUCÍA DE ZUAZUA A FELIX U. GÓMEZ EN MONTERREY, NUEVO LEÓN	DELTA ESTRUCTURAS Y PROYECTOS, S.A.	736,180	0	0	736,180	736,180	100%	100%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-143/2005	2005/0401	\$ 3,000,000	0507011	014-05	PROYECTO ARQUITECTÓNICO PAISAJISTA EJECUTIVO PARA EL CANAL DEL PASEO SANTA LUCÍA DE GÓMEZ FARIAS A AVENIDA FELIX U. GÓMEZ EN MONTERREY, NUEVO LEÓN	ARO. HERIBERTO LIRA ALVAREZ	1,092,620	0	0	1,092,620	1,092,620	100%	100%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-143/2005	2005/0401		0507017	015-05	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PROLONGACION DEL CANAL EXISTENTE EN EL PASEO SANTA LUCÍA HASTA FELIX U. GÓMEZ EN MONTERREY, NUEVO LEÓN	MORAR S.A. DE C.V.	1,274,319	0	0	1,274,319	1,274,319	100%	100%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-143/2005	2005/0399	\$ 1,000,000	0507025	021-05	PROYECTO GEOMÉTRICO Y ESTRUCTURAL PARA PUENTE EN CALLE ALVARO OBREGÓN SOBRE EL CANAL SANTA LUCÍA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN	MORAR S.A. DE C.V.	995,373	0	0	995,373	995,373	100%	100%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-143/2005	2005/0400	\$ 1,600,000	0507026	022-05	PROYECTO GEOMÉTRICO Y ESTRUCTURAL PARA PUENTE EN CALLE HÉROES DEL 47 SOBRE EL CANAL SANTA LUCÍA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN	MORAR S.A. DE C.V.	1,392,218	0	0	1,392,218	1,392,218	100%	100%
INGENIERÍAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-180/2005	2005/0437		0702012	009-07	PROYECTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA (MEDIA TENSIÓN) DEL PASEO SANTA LUCÍA, SEGUNDA ETAPA, MONTERREY, NUEVO LEON	ING. JUAN FRANCISCO GARCÍA LOZANO	420,376	0	0	420,376	420,376	100%	100%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-471/2004	2004/0926	\$ 1,725,000			ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD ECONOMICA		1,725,000	0	0	1,725,000	1,725,000	100%	100%
TOTAL INVITACION RESTRINGIDA			\$ 9,179,000					7,636,084	0	0	7,636,084	7,636,084	100%	100%

ADJUDICACIÓN DIRECTA

INGENIERÍAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-143/2005	2005/0388		0504018	AD-017-05	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LA AVE. REVOLUCION EN SU TRAMO DE LA AVE. CONSTITUCIÓN A HOTEL ANTARIS EN MONTERREY, NUEVO LEON.	ING. VÍCTOR MANUEL LÓPEZ DONLUCAS	201,250	0	0	201,250	201,250	100%	100%
-----------------------------------	--------------	-----------	--	---------	-----------	---	-----------------------------------	---------	---	---	---------	---------	------	------

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
PASEO SANTA LUCÍA**

Información a Septiembre 2007

OBRA	AUTORIZADO TESORERÍA			CONTRATO	LICITACION	DESCRIPCION	EMPRESA	CONTRATADO				EJERCIDO	AVANCE	
	PEI	FOLIO	IMPORTE					ORIGINAL	CONVENIOS	AJUSTES DE COSTOS	TOTAL		FISICO	FINANC.
INGENIERÍAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-143/2005	2005/0388		0504019	AD-018-05	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LOTES Y CONSTRUCCIONES QUE SE AFECTARAN EN LAS MANZANAS 24, 73 Y 79 POR EL CANAL SANTA LUCÍA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN	ING. VÍCTOR MANUEL LÓPEZ DONLUCAS	199,870	0	0	199,870	199,870	100%	100%
INGENIERÍAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-143/2005	2005/0388		0504020	AD-020-05	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y ALTIMETRICO DEL TUNEL EXISTENTE PARA PROYECTO HIDROLÓGICO DE LA AMPLIACION DEL PASEO SANTA LUCÍA DE LA CALLE ZUAZUA HASTA SU	DELTA ESTRUCTURAS Y PROYECTOS, S.A.	207,031	0	0	207,031	207,031	100%	100%
INGENIERÍAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-143/2005	2005/0388		0505007	AD-003-05	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LA AVE. FÉLIX U. GÓMEZ EN EL TRAMO DE LA AVE. CONSTITUCIÓN A LA CALLE TAPIA	ING. JOEL VICTOR GONZALEZ FLORES	135,700	0	0	135,700	135,700	100%	100%
INGENIERÍAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-143/2005	2005/0388		0509060	AD-207-05	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN EL CALLE FELIX U. GÓMEZ DE R. RAMÍREZ A ARAMBERRI, POR R. RAMÍREZ DE FELIX U. GÓMEZ A G. TORRES QUINTERO Y CONSTITUCIÓN DE FELIX U. GÓMEZ A	ING. VÍCTOR MANUEL LÓPEZ DONLUCAS	172,500	0	0	172,500	172,500	100%	100%
INGENIERÍAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-143/2005	2005/0388		0509061	AD-208-05	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN MANZANA 19, LOTE 54, MANZANA 24, LOTES 2, 3, 4, 7, 21, 22, MANZANA 30, LOTES 20, 29, 73, 74, 77, 101, MANZANA 32, LOTES 1, MANZANA 78, LOTES 2, 5, 6, 7,	ING. VÍCTOR MANUEL LÓPEZ DONLUCAS	199,870	0	0	199,870	199,870	100%	100%
INGENIERÍAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-143/2005	2005/0389	\$	0505003	AD-002-05	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO	ING. JOEL VICTOR GONZALEZ FLORES	188,715	0	0	188,715	188,715	100%	100%
INGENIERÍAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-143/2005	2005/0390		0505027	AD-097-05	IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO SANTA LUCIA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN.	FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL U.A.N.L.	75,000	0	0	75,000	75,000	100%	100%
INGENIERÍAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-143/2005	2005/0390	\$	0506004	AD-013-05	ELABORACIÓN DE PLANOS E IMÁGENES DEL IMPACTO DEL PROYECTO ?AMPLIACION DEL RÍO SANTA LUCÍA E INTEGRACIÓN URBANÍSTICA GRAN PLAZA CON PARQUE FUNDIDORA?	PSD NET S.A. DE C.V.	77,050	0	0	77,050	77,050	100%	100%
INGENIERÍAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-143/2005	2005/0391	\$	0505021	REF-049-05	ESTUDIO DE IMPACTO VIAL (INGENIERÍA DE TRANSITO) INTEGRACION MACROPLAZA - FUNDIDORA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN.	FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL U.A.N.L.	163,500	0	0	163,500	163,500	100%	100%
INGENIERÍAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-143/2005	2005/0392	\$	0504016	REF-059-05	ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DE COMERCIANTES POTENCIALES PARA EL PROYECTO SANTA LUCIA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN	LIC. JAIME HERNANDEZ ESQUIVEL	110,170	0	0	110,170	110,170	100%	100%
INGENIERÍAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-143/2005	2005/0392		0504017	REF-056-05	MEDICIÓN DE FACTIBILIDAD ECONÓMICA	LIC. GUILLERMO LUIS CANDIA GARZA	189,750	0	0	189,750	189,750	100%	100%
INGENIERÍAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-143/2005	2005/0393		0504021	AD-035-05	VIDEO DEL PROYECTO DEL PASEO SANTA LUCÍA HASTA FELIX U. GÓMEZ, MONTERREY, NUEVO LEÓN	BAAXPE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	205,000	0	0	205,000	205,000	100%	100%
INGENIERÍAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-143/2005	2005/0393	\$	0505026	AD-036-05	VIDEO DEL PROYECTO DEL PASEO SANTA LUCÍA DE FELIX U. GÓMEZ A PARQUE FUNDIDORA, MONTERREY, NUEVO LEÓN	BAAXPE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	205,000	0	0	205,000	205,000	100%	100%
INGENIERÍAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-143/2005	2005/0393		0506008	AD-015-05	ANIMACION EN TERCERA DIMENSION DEL PROYECTO SANTA LUCIA	C. ALMA ROSA VOGEL CALVO	155,250	0	0	155,250	155,250	100%	100%
INGENIERÍAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-143/2005	2005/0394		0505029	AD-205-05	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN MANZANA 24 LOTES 20, 26, 27, 28, 34, 35, 85, 92, 97, MANZANA 34 LOTES 5, 13, MANZANA 73 LOTES 11, 17 Y MANZANA 79 LOTES 1, 6, 7A, 8, 9, 10, 11, 12, 13, POR LAS	ING. VÍCTOR MANUEL LÓPEZ DONLUCAS	199,870	0	0	199,870	199,870	100%	100%
INGENIERÍAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-143/2005	2005/0394	\$	0506012	AD-031-05	ELABORACIÓN DE ENCUESTA SOCIO ECONÓMICA, CENSOS, PADRÓN Y ANÁLISIS DE VALORES POTENCIALES DEL PROYECTO INTEGRAL URBANÍSTICO MACROPLAZA-FUNDIDORA-PASEO	RECICLADOS Y RECUPERADOS INDUSTRIALES,	189,750	0	0	189,750	189,750	100%	100%
INGENIERÍAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-143/2005	2005/0394		0510080	AD-209-05	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN MANZANA 24, LOTE 29, MANZANA 30, LOTES 3, 21, 22, 23, 24, 25, 44, 76, MANZANA 34, LOTE 23, MANZANA 80, LOTES 3, 8, 9, MANZANA 83, LOTES 10A, 10B, 17, 18,	ING. VÍCTOR MANUEL LÓPEZ DONLUCAS	199,870	0	0	199,870	199,870	100%	100%
INGENIERÍAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-143/2005	2005/0395	\$	0510059	AD-152-05	PROYECTO ARQUITECTÓNICO-PAISAJÍSTICO PARA LA ZONA DE INTEGRACION ENTRE EL SEGMENTO DE CANAL EXISTENTE Y LA OBRA EN EJECUCIÓN PARA EL PROYECTO DEL CANAL SANTA	EXTERIOR GARDEN DE MEXICO, S.A. DE C.V.	28,750	0	0	28,750	28,750	100%	100%
INGENIERÍAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-143/2005	2005/0395		0705012	AD-519-07	PROYECTO ARQUITECTÓNICO Y EJECUTIVO DEL MODULO PARA SERVICIOS SANITARIOS, CALLE PLATÓN SÁNCHEZ ENTRE RIVA PALACIO Y J. G. ORTEGA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN.	ING. JUAN FRANCISCO GARCÍA LOZANO	107,295	0	0	107,295	107,295	100%	100%
INGENIERÍAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-143/2005	2005/0396		0507041	AD-169-05	PROYECTO PARA AERACIÓN Y RECIRCULACIÓN DEL AGUA EN EL CANAL DEL PASEO SANTA LUCÍA, TRAMO MACROPLAZA-FELIX U. GÓMEZ, PRIMERA ETAPA, EN MONTERREY, NUEVO LEÓN	ING. IGNACIO MORENO GONZÁLEZ	120,750	0	0	120,750	120,750	100%	100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
PASEO SANTA LUCÍA**

Información a Septiembre 2007

OBRA	AUTORIZADO TESORERÍA			CONTRATO	LICITACION	DESCRIPCION	EMPRESA	CONTRATADO				EJERCIDO	AVANCE	
	PEI	FOLIO	IMPORTE					ORIGINAL	CONVENIOS	AJUSTES DE COSTOS	TOTAL		FISICO	FINANC.
INGENIERÍAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-143/2005	2005/0396	\$ 450,000	0509058	AD-188-05	PROYECTO PARA AERACIÓN Y RECIRCULACIÓN DEL AGUA EN EL CANAL DEL PASEO SANTA LUCÍA, TRAMO MACROPLAZA-FELIX U. GÓMEZ, SEGUNDA ETAPA, EN MONTERREY, NUEVO LEÓN	ING. IGNACIO MORENO GONZÁLEZ	209,300	0	0	209,300	104,650	100%	50%
INGENIERÍAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-143/2005	2005/0398	\$ 500,000	0507044	AD-239-05	PROYECTO DE ALUMBRADO VIAL PARA EL PUENTE PLATÓN SÁNCHEZ Y CANAL SANTA LUCÍA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN	MORAR S.A. DE C.V.	167,325	0	0	167,325	167,325	100%	100%
INGENIERÍAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-143/2005	2005/0398		0507045	AD-220-05	PROYECTO DE ALUMBRADO VIAL PARA EL PUENTE HEROES DEL 47 Y CANAL SANTA LUCÍA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN	MORAR S.A. DE C.V.	167,325	0	0	167,325	167,325	100%	100%
INGENIERÍAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-143/2005	2005/0401	\$ 800,000	0508065	AD-222-05	PROYECTO GEOMÉTRICO PARA LA DESVIACIÓN DE LA AVE. FÉLIX U. GÓMEZ Y CANAL SANTA LUCÍA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN	MORAR S.A. DE C.V.	201,250	0	0	201,250	201,250	100%	100%
INGENIERÍAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-143/2005	2005/0401		0511069	AD-234-05	PROYECTO EJECUTIVO, ARQUITECTÓNICO, PAISAJÍSTICO DEL CANAL SANTA LUCÍA EN SU MONTERREY NUEVO LEÓN	EXTERIOR GARDEN DE MEXICO, S.A. DE C.V.	207,000	0	0	207,000	207,000	100%	100%
INGENIERÍAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-143/2005	2005/0401		0601003	AD-266-06	ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO PAISAJÍSTICO PARA LA CONEXIÓN DE LA OBRA EN PROCESO DEL CANAL SANTA LUCÍA CON EL ÁREA EXISTENTE EN MONTERREY NUEVO LEÓN.	EXTERIOR GARDEN DE MEXICO, S.A. DE C.V.	97,750	0	0	97,750	97,750	100%	100%
INGENIERÍAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-143/2005	2005/0402	\$ 800,000	0602061	AD-335-06	MODIFICACIÓN DEL VIDEO TRIDIMENSIONAL DEL PROYECTO AMPLIACION DE RÍO SANTA LUCIA HASTA LA AVE. FÉLIX U. GÓMEZ, INCLUYENDO LA INTEGRACION DEL RÍO CON LA	PSD NET S.A. DE C.V.	69,000	0	0	69,000	69,000	100%	100%
INGENIERÍAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-143/2005	2005/0402		0602062	AD-333-06	INCORPORACIÓN AL PLAN PARCIAL URBANÍSTICO SANTA LUCÍA DEL ÁREA COMPRENDIDA ENTRE WASHINGTON Y ARAMBERRI Y DE DR. COSS. A FÉLIX U. GÓMEZ EN MONTERREY, NUEVO LEÓN	CORPORACION INTERAMERICANA DE	92,000	0	0	92,000	92,000	100%	100%
INGENIERÍAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-143/2005	2005/0402		0603030	AD-355-06	ELABORACION DE IMÁGENES FOTOMONTAJE Y DESARROLLO TRIDIMENSIONAL DE LOS TRES ANTEPROYECTOS DE LA ?INTEGRACION VIAL Y PAISAJISTICA PARA LA EXPLANADA DEL	PSD NET S.A. DE C.V.	54,625	0	0	54,625	54,625	100%	100%
INGENIERÍAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-143/2005	2005/0402		0603031	AD-356-06	ELABORACION DE IMÁGENES FOTOMONTAJE Y DESARROLLO TRIDIMENSIONAL DEL PROYECTO ?PAR VIAL FUNDIDORA? CON LA ÚLTIMA VERSIÓN DE SU INGENIERÍA DEFINITIVA EN MONTERREY,	PSD NET S.A. DE C.V.	60,375	0	0	60,375	60,375	100%	100%
INGENIERÍAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-143/2005	2005/0402		0611008	AD-458-06	DISEÑO CONCEPTUAL-ARQUITECTÓNICO DE LAS LÍNEAS DE FACHADA NORTE Y SUR DE LA 1ª. ETAPA DEL CANAL SANTA LUCÍA ENTRE LAS CALLES DE FRANCISCO JAVIER MINA Y RAFAEL	ARO. MARCELO ALEJANDRO ESPINOZA MARTÍNEZ	62,675	0	0	62,675	62,675	100%	100%
INGENIERÍAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-143/2005	2005/0402		0611015	AD-461-06	PROYECTO DE INGENIERIA ELÉCTRICA DEL PAR VIAL WASHINGTON - ARAMBERRI EN MONTERREY, NUEVO LEÓN.	ELECTRO DISTRIBUCIONES REGIONALES, S.A. DE	83,592	0	0	83,592	83,592	100%	100%
INGENIERÍAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-143/2005	2005/0402		0611016	AD-462-06	PROYECTO DE INGENIERIA ELÉCTRICA DEL COMPLEJO VIAL FUNDIDORA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN	ELECTRO DISTRIBUCIONES REGIONALES, S.A. DE	87,536	0	0	87,536	87,536	100%	100%
INGENIERÍAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-143/2005	2005/0402	0612007	AD-482-06	DISEÑO CONCEPTUAL - ARQUITECTÓNICO DE LAS LÍNEAS DE FACHADA NORTE Y SUR DE LA 1ª. ETAPA DEL CANAL SANTA LUCÍA ENTRE LAS CALLES DE RAFAEL PLATÓN SÁNCHEZ Y AVE.	ARO. MARCELO ALEJANDRO ESPINOZA MARTÍNEZ	108,675	0	0	108,675	108,675	100%	100%	
INGENIERÍAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-143/2005	2005/0404	\$ 800,000	0507006	AD-023-05	EVALUACION DEL IMPACTO SOCIOECONÓMICO DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANÍSTICA DE LA MACROPLAZA CON EL PARQUE FUNDIDORA	FACULTAD DE ECONOMIA	140,000	0	0	140,000	140,000	100%	100%
INGENIERÍAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-143/2005	2005/0404		0507020	AD-033-05	MODELOS EN TERCERA DIMENSION DE LOS EDIFICIOS DE DEPARTAMENTOS COLINDANTES CON EL PASEO SANTA LUCÍA IMÁGENES	TO SEE MARKETING, S.A. DE C.V	34,040	0	0	34,040	34,040	100%	100%
INGENIERÍAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-143/2005	2005/0404		0509020	AD-065-05	ELABORACION DE IMÁGENES FOTOMONTAJES Y DESARROLLO TRIDIMENSIONALES DEL PROYECTO ?AMPLIACION DEL CANAL DEL RIO SANTA LUCIA Y SUS TRES PUENTES PROYECTADOS EN	PSD NET S.A. DE C.V.	36,225	0	0	36,225	36,225	100%	100%
INGENIERÍAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-143/2005	2005/0404		0511017	AD-195-05	ESTUDIO SOBRE CONDICIONES FÍSICAS ACTUALES QUE GUARDAN LOS MÓDULOS A Y B CON CUATRO DEPARTAMENTOS UBICADOS EN AVENIDA DOMINGO GAYOSO Y PLATÓN SÁNCHEZ,	FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL U.A.N.L.	124,696	0	0	124,696	124,696	100%	100%
INGENIERÍAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-143/2005	2005/0404		0511018	AD-196-05	ESTUDIO SOBRE CONDICIONES FÍSICAS ACTUALES QUE GUARDAN LOS MÓDULOS C Y D CON CUATRO DEPARTAMENTOS UBICADOS EN AVENIDA DOMINGO GAYOSO Y PLATÓN SÁNCHEZ,	FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL U.A.N.L.	124,696	0	0	124,696	124,696	100%	100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
PASEO SANTA LUCÍA**

Información a Septiembre 2007

OBRA	AUTORIZADO TESORERÍA			CONTRATO	LICITACION	DESCRIPCION	EMPRESA	CONTRATADO				EJERCIDO	AVANCE	
	PEI	FOLIO	IMPORTE					ORIGINAL	CONVENIOS	AJUSTES DE COSTOS	TOTAL		FISICO	FINANC.
INGENIERÍAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-143/2005	2005/0404		0511019	AD-197-05	ESTUDIO SOBRE CONDICIONES FÍSICAS ACTUALES QUE GUARDAN EL MÓDULO N CON CUATRO DEPARTAMENTOS UBICADOS EN AVENIDA DOMINGO GAYOSO Y PLATÓN SÁNCHEZ.	FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL U.A.N.L.	62,348	0	0	62,348	62,348	100%	100%
INGENIERÍAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-143/2005	2005/0404		0512017	AD-259-05	REPRESENTACIÓN VIRTUAL DEL DESARROLLO VIAL Y URBANO PARA LA AMPLIACIÓN DEL PASEO SANTA LUCÍA EN EL ÁREA DE PEÑOLES EN MONTERREY, NUEVO LEÓN	PSD NET S.A. DE C.V.	47,725	0	0	47,725	47,725	100%	100%
INGENIERÍAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-143/2005	2005/0404		0611005	AD-455-06	ESTUDIO DE DETERMINACIÓN DE LA POSICIÓN DEL NIVEL DE AGUAS FREÁTICAS PARA EL DISEÑO DE LA LOSA DEL CANAL SANTA LUCÍA EN SU SECCIÓN DE LA AVE. FÉLIX U. GÓMEZ Y EL	FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL U.A.N.L.	10,000	0	0	10,000	10,000	100%	100%
INGENIERÍAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-143/2005	2005/0404		0611006	AD-456-06	VISITA TÉCNICA EN EL SITIO DONDE SE PRESENTARON UNA SERIE DE AGRIETAMIENTOS DESPUÉS DE LA COLOCACIÓN DE VARIAS TUBERÍAS, LOCALIZADAS EN LA CALLE WASHINGTON	FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL U.A.N.L.	15,000	0	0	15,000	15,000	100%	100%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-147/2006	2006/0573	\$ 580,000			PROYECTO CONCEPTUAL		580,000			580,000	580,000	100%	100%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-147/2006	2006/0574	\$ 3,680			HERRAMIENTAS DIGITALES		3,680			3,680	3,680	100%	100%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-147/2006	2006/0575	\$ 84,990			SOPORTE TÉCNICO		84,990			84,990	84,990	100%	100%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-147/2006	2006/0576	\$ 7,130			PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN		7,130			7,130	7,130	100%	100%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-177/2006	2006/1206	\$ 414,300			ESTUDIOS TÉCNICOS DE PROYECTOS ESPECÍFICOS		414,300			414,300	181,314	100%	44%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-177/2006	2006/1207	\$ 585,700			PROYECTO PAISAJÍSTICO ARQUITECTÓNICO Y EJECUTIVO		585,700			585,700		100%	0%
INGENIERÍAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-180/2005	2005/0437		0508011	AD-107-05	ELABORACIÓN DEL PLAN PARCIAL URBANÍSTICO SANTA LUCÍA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN	CORPORACION INTERAMERICANA DE	166,750	0	0	166,750	166,750	100%	100%
INGENIERÍAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-180/2005	2005/0437		0509004	AD-105-05	PLAN FINANCIERO PARA EL CENTRO COMERCIAL SANTA LUCÍA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN.	SERCOMSA SERVICIOS COMPUTACIONALES T DE	179,400	0	0	179,400	179,400	100%	100%
INGENIERÍAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-180/2005	2005/0437		0509005	AD-106-05	ESQUEMA DE NEGOCIOS PARA EL CENTRO COMERCIAL SANTA LUCÍA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN.	ELPER INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	201,250	0	0	201,250	201,250	100%	100%
INGENIERÍAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-180/2005	2005/0437		0601002	AD-265-06	ELABORACIÓN DE IMÁGENES FOTOMONTAJES Y DESARROLLO TRIDIMENSIONAL DEL PROYECTO ?PUENTE ELEVADO EN AVE. FÉLIX U. GÓMEZ SOBRE LA AMPLIACIÓN DEL CANAL DEL RÍO	PSD NET S.A. DE C.V.	37,375	0	0	37,375	37,375	100%	100%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-471/2004	2004/0927	\$ 575,000			ESTUDIOS DE PÚBLICO		575,000			575,000	575,000	100%	100%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-471/2004	2004/0928	\$ 571,100			ESTUDIOS DE INTEGRACIÓN URBANA		571,100			571,100	571,100	100%	100%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-471/2004	2004/0929	\$ 115,000			PERFIL TOPOGRÁFICO FUNDIDORA		115,000			115,000	115,000	100%	100%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-471/2004	2004/0930	\$ 575,000			EVALUACIÓN AMBIENTAL		575,000			575,000	575,000	100%	100%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-471/2004	2004/0931	\$ 690,000			ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO		690,000			690,000	690,000	100%	100%
TOTAL ADJUDICACIÓN DIRECTA			\$ 9,997,900					10,381,775	0	0	10,381,775	9,458,439	100%	91%

GASTOS INDIRECTOS

INGENIERÍAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-143/2005	2005/0404		REF-115-05	REF-115-05	DISEÑO Y PERSPECTIVAS EDIFICIOS DEPARTAMENTOS CALLE DOMINGO GALLOSO ACERAS NORTE Y SUR	TO SEE MARKETING, S.A. DE C.V	34,040	0	0	34,040	34,040	100%	100%
INGENIERÍAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-143/2005	2005/0403		REF-130-05	REF-130-05	HONORARIOS MES JUNIO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	92,000	0	0	92,000	92,000	100%	100%
INGENIERÍAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-143/2005	2005/0403		REF-172-05	REF-172-05	HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2005	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	148,350	0	0	148,350	148,350	100%	100%
INGENIERÍAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-143/2005	2005/0403		REF-187-05	REF-187-05	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2005	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	33,925	0	0	33,925	33,925	100%	100%
INGENIERÍAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-143/2005	2005/0403		REF-188-05	REF-188-05	HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE 2005	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	284,050	0	0	284,050	284,050	100%	100%
INGENIERÍAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-143/2005	2005/0403	\$ 1,600,000	REF-189-05	REF-189-05	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES SEPTIEMBRE 2005	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	179,875	0	0	179,875	179,875	100%	100%
INGENIERÍAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-143/2005	2005/0403		REF-190-05	REF-190-05	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES SEPTIEMBRE DE 2005	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	223,100	0	0	223,100	223,100	100%	100%
INGENIERÍAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-143/2005	2005/0403		REF-192-05	REF-192-05	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES SEPTIEMBRE 2005	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	426,125	0	0	426,125	426,125	100%	100%
INGENIERÍAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-143/2005	2005/0403		REF-197-05	REF-197-05	HONORARIOS CORRESPONDIENTES MES SEPTIEMBRE 2005	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	41,400	0	0	41,400	41,400	100%	100%
INGENIERÍAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-143/2005	2005/0403		REF-227-05	REF-227-05	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2005	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	170,825	0	0	170,825	170,825	100%	100%
HONORARIOS, C. CALIDAD, SUPERV. E INDIRECTOS	PEI-328/2005	2005/0845		REF-402-06	REF-402-06	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2006	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	76,475	0	0	76,475	76,475	100%	100%
HONORARIOS, C. CALIDAD, SUPERV. E INDIRECTOS	PEI-328/2005	2005/0845		REF-407-06	REF-407-06	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Y JUNIO 2006	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	57,500	0	0	57,500	57,500	100%	100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
PASEO SANTA LUCÍA**

Información a Septiembre 2007

OBRA	AUTORIZADO TESORERÍA			CONTRATO	LICITACION	DESCRIPCION	EMPRESA	CONTRATADO				EJERCIDO	AVANCE	
	PEI	FOLIO	IMPORTE					ORIGINAL	CONVENIOS	AJUSTES DE COSTOS	TOTAL		FISICO	FINANC.
HONORARIOS, C. CALIDAD, SUPERV. E INDIRECTOS	PEI-328/2005	2005/0845	\$ 2,500,000	REF-424-06	REF-424-06	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2006	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	269,100	0	0	269,100	269,100	100%	100%
HONORARIOS, C. CALIDAD, SUPERV. E INDIRECTOS	PEI-328/2005	2005/0845		REF-425-06	REF-425-06	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2006	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	496,800	0	0	496,800	496,800	100%	100%
HONORARIOS, C. CALIDAD, SUPERV. E INDIRECTOS	PEI-328/2005	2005/0845		REF-426-06	REF-426-06	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2006	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	499,725	0	0	499,725	499,725	100%	100%
HONORARIOS, C. CALIDAD, SUPERV. E INDIRECTOS	PEI-328/2005	2005/0845		REF-427-06	REF-427-06	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2006	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	350,750	0	0	350,750	350,750	100%	100%
HONORARIOS, C. CALIDAD, SUPERV. E INDIRECTOS	PEI-328/2005	2005/0845		REF-428-06	REF-428-06	HONORARIOS CORRESPONDEINTES AL MES DE JULIO 2006	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	225,300	0	0	225,300	225,300	100%	100%
HONORARIOS, C. CALIDAD, SUPERV. E INDIRECTOS	PEI-328/2005	2005/0845		REF-430-06	REF-430-06	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2007	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	57,500	0	0	57,500	57,500	100%	100%
HONORARIOS, C. CALIDAD, SUPERV. E INDIRECTOS	PEI-328/2005	2005/0845		REF-431-06	REF-431-06	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2005	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	170,200	0	0	170,200	170,200	100%	100%
HONORARIOS, C. CALIDAD, SUPERV. E INDIRECTOS	PEI-328/2005	2005/0845		REF-432-06	REF-432-06	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2007	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	126,500	0	0	126,500	126,500	100%	100%
HONORARIOS, C. CALIDAD, SUPERV. E INDIRECTOS	PEI-328/2005	2005/0845		REF-436-06	REF-436-06	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES AGOSTO 2007	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	151,800	0	0	151,800	151,800	100%	100%
HONORARIOS, C. CALIDAD, SUPERV. E INDIRECTOS	PEI-328/2005	2005/0845		REF-459-06	REF-459-06	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2006	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	16,000	0	0	16,000	16,000	100%	100%
TOTAL GASTOS INDIRECTOS			\$ 4,100,000					4,131,339	0	0	4,131,339	4,131,339	100%	100%
PEI PENDIENTES DE CONTRATAR			\$ 16,737,239											
TOTAL PASEO SANTA LUCÍA			\$ 831,300,000					643,511,518	107,303,853	1,231,610	752,046,981	628,432,188	100%	84%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
VIALIDADES**

Información a Septiembre 2007

OBRA	AUTORIZADO TESORERÍA			CONTRATO	LICITACION	DESCRIPCION	EMPRESA	CONTRATADO				EJERCIDO	AVANCE	
	PEI	FOLIO	IMPORTE					ORIGINAL	CONVENIOS	AJUSTES DE COSTOS	TOTAL		FISICO	FINANC.
PAR VIAL WASHINGTON Y ARAMBERRI	PEI-021/2006	2006/0155	\$ 23,000,000	0601020	48093001-057-05	CONSTRUCCION DE PAR VIAL EN WASHINGTON Y ARAMBERRI DE FELIX U. GOMEZ A AVE. FUNDIDORA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCIONES CUPRE, S.A. DE C.V.	18,516,286	2,184,815	0	20,701,101	10,497,292	100%	51%
PASO A DESNIVEL ARAMBERRI Y AVE. FUNDIDORA	PEI-021/2006	2006/0156	\$ 105,600,000	0601022	48093001-063-05	CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL EN ARAMBERRI Y AVE. FUNDIDORA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCTORA MAIZ MIER, S.A. DE C.V.	62,503,875	11,346,624	1,799,089	75,649,589	53,931,689	100%	71%
SALIDAS SUBTERRANEAS DE MEDIA TENSION A FELIX U GOMEZ	PEI-021/2006	2006/0156		0704013	48093001-017-07	ESTRUCTURA DE PUENTE VEHICULAR Y ANDADOR EN AVENIDA FUNDIDORA Y PASEO SANTA LUCIA, MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCTORA MAIZ MIER, S.A. DE C.V.	33,026,899	0	0	33,026,899	25,925,476	100%	78%
INTERCONEX. VIAL WASHINGTON-ARAMBERRI-FUNDIDORA	PEI-021/2006	2006/0157	\$ 25,000,000	0601023	48093001-064-05	CONSTRUCCION DE INTERCONEXIONES VIALES EN WASHINGTON-ARAMBERRI-AVE. FUNDIDORA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN	ING. ANGEL MACIAS GARZA	22,899,580	-0	0	22,899,580	18,857,111	100%	82%
PASO A DESNIVEL WASHINGTON Y AVE. FUNDIDORA	PEI-021/2006	2006/0158	\$ 43,000,000	0601024	48093001-065-05	CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL EN AVE. FUNDIDORA Y WASHINGTON EN MONTERREY, NUEVO LEÓN	MATERIALES MOLIN, S.A. DE C.V.	29,932,010	-719,028	0	29,212,983	27,189,731	100%	93%
PASO A DESNIVEL DEPRIMIDO ZUAZUA	PEI-021/2006	2006/0159	\$ 128,000,000	0601021	48093001-062-05	CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL DEPRIMIDO EN ZUAZUA ENTRE JUAN IGNACIO RAMON Y 5 DE MAYO EN MONTERREY, NUEVO LEÓN	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y	59,016,735	64,333,541	0	123,350,276	105,212,642	100%	85%
GAZA FELIX U. GOMEZ - PAR VIAL	PEI-149/2007	2007/0335	\$ 43,000,000	0704011	48093001-010-07	CONSTRUCCION DE GAZA EN PUENTE FELIX U. GOMEZ A ARAMBERRI, MONTERREY, NUEVO LEÓN	PRISMA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	41,086,249	0	324,184	41,410,433	38,282,172	100%	92%
SALIDAS SUBTERRANEAS DE MEDIA TENSION A FELIX U GOMEZ	PEI-149/2007	2007/0338	\$ 21,082,827	0704012	48093001-016-07	CONSTRUCCION DE SALIDAS SUBTERRANEAS DE 15 KV. EN AVENIDA FELIX U. GOMEZ, MONTERREY, NUEVO LEÓN	ROJO CONST. E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	13,654,425	0	0	13,654,425	13,654,425	100%	100%
REHABILITACION DE 5 PUENTES SOBRE EL RIO SANTA CATARINA	PEI-177/2006	2006/0501	\$ 64,000,000	0704007	48093001-012-07	REMODELACION DE PUENTES VEHICULARES UBICADOS EN EL RÍO SANTA CATARINA EN SU CRUCE CON AVE. CUAUHTEMOC EN MONTERREY, NUEVO LEON.	GUAJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	13,471,959	-49,264	0	13,422,695	7,549,095	82%	56%
REHABILITACION DE 5 PUENTES SOBRE EL RIO SANTA CATARINA	PEI-177/2006	2006/0501		0704008	48093001-013-07	REMODELACION DE PUENTES VEHICULARES UBICADOS EN EL RÍO SANTA CATARINA EN SU CRUCE CON AVE. ZARAGOZA EN MONTERREY, NUEVO LEON.	HUAJUICO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	10,779,358	0	0	10,779,358	5,477,283	78%	51%
REHABILITACION DE 5 PUENTES SOBRE EL RIO SANTA CATARINA	PEI-177/2006	2006/0501		0704009	48093001-014-07	REMODELACION DE PUENTES VEHICULARES UBICADOS EN EL RÍO SANTA CATARINA EN SU CRUCE CON AVE. FELIX U. GOMEZ EN MONTERREY, NUEVO LEON.	PAVIMENTACIONES Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V.	11,496,473	2,836,399	0	14,332,872	7,178,095	70%	50%
REHABILITACION DE 5 PUENTES SOBRE EL RIO SANTA CATARINA	PEI-177/2006	2006/0501		0704010	48093001-015-07	REMODELACION DE PUENTES VEHICULARES UBICADOS EN EL RÍO SANTA CATARINA EN SU CRUCE CON AVE. REVOLUCION EN MONTERREY, NUEVO LEON.	CONSTRUCCIONES G.V. DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	13,851,104	0	0	13,851,104	10,142,136	72%	73%
ALUMBRADO PUBLICO PASO DESNIVEL F. U. GOMEZ	PEI-177/2006	2006/0501		0706009	48093001-027-07	REMODELACION DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL RÍO SANTA CATARINA EN SU CRUCE CON AVENIDA PINO SUÁREZ EN MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCTORA DIALGO, S.A. DE C.V.	11,449,603	0	0	11,449,603	6,811,211	70%	59%
SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y FIBRA ÓPTICA	PEI-180/2005	2005/0437		\$ 150,651,340	0510002	48093001-035-05	MODIFICACION DE LÍNEA ELÉCTRICA DE 115 KVA. EN ÁREA DEL PASEO SANTA LUCÍA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN	ROJO CONST. E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	4,041,627	1,472,411	0	5,514,037	5,514,020	100%
PUENTE CALLE PLATON SANCHEZ	PEI-180/2005	2005/0437	0510049		48093001-041-05	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE PLATON SANCHEZ EN SU CRUCE CON PASEO SANTA LUCIA EN MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURALES CAMACHO	15,567,531	-654,111	0	14,913,421	13,543,261	100%	91%
PUENTE VEHICULAR EN CALLE HÉROES DEL 47	PEI-180/2005	2005/0437	0510050		48093001-042-05	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE HÉROES DEL 47 EN SU CRUCE CON PASEO SANTA LUCIA EN MONTERREY, NUEVO LEON	ING. ANTOLIN RANGEL MORAN	19,432,957	5,769,688	755,600	25,958,246	25,730,372	100%	99%
DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO	PEI-180/2005	2005/0437	0512015		48093001-050-05	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLES RIVA PALACIO, HEROES DEL 47 Y AVENIDA FELIX U. GOMEZ EN MONTERREY, NUEVO LEON	OPERACIONES CONDOR, S.A. DE C.V.	17,199,276	13,880,602	0	31,079,878	16,248,192	100%	52%
DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO	PEI-180/2005	2005/0437	0512016		48093001-051-05	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN SITIO EN CALLES HEROES DEL 47, TACUBA Y AVENIDA FELIX U. GOMEZ EN MONTERREY, NUEVO LEÓN	OPERACIONES CONDOR, S.A. DE C.V.	11,799,069	0	0	11,799,069	8,392,744	75%	71%
DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO	PEI-180/2005	2005/0437	0512026		48093001-055-05	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES HEROES DEL 47, WASHINGTON, FLORENCIO ANTILLON Y AVENIDA FELIX U. GOMEZ EN MONTERREY, NUEVO LEON	OPERACIONES CONDOR, S.A. DE C.V.	7,758,561	-3,256	0	7,755,304	6,961,999	100%	90%
SEMIDEPRIMIDO EN PAR VIAL	PEI-180/2005	2005/0437	0612010		48093001-016-06	CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL SEMIDEPRIMIDO EN ARAMBERRI Y WASHINGTON EN MONTERREY, NUEVO LEÓN	FOJA INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.,	26,592,180	6,485,301	0	33,077,480	27,833,159	100%	84%
PAVIMENTACION CALLES WASHINGTON, HEROES, RIVA PALACIO	PEI-180/2005	2005/0437	0704002		48093001-008-07	PAVIMENTACION DE CALLES WASHINGTON, HEROES DEL 47 Y RIVA PALACIO EN MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCTORA COEXSA, S.A. DE C.V.	5,199,417	0	0	5,199,417	3,306,464	100%	64%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**

VIALIDADES

Información a Septiembre 2007

OBRA	AUTORIZADO TESORERÍA			CONTRATO	LICITACION	DESCRIPCION	EMPRESA	CONTRATADO				EJERCIDO	AVANCE	
	PEI	FOLIO	IMPORTE					ORIGINAL	CONVENIOS	AJUSTES DE COSTOS	TOTAL		FISICO	FINANC.
PASO A DESNIVEL FELIX U. GOMEZ-CANAL S. LUCIA	PEI-180/2005	2005/0440	\$ 174,950,000	0510029	48093001-032-05	CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL EN AVENIDA FELIX U. GOMEZ EN SU CRUCE CON WASHINGTON EN MONTERREY, NUEVO LEÓN	PRISMA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	118,776,436	35,718,008	7,863,896	162,358,340	153,582,894	99%	95%
PASO A DESNIVEL WASHINGTON Y AVE. FUNDIDORA	PEI-180/2005	2005/0440		0608004	48093001-012-06	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL PARA PASO A DESNIVEL EN EL CRUCE DE AVENIDA FELIX U. GOMEZ Y CANAL SANTA LUCÍA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN	SEMEX, S.A.	3,350,008	0	0	3,350,008	1,005,003	100%	30%
SEÑALAMIENTO EN PAR VIAL	PEI-210/2006	2006/1185	\$ 5,000,000	0703005	48093001-003-07	SEÑALAMIENTO VIAL Y FIBRA ÓPTICA PARA REUBICACION DE CÁMARA DE CCTV EN COMPLEJO VIAL UBICADO EN AVENIDA FUNDIDORA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN.	SEMEX, S.A.	3,514,946	0	0	3,514,946	1,054,484	100%	30%
ALUMBRADO PUBLICO PASO DESNIVEL FUNDIDORA	PEI-210/2006	2006/1192	\$ 17,600,000	0703018	48093001-001-07	ALUMBRADO PUBLICO DEL COMPLEJO VIAL UBICADO EN AVENIDA FUNDIDORA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN	JICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	10,568,522	0	0	10,568,522	5,981,941	100%	57%
ALUMBRADO PUBLICO PASO DESNIVEL FUNDIDORA	PEI-210/2006	2006/1192		0703021	48093001-002-07	ALUMBRADO PUBLICO PARA PAR VIAL UBICADO EN ARAMBERRI Y WASHINGTON EN MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.	6,055,409	0	0	6,055,409	2,981,844	100%	49%
ALUMBRADO PUBLICO PASO DESNIVEL F. U. GÓMEZ	PEI-210/2006	2006/1194	\$ 6,000,000	0704019	48093001-013-06	ALUMBRADO PUBLICO PARA PASO A DESNIVEL EN AVENIDA FELIX U. GOMEZ Y CRUCE CON PASEO SANTA LUCÍA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN	ILUMINACION TOTAL, S.A. DE C.V.	5,502,293	0	0	5,502,293	2,286,392	100%	42%
PASO A DESNIVEL FUNDIDORA Y DIAGONAL ASARCO	PEI-326/2005	2005/0842	\$ 173,000,000	0511003	48093001-044-05	CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL EN AVENIDA FUNDIDORA Y DIAGONAL ASARCO EN MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCTORA MAIZ MIER, S.A. DE C.V.	126,783,134	28,905,945	4,328,327	160,017,406	140,521,595	100%	88%
TOTAL LICITACION PUBLICA			\$ 979,884,167					723,825,922	171,507,677	15,071,096	910,404,695	745,652,722	95%	82%

INVITACIÓN RESTRINGIDA

MURO DE CONTENCIÓN EN PAR VIAL Y VUELTA DERECHA	PEI-021/2006	2006/0155		0709002	047-07	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN PAR VIAL WASHINGTON - ARAMBERRI EN MONTERREY, NUEVO LEON	CEEMAX, S.A. DE C.V.	1,915,028	0	0	1,915,028		100%	0%
---	--------------	-----------	--	---------	--------	---	----------------------	-----------	---	---	-----------	--	------	----

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
VIALIDADES**

Información a Septiembre 2007

OBRA	AUTORIZADO TESORERÍA			CONTRATO	LICITACION	DESCRIPCION	EMPRESA	CONTRATADO				EJERCIDO	AVANCE	
	PEI	FOLIO	IMPORTE					ORIGINAL	CONVENIOS	AJUSTES DE COSTOS	TOTAL		FISICO	FINANC.
SUBESTACION Y ALIMENTACION ELECTRICA	PEI-149/2007	2007/0338		0705006	026-07	CONSTRUCCION DE REGISTROS, CANALIZACION, ALIMENTACION ELECTRICA Y OBRA ELECTROMECCNICA EN BAJA TENSION EN PASEO SANTA LUCIA PRIMERA ETAPA, MONTERREY, NUEVO	C. JESUS JULIAN DE LA GARZA HERNANDEZ	1,878,652	0	0	1,878,652	1,239,929	85%	66%
SUBESTACION Y ALIMENTACION ELECTRICA	PEI-149/2007	2007/0338		0705007	027-07	ALIMENTACION ELECTRICA DE BOMBAS UBICADAS EN PUENTE PLATON SANCHEZ Y PASEO SANTA LUCIA, MONTERREY, NUEVO LEON	EQUIPOS DE POTENCIA ELECTRICA, S.A. DE C.V.	1,875,000	0	0	1,875,000	1,857,722	100%	99%
SUBESTACION Y ALIMENTACION ELECTRICA	PEI-149/2007	2007/0338		0705008	028-07	ALIMENTACION ELECTRICA A TRANSFORMADOR Y LINEA SECUNDARIA EN CALLE HEROES DEL 47 EN MONTERREY, NUEVO LEON	COORPORATIVO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	1,885,000	0	0	1,885,000	1,868,805	100%	99%
SUBESTACION Y ALIMENTACION ELECTRICA	PEI-149/2007	2007/0338		0705009	029-07	DESINSTALACION, RETIRO Y RECONSTRUCCION DE LINEA TRONCAL DE 15 KV EN 15 DE MAYO EN MONTERREY, NUEVO LEON	EMCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE	1,789,750	0	0	1,789,750	1,613,465	100%	90%
INDIRECTOS	PEI-149/2007	2007/0339	\$ 9,000,000	0706006	037-07	SUPERVISION, CONTROL DE CALIDAD Y APOYO ADMINISTRATIVO DE LAS OBRAS DEL CANAL SANTA LUCIA	FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL U.A.N.L.	975,409	0	0	975,409	650,273	100%	67%
DEMOLICIONES, DESPALMES, LIMPIEZAS, ALBANILERIA, BARDAS, MANTTO., ETC	PEI-180/2005	2005/0437		0509016	038-05	DEMOLICION DE EDIFICIO POR AFECTACION CON MOTIVO DE LA PROLONGACION DEL PASEO SANTA LUCIA. FELIX U. GOMEZ Y GENERAL MANUEL NEGRETE EN MONTERREY, NUEVO LEON.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MARSAL,	680,164	114,734	0	794,898	794,436	100%	100%
SEÑALAMIENTO VIAL PARA DESVIACIONES	PEI-180/2005	2005/0437		0511011	092-05	SEÑALAMIENTO VIAL PARA DESVIACIONES CON MOTIVO DE LA CONSTRUCCION DE PUENTE EN AVENIDA FELIX U. GOMEZ ENTRE ARAMBERRI Y ANTILLON EN MONTERREY, NUEVO LEON	SEMEX, S.A.	1,269,333	0	0	1,269,333	998,007	100%	79%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-180/2005	2005/0437		0603036	041-06	SEÑALAMIENTO PARA DESVIACIONES PARA PASO A DESNIVEL EN AVE. FUNDIDORA ENTRE AVE. CONSTITUCION Y CALLE ADOLFO PRIETO EN MONTERREY, NUEVO LEON.	SEMEX, S.A.	325,833	0	0	325,833	269,775	100%	83%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-180/2005	2005/0437		0607007	058-06	DEMOLICION Y LIMPIEZA EN MANZANA 73 LOTE 04 UBICADO EN DOMINGO GAYOSO Y RIVA PALACIO EN MONTERREY, NUEVO LEON.	CONSTRUCTORA CONDESA DEL NORTE, S.A. DE	354,706	0	0	354,706	354,706	100%	100%
INGENIERIAS INTEGRACION MACROPLAZA - PARQUE	PEI-180/2005	2005/0437		0702001	003-07	DEMOLICION DE AGENCIA AUTOMOTRIZ UBICADA EN AVENIDA FELIX U. GOMEZ Y WASHINGTON, MANZANA 78 LOTE 009, MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MARSAL,	1,206,090	435,412	0	1,641,502	1,069,886	100%	65%
INGENIERIAS INTEGRACION MACROPLAZA - PARQUE	PEI-180/2005	2005/0437		0702004	001-07	DEMOLICION DE BODEGAS EN AVENIDA FELIX U. GOMEZ MANZANA 83 LOTE 18 EN MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES CAMPA,	906,111	44,120	0	950,231	950,231	100%	100%
INGENIERIAS INTEGRACION MACROPLAZA - PARQUE	PEI-180/2005	2005/0437		0702005	004-07	DEMOLICION DE FINCA EN CALLE TACUBA MANZANA 79 LOTE 8 EN MONTERREY, NUEVO LEON.	ING. NESTOR GUERRERO SEGURA	263,442	0	0	263,442	242,655	100%	92%
INGENIERIAS INTEGRACION MACROPLAZA - PARQUE	PEI-180/2005	2005/0437		0702010	007-07	RESTAURACION DE BARDA DE SILLAR EN PASEO SANTA LUCIA, PRIMERA ETAPA, MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	1,664,484	246,256	0	1,910,740	1,566,122	100%	82%
INGENIERIAS INTEGRACION MACROPLAZA - PARQUE	PEI-180/2005	2005/0437		0702011	008-07	DEMOLICION DE INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA FELIX U. GOMEZ MANZANA 9 LOTES 15, 16, 20 Y 31, MONTERREY, NUEVO LEON	ING. ARTURO GUADALUPE QUIROGA COSTILLA.	830,577	0	0	830,577	830,577	100%	100%
INGENIERIAS INTEGRACION MACROPLAZA - PARQUE	PEI-180/2005	2005/0437		0703001	010-07	DEMOLICION DE INMUEBLE EN FELIX U. GOMEZ, MANZANA 79 LOTES 6 Y 13, MONTERREY, NUEVO LEON	MEDINA R. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	370,389	0	0	370,389	370,389	100%	100%
INGENIERIAS INTEGRACION MACROPLAZA - PARQUE	PEI-180/2005	2005/0437		0703002	011-07	DEMOLICION DE INMUEBLE EN CALLE GONZALEZ ORTEGA, MANZANA 24 LOTE 32, MONTERREY, NUEVO LEON	J.C. CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A.	673,869	0	0	673,869	673,841	100%	100%
INGENIERIAS INTEGRACION MACROPLAZA - PARQUE	PEI-180/2005	2005/0437		0703003	002-07	DEMOLICION DE TORNILLERIA EN AVENIDA FELIX U. GOMEZ NO. 151 MANZANA 83, LOTE 46, MONTERREY, NUEVO LEON	MEDINA R. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	1,208,712	0	0	1,208,712	1,208,712	100%	100%
PAVIMENTACION CALLE TACUBA	PEI-180/2005	2005/0437		0703019	014-07	PAVIMENTACION DE CALLE TACUBA EN MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCIONES MARMOLEJO, S.A. DE C.V.	1,232,707	0	0	1,232,707	1,107,861	100%	90%
PROYECTOS DIVERSOS	PEI-180/2005	2005/0437		0703028	006-07	DEMOLICION DE INMUEBLE UBICADO EN MANZANA 78 LOTES 5 Y 6 EN MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCTORA POLITEZZA, S.A. DE C.V.	1,502,320	363,383	0	1,865,703	1,865,698	100%	100%
PRUEBA Y REPARACION DE TUBERIA AGUA POTABLE Y DRENAJE	PEI-180/2005	2005/0437		0705022	030-07	PRUEBA Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO, RENIVELACION DE POZOS DE VISITA, CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL, ALBANILERIA Y BACHEO EN	CONSTRUCCIONES G.V. DE MONTERREY, S.A. DE	1,389,458	503,380	0	1,892,838	1,361,175	100%	72%
PRUEBA Y REPARACION DE TUBERIA AGUA POTABLE Y DRENAJE	PEI-180/2005	2005/0437		0705023	031-07	ARREGLO DE BARDAS EN PASEO SANTA LUCIA EN MONTERREY, NUEVO LEON.	CONSTRUCCIONES ESLIVI, S.A. DE C.V.	1,814,378	0	0	1,814,378	859,411	100%	47%
PRUEBA Y REPARACION DE TUBERIA AGUA POTABLE Y DRENAJE	PEI-180/2005	2005/0437		0705024	032-07	TRABAJOS DE ALBANILERIA EN AREAS AFECTADAS, CONSTRUCCION DE LINEA DE CAPTACION DE AGUA SUBTERRANEA EN MUSEO DE HISTORIA Y PAVIMENTACION DE	CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS BETA, S.A. DE	1,864,198	0	0	1,864,198	564,913	100%	30%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
VIALIDADES**

Información a Septiembre 2007

OBRA	AUTORIZADO TESORERÍA			CONTRATO	LICITACION	DESCRIPCION	EMPRESA	CONTRATADO				EJERCIDO	AVANCE	
	PEI	FOLIO	IMPORTE					ORIGINAL	CONVENIOS	AJUSTES DE COSTOS	TOTAL		FISICO	FINANC.
PRUEBA Y REPARACION DE TUBERIA AGUA POTABLE Y DRENAJE	PEI-180/2005	2005/0437		0706002	035-07	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL CANAL SANTA LUCIA EN MONTERREY, NUEVO LEON	INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARIOS Y	1,912,523	0	0	1,912,523	0	100%	0%
MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS	PEI-180/2005	2005/0437		0706004	036-07	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN PLATON SANCHEZ ENTRE RIVA PALACIO Y GONZALEZ ORTEGA EN MONTERREY, NUEVO LEON.	MAXIMA CALIDAD EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	1,727,863	0	0	1,727,863	754,591	100%	44%
MURO DE CONTENCIÓN EN PAR VIAL Y VUELTA DERECHA	PEI-180/2005	2005/0437		0707002	040-07	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN PAR VIAL WASHINGTON-ARAMBERRI EN MONTERREY, NUEVO LEON	HERJO URBANIZACIONES S.A. DE C.V.	1,810,390	0	0	1,810,390	1,556,877	100%	86%
MURO DE CONTENCIÓN EN PAR VIAL Y VUELTA DERECHA	PEI-180/2005	2005/0437		0708002	042-07	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN VUELTA DERECHA DE AVE. FRANCISCO MÁRQUEZ A LA AVE. CONSTITUCION EN MONTERREY, NUEVO LEON	ING. ROGELIO FRANCISCO JIMÉNEZ ESPINOZA	1,644,507	0	0	1,644,507	0	100%	0%
MURO DE CONTENCIÓN EN PAR VIAL Y VUELTA DERECHA	PEI-180/2005	2005/0437		0708010	045-07	CONSTRUCCION DE MODULOS PARA MURALES EN PASEO SANTA LUCIA FRENTE A SUBESTACION DE C. F. E. EN MONTERREY, NUEVO LEON.	DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.	1,712,812	0	0	1,712,812	0	100%	0%
ALUMBRADO PUBLICO PASO DESNIVEL F. U. GÓMEZ	PEI-180/2005	2005/0440		0507024	020-05	PROYECTO EJECUTIVO PARA PUENTE VEHICULAR SOBRE AVENIDA FELIX U. GÓMEZ EN CRUCE PROYECTADO CON EL CANAL DEL PASEO SANTA LUCIA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN	ING. JOEL VICTOR GONZALEZ FLORES	1,598,663	0	0	1,598,663	1,598,663	100%	100%
INTERFERENCIAS	PEI-180/2005	2005/0799		0611009	079-06	DEMOLICION DE CONSTRUCCION UBICADA EN FELIX U. GÓMEZ MANZANA 83 LOTE 21 EN MONTERREY, NUEVO LEON.	CONSTRUCCIONES ESLIVI, S.A. DE C.V.	720,475	1,059,233	0	1,779,708	1,779,708	100%	100%
INGENIERIAS INTEGRACION MACROPLAZA - PARQUE	PEI-180/2005	2005/0799	\$ 65,500,000	0612008	087-06	IREHABILITACION ELÉCTRICA DE TRANSFORMADORES EN PERIFERIA DEL PASEO SANTA LUCIA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN	EQUIPOS DE POTENCIA ELECTRICA, S.A. DE C.V.	1,165,659	0	0	1,165,659	621,685	100%	53%
INGENIERIAS INTEGRACION MACROPLAZA - PARQUE	PEI-180/2005	2005/0799		0612009	089-06	REHABILITACION ELECTRICA DE SECCIONADORES EN PASEO SANTA LUCIA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN.	EQUIPOS DE POTENCIA ELECTRICA, S.A. DE C.V.	1,751,153	0	0	1,751,153	875,577	100%	50%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-180/2005	2005/1152		0511048	105-05	PROYECTO GEOMÉTRICO Y ESTRUCTURAL PARA PUENTE EN CALLE ZUAZUA Y MACROPLAZA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN	MORAR S.A. DE C.V.	1,744,995	0	0	1,744,995	1,744,995	100%	100%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-180/2005	2005/1152		0511049	106-05	PROYECTO GEOMÉTRICO Y ESTRUCTURAL DE PUENTE ENLACE PONIENTE-NORTE DE AVE. FUNDIDORA CON PASEO SANTA LUCIA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN	MORAR S.A. DE C.V.	1,729,977	0	0	1,729,977	1,729,977	100%	100%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-180/2005	2005/1152		0511050	107-05	PROYECTO EJECUTIVO DE PAR VIAL DE AVE. FÉLIX U. GÓMEZ HASTA AVE. FUNDIDORA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN	MORAR S.A. DE C.V.	1,594,969	0	0	1,594,969	1,594,969	100%	100%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-180/2005	2005/1152		0511051	108-05	PROYECTO GEOMÉTRICO Y ESTRUCTURAL DE PUENTE ENLACE SUR-PONIENTE DE AVE. FUNDIDORA CON PASEO SANTA LUCIA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN.	MORAR S.A. DE C.V.	1,748,980	0	0	1,748,980	1,748,980	100%	100%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-180/2005	2005/1152		0601007	125-05	REVISIÓN Y DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA Y AEREA EN LA PERIFERIA DEL PASEO SANTA LUCIA DEL ENTRONQUE EXISTENTE	INTERNATIONAL EMPLOYMENT AGENCY, S.A. DE	1,769,848	0	0	1,769,848	1,769,848	100%	100%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-180/2005	2005/1152		0601008	126-05	PROYECTO DE ALIMENTACION ELECTRICA EN MEDIA TENSION EN EL PASEO SANTA LUCIA DEL ENTRONQUE EXISTENTE A AVE. FELIX U. GÓMEZ EN MONTERREY, NUEVO LEÓN.	INTERNATIONAL EMPLOYMENT AGENCY, S.A. DE	950,656	0	0	950,656	950,656	100%	100%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-180/2005	2005/1152		0602001	001-06	ANTEPROYECTO PARA UN CENTRO COMERCIAL EN LAS CALLES FELIX U. GÓMEZ, HEROES DEL 47, WASHINGTON Y TACUBA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN	ORGANIZACION DE DISENO ARQUITECTONICO,	1,699,992	0	0	1,699,992	1,699,992	100%	100%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-180/2005	2005/1152	\$ 26,200,000	0602002	002-06	ANTEPROYECTO PARA AREA COMERCIAL EN EL MARGEN SUR DEL CANAL SANTA LUCIA, EN MONTERREY, NUEVO LEÓN	ORGANIZACION DE DISENO ARQUITECTONICO,	1,379,925	0	0	1,379,925	1,379,925	100%	100%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-180/2005	2005/1152		0602003	003-06	ANTEPROYECTO PARA EDIFICIO DE OFICINAS Y SERVICIOS EN EL MARGEN NORTE DEL CANAL SANTA LUCIA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN	ORGANIZACION DE DISENO ARQUITECTONICO,	883,479	0	0	883,479	883,479	100%	100%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-180/2005	2005/1152		0603017	029-06	PROYECTO EJECUTIVO PARA PUENTE VEHICULAR EN AVENIDA FELIX U. GÓMEZ Y PAR VIAL ARAMBERRI Y WASHINGTON EN MONTERREY, NUEVO LEON	ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES EFERCO,	1,560,048	0	0	1,560,048	1,560,048	100%	100%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-180/2005	2005/1152		0603028	039-06	PROYECTO EJECUTIVO PARA PUENTE PEATONAL SOBRE CANAL SANTA LUCIA EN MONTERREY, NUEVO LEON	ING. RICARDO F. CANTÚ VILLARREAL	359,945	0	0	359,945	359,945	100%	100%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-180/2005	2005/1152		0604001	043-06	DIRECCION ARQUITECTONICA DEL CANAL SANTA LUCIA EN SU SEGMENTO DE LA CALLE VALENTIN G. FARIAS A LA AVENIDA FELIX U. GÓMEZ	EXTERIOR GARDEN DE MEXICO, S.A. DE C.V.	689,961	1,034,942	0	1,724,903	1,724,903	100%	100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
VIALIDADES**

Información a Septiembre 2007

OBRA	AUTORIZADO TESORERÍA			CONTRATO	LICITACION	DESCRIPCION	EMPRESA	CONTRATADO				EJERCIDO	AVANCE	
	PEI	FOLIO	IMPORTE					ORIGINAL	CONVENIOS	AJUSTES DE COSTOS	TOTAL		FISICO	FINANC.
ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-180/2005	2005/1152		0604002	044-06	ELABORACION DE PLAN DE REMEDIACION AMBIENTAL PARA UNA SUPERFICIE DE 28 HECTAREAS QUE SE UTILIZARAN PARA EL PASEO SANTA LUCIA DE FELIX U. GOMEZ A AVENIDA FUNDIDORA	FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL U.A.N.L.	1,549,897	0	0	1,549,897	1,549,897	100%	100%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-180/2005	2005/1152		0608002	061-06	SUPERVISION Y MUESTREO AMBIENTAL PARA EL RETIRO DE RESIDUOS PELIGROSOS EN TERRENO QUE OCUPABA PEÑALES UBICADO EN MONTERREY, NUEVO LEON	FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL U.A.N.L.	1,473,176	0	0	1,473,176	1,473,176	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/1152		0706010	039-07	PROYECTO DE INGENIERIA DE MEDIA TENSION DEL PAR VIAL UBICADO EN PASEO SANTA LUCIA EN MONTERREY, NUEVO LEON	ING. JUAN FRANCISCO GARCIA LOZANO	397,730	0	0	397,730	397,730	100%	100%
SUBESTACION Y ALIMENTACION ELECTRICA	PEI-208/2006	2006/1170	\$ 19,000,000	0703030	018-07	ALIMENTACION ELECTRICA EN MEDIA TENSION A SECCIONADOR EN CALLE 15 DE MAYO ENTRE DIEGO DE MONTEMAYOR Y RIVA PALACIO Y ALIMENTACION ELECTRICA EN MEDIA TENSION Y BAJA	C. JESUS JULIAN DE LA GARZA HERNANDEZ	1,914,613	0	0	1,914,613	764,773	97%	40%
JARDINERIA Y RIEGO PAR VIAL	PEI-210/2006	2006/1179	\$ 3,000,000	0703004	012-07	MANTENIMIENTO DE JARDINERIA EN EL PASEO SANTA LUCIA DE ZUAJUA A FELIX U. GOMEZ EN MONTERREY, NUEVO LEON.	COMERCIALIZADORA INTER. DE HORTICULTURA	1,690,548	0	0	1,690,548	630,574	65%	37%
PROYECTOS DIVERSOS	PEI-210/2006	2006/1183		0703026	017-07	DIRECCION ARQUITECTONICA DEL CANAL SANTA LUCIA EN SU SEGMENTO DE AVE. FELIX U. GOMEZ AL PARQUE FUNDIDORA EN MONTERREY, NUEVO LEON	EXTERIOR GARDEN DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1,076,400	0	0	1,076,400	717,600	100%	67%
SUBESTACION Y ALIMENTACION ELECTRICA	PEI-210/2006	2006/1183	\$ 3,000,000	0704023	023-07	PROYECTO EJECUTIVO PARA MOTOR LOBBY ESTACIONAMIENTO FUNDIDORA II EN PASEO SANTA LUCIA, MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCIONES G.V. DE MONTERREY, S.A. DE	780,666	0	0	780,666	780,666	100%	100%
MURO DE CONTENCION EN PAR VIAL Y VUELTA DERECHA	PEI-210/2006	2006/1183		0709001	046-07	PROYECTO ARQUITECTONICO PAISAJISTICO DE MARINA, PLAZA FELIX U. GOMEZ Y EXPLANADA PUENTE CANAL EN PASEO SANTA LUCIA, SEGUNDA ETAPA, EN MONTERREY, NUEVO LEON	EXTERIOR GARDEN DE MEXICO, S.A. DE C.V.	977,498	0	0	977,498		100%	0%
INGENIERIAS INTEGRACION MACROPLAZA - PARQUE	PEI-345/2005	2005/0846		0611010	080-06	SUPERVISION PARA LA COLOCACION DE CAPPING EN LA SEGUNDA ETAPA DEL PASEO SANTA LUCIA EN MONTERREY, NUEVO LEON.	FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL U.A.N.L.	1,724,994	0	0	1,724,994	1,448,995	100%	84%
SUBESTACION Y ALIMENTACION ELECTRICA	PEI-345/2005	2005/0846	\$ 10,000,000	0705002	024-07	PROYECTO EJECUTIVO PARA AMPLIACION DE CANAL Y ANDADOR SUR EN AVENIDA FUNDIDORA Y PASEO SANTA LUCIA EN MONTERREY, NUEVO LEON	GRUPO CORPORATIVO DELTA, S.A. DE C.V.	1,759,932	0	0	1,759,932	1,759,932	100%	100%
DEMOLICIONES 2A. ETAPA	PEI-386/2006	2006/1199		0703025	015-07	DEMOLICION DE INMUEBLE UBICADO EN HEROES DEL 47, MANZANA 19 LOTE 54, MONTERREY, NUEVO LEON	C. RAMONA GARZA TAMEZ.	1,207,008	243,435	0	1,450,443	1,450,443	100%	100%
SUBESTACION Y ALIMENTACION ELECTRICA	PEI-386/2006	2006/1199		0703031	019-07	DEMOLICION DE INMUEBLE UBICADO EN MANZANA 83, LOTES 19, 53, 54 Y 55 EN MONTERREY, NUEVO LEON	PROVEEDORA PARA LA CONSTRUCCION	1,894,993	0	0	1,894,993	1,741,209	100%	92%
SUBESTACION Y ALIMENTACION ELECTRICA	PEI-386/2006	2006/1199	\$ 8,917,173	0703032	020-07	DEMOLICION DE INMUEBLE UBICADO EN MANZANA 83 LOTES 48 Y 59 EN MONTERREY, NUEVO LEON.	MEDINA R. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	965,244	0	0	965,244	770,576	100%	80%
PRUEBA Y REPARACION DE TUBERIA AGUA POTABLE Y DRENAJE	PEI-386/2006	2006/1199		0705025	033-07	DEMOLICION DE FINCA UBICADA EN CALLE WASHINGTON ENTRE HEROES DEL 47 Y FELIX U. GOMEZ, MANZANA 78 LOTE 2, MONTERREY, NUEVO LEON	C. MIRNA ESTELA SOLIS ARREDONDO.	498,351	0	0	498,351	434,232	100%	87%
DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO 2A. ETAPA	PEI-386/2006	2006/1200		0703029	016-07	AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE CALLE PROLONGACION WASHINGTON AL ORIENTE EN PASEO SANTA LUCIA, SEGUNDA ETAPA, MONTERREY, NUEVO LEON	REGIO CONSTRUCTORA E INGENIERIA URBANA,	1,739,260	0	0	1,739,260	1,291,965	100%	74%
PRUEBA Y REPARACION DE TUBERIA AGUA POTABLE Y DRENAJE	PEI-386/2006	2006/1200	\$ 7,500,000	0706001	034-07	REUBICACION DE TUBERIA DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN AVE. FELIX U. GOMEZ ENTRE ARAMBERRI Y ESPINOZA (ACERA PONIENTE), MONTERREY, NUEVO LEON	ING. ARTURO GUADALUPE QUIROGA COSTILLA.	1,270,740	0	0	1,270,740	1,266,897	100%	100%
MURO DE CONTENCION EN PAR VIAL Y VUELTA DERECHA	PEI-386/2006	2006/1200		0708005	044-07	INTERCONEXION DE CARCAMOS DE ARRASTRE-SISTEMA DE FILTRACION EN PASEO SANTA LUCIA, MONTERREY, NUEVO LEON.	INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARIOS Y	1,908,039	0	0	1,908,039	572,412	100%	30%
TOTAL INVITACION RESTRINGIDA			\$ 152,117,173					80,861,521	4,044,894	0	84,906,415	63,704,484	99%	75%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**

VIALIDADES

Información a Septiembre 2007

OBRA	AUTORIZADO TESORERÍA			CONTRATO	LICITACION	DESCRIPCION	EMPRESA	CONTRATADO				EJERCIDO	AVANCE	
	PEI	FOLIO	IMPORTE					ORIGINAL	CONVENIOS	AJUSTES DE COSTOS	TOTAL		FISICO	FINANC.

ADJUDICACIÓN DIRECTA

MURO DE CONTENCIÓN EN PAR VIAL Y VUELTA DERECHA	PEI-021/2006	2006/0158		0609018	AD-435-06	CONSTRUCCIÓN DE TABLEROS INFORMATIVOS, PRIMERA ETAPA DEL PASEO SANTA LUCÍA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN	C.P. BENJAMÍN REYES REYNA	186,875	0	0	186,875	186,875	100%	100%
MURO DE CONTENCIÓN EN PAR VIAL Y VUELTA DERECHA	PEI-180/2005	2005/0437		0508014	AD-064-05	LIMPIEZA Y PINTURA, AUDITORIO AL AIRE LIBRE, CANAL SANTA LUCÍA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MARSAL,	146,266	0	0	146,266	98,163	100%	67%
MURO DE CONTENCIÓN EN PAR VIAL Y VUELTA DERECHA	PEI-180/2005	2005/0437		0508015	AD-063-05	DESPALMES Y LIMPIEZA, AVE. DOMINGO GAYOSO, PASEO SANTA LUCÍA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCTORA CONDESA DEL NORTE, S.A. DE	166,825	0	0	166,825	166,825	100%	100%
MURO DE CONTENCIÓN EN PAR VIAL Y VUELTA DERECHA	PEI-180/2005	2005/0437		0509022	AD-067-05	DEMOLICIÓN DE FINCA HÉROES DEL 47 Y V. RIVA PALACIOS EN MONTERREY NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MARSAL,	185,305	0	0	185,305	167,138	100%	90%
MURO DE CONTENCIÓN EN PAR VIAL Y VUELTA DERECHA	PEI-180/2005	2005/0437		0509045	AD-110-05	DESMANTELAMIENTO DE BODEGA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, CALLE GAYOSO, CENTRO (SANTA LUCIA) EN MONTERREY NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MARSAL,	177,929	0	0	177,929	173,024	100%	97%
MURO DE CONTENCIÓN EN PAR VIAL Y VUELTA DERECHA	PEI-180/2005	2005/0437		0510054	AD-143-05	DESPALMES, LIMPIEZA, DEMOLICIONES Y ADECUACIÓN A ESTACIONAMIENTO, BASES DE TAXIS, PAPELERÍA EL GUERRERO, CASA HABITACION, MANZANA 73 LOTE 28, EN CALLE DOMINGO	CONSTRUCTORA CONDESA DEL NORTE, S.A. DE	199,178	0	0	199,178	199,178	100%	100%
MURO DE CONTENCIÓN EN PAR VIAL Y VUELTA DERECHA	PEI-180/2005	2005/0437		0511013	AD-168-05	DEMOLICIÓN DE FINCA M-24 LOTE 94, CERRADA RIVA PALACIOS, PASEO SANTA LUCÍA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCTORA CONDESA DEL NORTE, S.A. DE	83,443	0	0	83,443	83,443	100%	100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
VIALIDADES**

Información a Septiembre 2007

OBRA	AUTORIZADO TESORERÍA			CONTRATO	LICITACION	DESCRIPCION	EMPRESA	CONTRATADO				EJERCIDO	AVANCE	
	PEI	FOLIO	IMPORTE					ORIGINAL	CONVENIOS	AJUSTES DE COSTOS	TOTAL		FISICO	FINANC.
MURO DE CONTENCIÓN EN PAR VIAL Y VUELTA DERECHA	PEI-180/2005	2005/0437		0511023	AD-200-05	DEMOLICIÓN, CALLE RIVA PALACIO M-24, L-82 EN MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCTORA DAVILA RINCON, S.A. DE C.V.	29,848	0	0	29,848	29,633	100%	99%
MURO DE CONTENCIÓN EN PAR VIAL Y VUELTA DERECHA	PEI-180/2005	2005/0437		0511024	AD-201-05	DEMOLICIÓN, CALLE RIVA PALACIO No. 425 OTE., EN MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCTORA DAVILA RINCON, S.A. DE C.V.	115,775	0	0	115,775	114,847	100%	99%
MURO DE CONTENCIÓN EN PAR VIAL Y VUELTA DERECHA	PEI-180/2005	2005/0437		0511025	AD-202-05	DEMOLICIÓN, CALLE RIVA PALACIO No. 400 OTE. EN MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCTORA DAVILA RINCON, S.A. DE C.V.	161,376	0	0	161,376	152,129	100%	94%
MURO DE CONTENCIÓN EN PAR VIAL Y VUELTA DERECHA	PEI-180/2005	2005/0437		0511026	AD-203-05	DEMOLICIÓN, CALLE RIVA PALACIO No. 403 Y 405, EN MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCTORA DAVILA RINCON, S.A. DE C.V.	126,579	0	0	126,579	125,080	100%	99%
MURO DE CONTENCIÓN EN PAR VIAL Y VUELTA DERECHA	PEI-180/2005	2005/0437		0511027	AD-204-05	DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA AVE. DOMINGO GAYOSO Y RIVA PALACIOS, PASEO SANTA LUCÍA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCTORA CONDESA DEL NORTE, S.A. DE	169,986	0	0	169,986	169,980	100%	100%
MURO DE CONTENCIÓN EN PAR VIAL Y VUELTA DERECHA	PEI-180/2005	2005/0437		0511045	AD-218-05	DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA, AVE. DOMINGO GAYOSO Y RIVA PALACIOS MANZANA 79 LOTE 7, 2ª PARTE, PASEO SANTA LUCÍA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCTORA CONDESA DEL NORTE, S.A. DE	112,058	0	0	112,058	112,058	100%	100%
MURO DE CONTENCIÓN EN PAR VIAL Y VUELTA DERECHA	PEI-180/2005	2005/0437		0511046	AD-219-05	DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA, AVE. DOMINGO GAYOSO Y RIVA PALACIOS MANZANA 73 LOTE 17, PASEO SANTA LUCÍA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCTORA CONDESA DEL NORTE, S.A. DE	99,008	0	0	99,008	99,008	100%	100%
MURO DE CONTENCIÓN EN PAR VIAL Y VUELTA DERECHA	PEI-180/2005	2005/0437		0511068	AD-233-05	DEMOLICIÓN DE FINCAS, CALLE VICENTE RIVA PALACIOS No. 358, 364 Y 368 (PASEO SANTA LUCIA) EN MONTERREY NUEVO LEÓN	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MARSAL,	163,278	0	0	163,278	157,698	100%	97%
MURO DE CONTENCIÓN EN PAR VIAL Y VUELTA DERECHA	PEI-180/2005	2005/0437		0512008	AD-243-05	DEMOLICIÓN EN FINCA, CALLE VICENTE RIVA PALACIO No. 408 (PASEO SANTA LUCIA) EN MONTERREY NUEVO LEÓN	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MARSAL,	102,823	0	0	102,823	99,086	100%	96%
MURO DE CONTENCIÓN EN PAR VIAL Y VUELTA DERECHA	PEI-180/2005	2005/0437		0512009	AD-244-05	DEMOLICIÓN EN FINCA, CALLE MAR ROJO Y CALLE GONZALEZ ORTEGA (PASEO SANTA LUCIA) EN MONTERREY NUEVO LEÓN	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MARSAL,	72,012	0	0	72,012	0	100%	0%
MURO DE CONTENCIÓN EN PAR VIAL Y VUELTA DERECHA	PEI-180/2005	2005/0437		0512027	AD-261-06	DEMOLICIÓN DE DEPARTAMENTOS EDIFICIO 1, VICENTE RIVA PALACIO No. 250 CENTRO, EN MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCTORA DAVILA RINCON, S.A. DE C.V.	195,828	0	0	195,828	195,828	100%	100%
MURO DE CONTENCIÓN EN PAR VIAL Y VUELTA DERECHA	PEI-180/2005	2005/0437		0601019	AD-275-06	DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA, AVE. DOMINGO GAYOSO Y PLATON SANCHEZ NUM. 455, MANZANA 24 LOTE 20, NUM. 457, MANZANA 24 LOTE 21 Y NUM. 459, MANZANA 24 LOTE 22, PASEO SANTA	CONSTRUCTORA CONDESA DEL NORTE, S.A. DE	151,197	0	0	151,197	151,197	100%	100%
MURO DE CONTENCIÓN EN PAR VIAL Y VUELTA DERECHA	PEI-180/2005	2005/0437		0601027	AD-278-06	DEMOLICIÓN EN FINCA, CALLE PRIVADA RIVA PALACIOS No. 469 MANZANA 24 LOTE 95 (PASEO EN FINCA, CALLE PRIVADA RIVA PALACIOS No. 469 MANZANA 24 LOTE 95 (PASEO	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MARSAL,	81,273	0	0	81,273	71,951	100%	89%
MURO DE CONTENCIÓN EN PAR VIAL Y VUELTA DERECHA	PEI-180/2005	2005/0437		0602057	AD-319-06	DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA EN PREDIO, PRIVADA RIVA PALACIO, MANZANA 24 LOTE 43, PASEO SANTA LUCÍA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCTORA CONDESA DEL NORTE, S.A. DE	202,642	0	0	202,642	202,642	100%	100%
MURO DE CONTENCIÓN EN PAR VIAL Y VUELTA DERECHA	PEI-180/2005	2005/0437		0603010	AD-338-06	SEÑALAMIENTO VIAL PARA DESVIACIONES Y PROTECCIÓN DE OBRA PARA PASO A DESNIVEL, GRAL. ZUAZUA ENTRE JUAN I. RAMÓN Y 5 DE MAYO (PASEO SANTA LUCÍA) EN MONTERREY,	SEMEX, S.A.	127,359	-6,900	0	120,459	69,749	100%	58%
MURO DE CONTENCIÓN EN PAR VIAL Y VUELTA DERECHA	PEI-180/2005	2005/0437		0603018	AD-339-06	DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA, AVE. DOMINGO GAYOSO Y RIVA PALACIOS, MANZANA No. 73, LOTE 08, PASEO SANTA LUCÍA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCTORA CONDESA DEL NORTE, S.A. DE	111,073	0	0	111,073	111,073	100%	100%
MURO DE CONTENCIÓN EN PAR VIAL Y VUELTA DERECHA	PEI-180/2005	2005/0437		0606003	AD-391-06	DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA, PREDIO MANZANA 24 LOTE 07 EN CALLE VICENTE RIVA PALACIO EN PASEO SANTA LUCÍA, MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCTORA CONDESA DEL NORTE, S.A. DE	118,269	0	0	118,269	118,269	100%	100%
MURO DE CONTENCIÓN EN PAR VIAL Y VUELTA DERECHA	PEI-180/2005	2005/0437		0606004	AD-392-06	DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA, PREDIO MANZANA 24 LOTE 08 EN CALLE VICENTE RIVA PALACIO EN PASEO SANTA LUCÍA, MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCTORA CONDESA DEL NORTE, S.A. DE	109,823	0	0	109,823	109,823	100%	100%
MURO DE CONTENCIÓN EN PAR VIAL Y VUELTA DERECHA	PEI-180/2005	2005/0437		0606005	AD-393-06	DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA, PREDIO MANZANA 24 LOTE 92 EN PRIVADA VICENTE RIVA PALACIO EN PASEO SANTA LUCÍA, MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCTORA CONDESA DEL NORTE, S.A. DE	137,170	0	0	137,170	137,170	100%	100%
MURO DE CONTENCIÓN EN PAR VIAL Y VUELTA DERECHA	PEI-180/2005	2005/0437		0606006	AD-394-06	DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA, PREDIO MANZANA 24 LOTE 55 EN PRIVADA VICENTE RIVA PALACIO EN PASEO SANTA LUCÍA, MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCTORA CONDESA DEL NORTE, S.A. DE	99,781	0	0	99,781	99,781	100%	100%
MURO DE CONTENCIÓN EN PAR VIAL Y VUELTA DERECHA	PEI-180/2005	2005/0437		0606007	AD-395-06	DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA, PREDIO MANZANA 24 LOTE 85, 70 Y 79 PRIVADA VICENTE RIVA PALACIO EN PASEO SANTA LUCÍA, MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MARSAL,	213,180	0	0	213,180	207,866	100%	98%

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
VIALIDADES

Información a Septiembre 2007

OBRA	AUTORIZADO TESORERÍA			CONTRATO	LICITACION	DESCRIPCION	EMPRESA	CONTRATADO				EJERCIDO	AVANCE	
	PEI	FOLIO	IMPORTE					ORIGINAL	CONVENIOS	AJUSTES DE COSTOS	TOTAL		FISICO	FINANC.
MURO DE CONTENCION EN PAR VIAL Y VUELTA DERECHA	PEI-180/2005	2005/0437		0606008	AD-396-06	RECONSTRUCCIÓN DE FACHADA, MODULO I DEPARTAMENTO No. 2 Y 4 EN CALLE VICENTE RIVA PALACIO No. 250 EN PASEO SANTA LUCÍA, MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCTORA DAVILA RINCON, S.A. DE C.V.	26,862	0	0	26,862	26,008	100%	97%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-180/2005	2005/0437		0612012	AD-483-07	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE FACHADA, AVE. FÉLIX U. GÓMEZ Y PRIV. A. TREVÍNO, MANZANA 122 LOTE 11 EN MONTERREY, NUEVO LEÓN	C. MIRNA ESTELA SOLIS ARREDONDO	172,084	32,761	0	204,845	204,845	100%	100%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-180/2005	2005/0437		0701005	AD-485-07	DEMOLICIÓN, ADECUACION Y LIMPIEZA DE PREDIO, MANZANA 122, LOTE 15 EN AVE. FÉLIX U. GÓMEZ EN PASEO SANTA LUCÍA, MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCTORA CONDESA DEL NORTE, S.A. DE	69,165	0	0	69,165	69,165	100%	100%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-180/2005	2005/0437		0701006	AD-486-07	DEMOLICIÓN, ADECUACION Y LIMPIEZA DE PREDIO, MANZANA 122, LOTE 20 EN AVE. FÉLIX U. GÓMEZ EN PASEO SANTA LUCÍA, MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCTORA CONDESA DEL NORTE, S.A. DE	64,673	0	0	64,673	64,673	100%	100%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-180/2005	2005/0437		0702002	AD-492-07	DEMOLICIÓN DE CASA HABITACIÓN, AVE. FÉLIX U. GÓMEZ Y RUPERTO MARTÍNEZ, MANZANA 09, LOTE 01 EN PASEO SANTA LUCÍA, MONTERREY, NUEVO LEÓN	ARO. CESAR RAÚL SOSA SALAZAR	157,339	0	0	157,339	144,198	100%	92%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-180/2005	2005/0437		0702007	AD-494-07	DEMOLICIÓN, LIMPIEZA Y ZARPEO, MANZANA 24, LOTE 10, PLATÓN SÁNCHEZ No. 418, Y RIVA PALACIO No. 472 EN MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCTORA CONDESA DEL NORTE, S.A. DE	156,525	0	0	156,525	138,813	100%	89%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-180/2005	2005/0437		0702009	AD-496-07	DEMOLICIÓN DE FINCA, CALLE RIVA PALACIO ENTRE HÉROES DEL 47 Y PLATÓN SÁNCHEZ MANZANA 24, LOTE 9, EN MONTERREY, NUEVO LEÓN	C. MIRNA ESTELA SOLIS ARREDONDO	118,679	0	0	118,679	118,679	100%	100%
MURO DE CONTENCION EN PAR VIAL Y VUELTA DERECHA	PEI-180/2005	2005/0440		0605004	AD-365-06	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL PARA LA HABILITACION DE LA RAMPA OTE. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL EN AVE. FÉLIX U. GÓMEZ ENTRE FLORENCIO ANTILLON Y ALBINO	SEMEX, S.A.	90,975	0	0	90,975	69,077	100%	76%
MURO DE CONTENCION EN PAR VIAL Y VUELTA DERECHA	PEI-180/2005	2005/0440		0608003	AD-408-06	SEMAFOROS PEATONALES EN DESVIACIONES, POR LA CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL EN AVE. FÉLIX U. GÓMEZ ENTRE FLORENCIO ANTILLON Y ALBINO ESPINOSA EN	SEMEX, S.A.	97,063	0	0	97,063	88,667	100%	91%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-180/2005	2005/0799		0611003	AD-450-06	LÍNEA PROVISIONAL DE MEDIA TENSIÓN 15 KV. PARA TRANSFORMADOR A.P. (EXISTENTE), PASO DEPRIMIDO CALLE ZUAZUA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN	EQUIPOS DE POTENCIA ELECTRICA, S.A. DE C.V.	208,897	0	0	208,897	157,789	100%	76%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-180/2005	2005/0799		0611004	AD-451-06	DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA DE PREDIO, TACUBAYA No. 1645 CENTRO EN MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MARSAL,	193,813	0	0	193,813	193,711	100%	100%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-180/2005	2005/0799		0611014	AD-460-06	DEMOLICIÓN DE FINCA, PREDIO MANZANA 79 LOTE 16 EN CALLE TACUBA NUMERO 1655, EN PASEO SANTA LUCÍA, MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCTORA CONDESA DEL NORTE, S.A. DE	175,185	0	0	175,185	175,185	100%	100%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-180/2005	2005/0799		0611023	AD-476-06	CONSTRUCCIÓN DE TABLEROS INFORMATIVOS, SEGUNDA ETAPA DEL PASEO SANTA LUCIA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN	C.P. BENJAMÍN REYES REYNA	186,875	0	0	186,875	0	100%	0%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-180/2005	2005/0799		0611025	AD-478-06	DEMOLICIÓN, ADECUACION Y LIMPIEZA DE PREDIO, CALLE VICENTE RIVA PALACIO No. 192 EN PASEO SANTA LUCÍA, MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCTORA CONDESA DEL NORTE, S.A. DE	50,174	0	0	50,174	50,174	100%	100%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-180/2005	2005/0799		0612001	AD-469-06	DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA DE PREDIO, CALLE TACUBA No. 1663 EN PASEO SANTA LUCÍA, MONTERREY, NUEVO LEÓN	MEDINA R. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	197,396	0	0	197,396	197,396	100%	100%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-180/2005	2005/0799		0612002	AD-470-06	DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA DE PREDIO, CALLE TACUBA No. 1651 EN PASEO SANTA LUCÍA, MONTERREY, NUEVO LEÓN.	MEDINA R. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	110,989	0	0	110,989	110,989	100%	100%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-180/2005	2005/0799		0612004	AD-472-06	DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA DE PREDIO, VICENTE RIVA PALACIO No. 402 OTE. MANZANA 24, LOTE 03 CENTRO EN MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MARSAL,	137,140	0	0	137,140	136,418	100%	99%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-180/2005	2005/0799		0612005	AD-473-06	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE FACHADA, AVE. FÉLIX U. GÓMEZ Y PRIV. TREVÍNO, MANZANA 123, LOTE 13 EN MONTERREY, NUEVO LEÓN	C. MIRNA ESTELA SOLIS ARREDONDO.	203,908	0	0	203,908	190,975	100%	94%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-180/2005	2005/0799		0612006	AD-474-06	EDIFICACION DE FACHADA, AVE. FÉLIX U. GÓMEZ Y ARAMBERRI, MANZANA 09, LOTE 14 EN MONTERREY, NUEVO LEÓN	C. MIRNA ESTELA SOLIS ARREDONDO.	210,970	0	0	210,970	203,277	100%	96%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-180/2005	2005/0918	\$ 207,000	0610007	AD-449-06	RENDER DEL PROYECTO DE REGENERACIÓN Y RESTAURACIÓN DE FACHADAS DE INMUEBLES ALEDAÑOS AL CANAL SANTA LUCIA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN	ARO. RIGOBERTO ALMAGUER NAVA	71,875	0	0	71,875	71,875	100%	100%
MURO DE CONTENCION EN PAR VIAL Y VUELTA DERECHA	PEI-180/2005	2005/1152		0508012	AD-254-05	DISÑO 3D Y VISUALIZACIONES VIRTUALES DEL PASEO SANTA LUCÍA A UBICARSE EN MONTERREY, NUEVO LEÓN.	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	66,700	0	0	66,700	0	100%	0%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
VIALIDADES**

Información a Septiembre 2007

OBRA	AUTORIZADO TESORERÍA			CONTRATO	LICITACION	DESCRIPCION	EMPRESA	CONTRATADO				EJERCIDO	AVANCE	
	PEI	FOLIO	IMPORTE					ORIGINAL	CONVENIOS	AJUSTES DE COSTOS	TOTAL		FISICO	FINANC.
MURO DE CONTENCIÓN EN PAR VIAL Y VUELTA DERECHA	PEI-180/2005	2005/1152		0510084	AD-255-05	ESTUDIO GEOTÉCNICO Y DISEÑO DE PAVIMENTOS DE LA DESVIACIÓN POR LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA AVE. FELIX U. GOMEZ Y CANAL SANTA LUCIA EN MONTERREY, NUEVO	MORAR S.A. DE C.V.	74,750	0	0	74,750	74,750	100%	100%
MURO DE CONTENCIÓN EN PAR VIAL Y VUELTA DERECHA	PEI-180/2005	2005/1152		0512010	AD-245-05	ANTEPROYECTO PARA LOS LOCALES COMERCIALES Y RESTAURANTES UBICADOS AL MARGEN NORTE DEL CANAL SANTA LUCÍA ENTRE LAS CALLES DE HEROES DEL 47 Y RIVA	ORGANIZACIÓN DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO,	208,150	0	0	208,150	208,150	100%	100%
MURO DE CONTENCIÓN EN PAR VIAL Y VUELTA DERECHA	PEI-180/2005	2005/1152		0512011	AD-246-05	EVALUACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO SANTA LUCIA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN.	LIC. GUILLERMO LUIS CANDIA GARZA	198,950	0	0	198,950	198,950	100%	100%
MURO DE CONTENCIÓN EN PAR VIAL Y VUELTA DERECHA	PEI-180/2005	2005/1152		0512019	AD-260-05	ELABORACIÓN DE VIDEO VIRTUAL Y DESARROLLO TRIDIMENSIONAL DEL PROYECTO AMPLIACIÓN DE RÍO SANTA LUCIA HASTA EL LIMITE EN PARQUE FUNDIDORA INCLUYE	PSD NET S.A. DE C.V.	190,325	0	0	190,325	190,325	100%	100%
MURO DE CONTENCIÓN EN PAR VIAL Y VUELTA DERECHA	PEI-180/2005	2005/1152		0512031	AD-369-06	DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE PARA VIALIDAD PROVISIONAL DEL PROYECTO DE CANAL SANTA LUCIA FRENTE A CINTERMEX EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVE. FUNDIDORA, DIAGONAL	FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL U.A.N.L.	37,550	0	0	37,550	37,550	100%	100%
MURO DE CONTENCIÓN EN PAR VIAL Y VUELTA DERECHA	PEI-180/2005	2005/1152		0601031	AD-324-06	PROYECTO PARA LAS INSTALACIONES PROVISIONALES DE DRENAJE PLUVIAL, DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE, SISTEMA ELECTRICO, COMUNICACION Y GAS PARA EL PASEO	HERMEKANDA, CONSULTORES Y CONTRATISTAS,	143,146	0	0	143,146	143,146	100%	100%
MURO DE CONTENCIÓN EN PAR VIAL Y VUELTA DERECHA	PEI-180/2005	2005/1152		0601032	AD-325-06	INGENIERÍAS DE DETALLE PARA LAS INSTALACIONES DEFINITIVAS DE DRENAJE PLUVIAL, DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE, SISTEMA ELECTRICO, COMUNICACION Y GAS PARA EL PASEO	HERMEKANDA, CONSULTORES Y CONTRATISTAS,	77,079	0	0	77,079	77,079	100%	100%
MURO DE CONTENCIÓN EN PAR VIAL Y VUELTA DERECHA	PEI-180/2005	2005/1152		0603011	AD-361-06	DISEÑO DE PROYECTO ESTRUCTURAL DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DE EDIFICIO HABITACIONAL EN SANTA LUCIA, MONTERREY, NUEVO LEON	MORAR S.A. DE C.V.	197,500	0	0	197,500	197,500	100%	100%
MURO DE CONTENCIÓN EN PAR VIAL Y VUELTA DERECHA	PEI-180/2005	2005/1152		0603012	AD-362-06	MODIFICACIÓN DE PROYECTO ESTRUCTURAL DE PUENTE A DESNIVEL EN HEROES DEL 47 Y CANAL SANTA LUCÍA, MONTERREY, NUEVO LEON	MORAR S.A. DE C.V.	205,499	0	0	205,499	205,499	100%	100%
MURO DE CONTENCIÓN EN PAR VIAL Y VUELTA DERECHA	PEI-180/2005	2005/1152		0603013	AD-363-06	REVISIÓN DEL PROYECTO ESTRUCTURAL DE PUENTE A DESNIVEL EN PLATÓN SANCHEZ Y CANAL SANTA LUCÍA, MONTERREY, NUEVO LEÓN	MORAR S.A. DE C.V.	202,300	0	0	202,300	202,300	100%	100%
MURO DE CONTENCIÓN EN PAR VIAL Y VUELTA DERECHA	PEI-180/2005	2005/1152		0604008	AD-370-06	REVISIÓN HIDROLÓGICA E HIDRÁULICA DE UN ESTACIONAMIENTO DEL PROYECTO DEL PARQUE FUNDIDORA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN	FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL U.A.N.L.	55,000	0	0	55,000	0	100%	0%
MURO DE CONTENCIÓN EN PAR VIAL Y VUELTA DERECHA	PEI-180/2005	2005/1152		0605007	AD-368-06	APOYO DE SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE OBRA PARA LA REMODELACION EN EL PREDIO PEÑOLES DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN FUNDIDORA-PASAJE SANTA LUCÍA Y EL PAR VIAL	FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL U.A.N.L.	168,000	0	0	168,000	168,000	100%	100%
MURO DE CONTENCIÓN EN PAR VIAL Y VUELTA DERECHA	PEI-180/2005	2005/1152		0606023	AD-407-06	PROYECTO EJECUTIVO DE INGENIERÍAS ESPECIALES PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PLAZA ELEVADA Y PARQUE ENTRE SANTA LUCIA PLAZA 400 AÑOS Y LA EXPLANADA DE LOS HEROES EN LA	CORPORACION INTERAMERICANA DE	207,575	207,575	0	415,150	207,575	100%	50%
MURO DE CONTENCIÓN EN PAR VIAL Y VUELTA DERECHA	PEI-180/2005	2005/1152		0606024	AD-414-06	REDISEÑO URBANO ? ARQUITECTÓNICO DEL PASO DEPRIMIDO EN LA PLAZA DE INTEGRACIÓN MACROPLAZA - PLAZA 400 AÑOS EN MONTERREY, NUEVO LEÓN	CORPORACION INTERAMERICANA DE	102,350	0	0	102,350	102,350	100%	100%
MURO DE CONTENCIÓN EN PAR VIAL Y VUELTA DERECHA	PEI-180/2005	2005/1152		0606025	AD-415-06	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN LA PLAZA CORREOS EN EL CENTRO DE MONTERREY, NUEVO LEON	ING. VÍCTOR MANUEL LÓPEZ DONLUCAS	161,000	0	0	161,000	161,000	100%	100%
MURO DE CONTENCIÓN EN PAR VIAL Y VUELTA DERECHA	PEI-180/2005	2005/1152		0606027	AD-417-06	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN MANZANA 21 LOTE 57, MANZANA 24 LOTES 23, 24, 29, 70, MANZANA 30 LOTES 4, 5, 6, 39, 42, 75, MANZANA 32 LOTES 2, 35, 68 Y PREDIO PEÑOLES POR LAS	ING. VÍCTOR MANUEL LÓPEZ DONLUCAS	154,445	0	0	154,445	154,445	100%	100%
MURO DE CONTENCIÓN EN PAR VIAL Y VUELTA DERECHA	PEI-180/2005	2005/1152		0606028	AD-418-06	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN MANZANA 09 LOTES 1, 14, 15, 16, 20, 31, MANZANA 73 LOTE 1, MANZANA 79 LOTE 20a, MANZANA 80 LOTE 10, MANZANA 83 LOTES 22, 44, 48, 59,	ING. VÍCTOR MANUEL LÓPEZ DONLUCAS	208,955	0	0	208,955	208,955	100%	100%
MURO DE CONTENCIÓN EN PAR VIAL Y VUELTA DERECHA	PEI-180/2005	2005/1152		0606041	AD-479-06	SUPERVISIÓN PARA LA REMEDIACIÓN EN PREDIO PEÑOLES. PROYECTO INTEGRACIÓN FUNDIDORA ? SANTA LUCÍA Y PAR VIAL EN MONTERREY NUEVO LEON.	FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL U.A.N.L.	168,000	0	0	168,000	168,000	100%	100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
VIALIDADES**

Información a Septiembre 2007

OBRA	AUTORIZADO TESORERÍA			CONTRATO	LICITACION	DESCRIPCION	EMPRESA	CONTRATADO				EJERCIDO	AVANCE	
	PEI	FOLIO	IMPORTE					ORIGINAL	CONVENIOS	AJUSTES DE COSTOS	TOTAL		FISICO	FINANC.
MURO DE CONTENCIÓN EN PAR VIAL Y VUELTA DERECHA	PEI-180/2005	2005/1152		0608011	AD-412-06	ELABORACION DE MODIFICACIONES Y AGREGADOS AL DESARROLLO TRIDIMENSIONAL DEL PROYECTO ?AMPLIACION DE CANAL RÍO SANTA LUCIA, DESDE LA INTEGRACION DE LA	PSD NET S.A. DE C.V.	69,000	0	0	69,000	69,000	100%	100%
MURO DE CONTENCIÓN EN PAR VIAL Y VUELTA DERECHA	PEI-180/2005	2005/1152		0608013	AD-480-06	SUPERVISIÓN PARA LA REMEDIACIÓN EN PREDIO PEÑALES, PROYECTO INTEGRACIÓN FUNDIDORA ? SANTA LUCÍA Y PAR VIAL EN MONTERREY NUEVO LEON	FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL U.A.N.L.	168,000	0	0	168,000	168,000	100%	100%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-180/2005	2005/1152		0610016	AD-481-06	SUPERVISIÓN PARA LA REMEDIACIÓN EN PREDIO PEÑALES, PROYECTO INTEGRACIÓN FUNDIDORA ? SANTA LUCÍA Y PAR VIAL EN MONTERREY NUEVO LEON.	FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL U.A.N.L.	84,000	0	0	84,000	84,000	100%	100%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-180/2005	2005/1152		0611011	AD-459-06	ANÁLISIS HIDROLOGICO PARA EL PROYECTO SEMI DEPRIMIDO EN WASHINGTON ? ARAMBERRI EN MONTERREY NUEVO LEON	FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL U.A.N.L.	145,000	0	0	145,000	0	100%	0%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-180/2005	2005/1152		0612003	AD-471-06	MODIFICACION A RENDER DEL PROYECTO DE REGENERACION Y RESTAURACION DE FACHADAS DE INMUEBLES ALEDAÑOS AL CANAL SANTA LUCIA EN MONTERREY, NUEVO LEON.	ARQ. RIGOBERTO ALMAGUER NAVA	34,500	0	0	34,500	34,500	100%	100%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-180/2005	2005/1152		0701007	AD-487-07	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN AVE. FELIX U. GÓMEZ ENTRE ARAMBERRI Y WASHINGTON (ESTACION DE SERVICIO PEMEX) CENTRO, MONTERREY, NUEVO LEON	TOPOGRAFIA AVANZADA, S.A. DE C.V.	12,995	0	0	12,995	12,995	100%	100%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-180/2005	2005/1152		0701008	AD-488-07	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN LA CALLE HÉROES DEL 47 No. 233 SUR EN PASEO SANTA LUCIA, MONTERREY, NUEVO LEON.	TOPOGRAFIA AVANZADA, S.A. DE C.V.	20,355	0	0	20,355	20,355	100%	100%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-180/2005	2005/1152		0701009	AD-489-07	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN DIFERENTES PREDIOS UBICADOS EN EL ÁREA CONTIGUA AL CANAL SANTA LUCIA EN MONTERREY, NUEVO LEON.	TOPOGRAFIA AVANZADA, S.A. DE C.V.	121,095	0	0	121,095	121,095	100%	100%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-180/2005	2005/1152		0702003	AD-493-07	ELABORACION DE MODIFICACION Y AGREGADOS AL DESARROLLO TRIDIMENSIONAL PARA PRESENTACION DE PERSPECTIVAS DEL PROYECTO ?PAR VIAL FUNDIDORA? EN	PSD NET S.A. DE C.V.	35,650	0	0	35,650	0	100%	0%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-180/2005	2005/1152		0704018	AD-515-07	ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS DE 4 LOTES EN LA ESQUINA NOROESTE DEL CRUCE DE LA AVE. FELIX U. GÓMEZ Y CALLE TACUBA EN MONTERREY, NUEVO LEON.	TOPOGRAFIA AVANZADA, S.A. DE C.V.	34,270	0	0	34,270	34,270	100%	100%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-180/2005	2005/1152		0705018	AD-523-07	ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL CERRADO DE DRENAJE PLUVIAL SANTA LUCIA EN CALLE HÉROES DEL 47 Y AVE. FELIX U. GÓMEZ EN MONTERREY EN MONTERREY,	TOPOGRAFIA AVANZADA, S.A. DE C.V.	14,260	0	0	14,260	14,260	100%	100%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-180/2005	2005/1152		0705019	AD-524-07	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN LA MANZANA ENTRE LAS CALLES DIEGO DE MONTEMAYOR, FRANCISCO JAVIER MINA, VICENTE RIVA PALACIO Y JUAN IGNACIO RAMON EN MONTERREY	TOPOGRAFIA AVANZADA, S.A. DE C.V.	19,895	0	0	19,895	19,895	100%	100%
SEÑALAMIENTO EN PUENTE HÉROES DEL 47	PEI-180/2005	2005/1152		0708001	AD-532-07	ESTUDIO DE IMPACTO Y FACTIBILIDAD VIAL, PASO A DESNIVEL AVE. FELIX U. GÓMEZ WASHINGTON ? CANAL SANTA LUCIA ? ARAMBERRI EN MONTERREY NUEVO LEON	FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL U.A.N.L.	85,500	0	0	85,500	85,500	100%	100%
SEÑALAMIENTO EN PUENTE HÉROES DEL 47	PEI-180/2005	2005/1152		0709004	AD-538-07	PRODUCCIÓN DE VIDEO ?PASEO SANTA LUCIA? DURACIÓN DE 5 ? 6 MINUTOS EN MONTERREY, NUEVO LEON.	LIC. RAMIRO ALEJANDRO GARZA ESCAMILLA	212,750	0	0	212,750		100%	0%
SEÑALAMIENTO EN PUENTE HÉROES DEL 47	PEI-208/2006	2006/1174	\$ 400,000	0706005	AD-528-07	SEÑALAMIENTO VERTICAL BAJO Y SEMAFORIZACION PARA DESVIACIONES, PASO A DESNIVEL EN LA CALLE HÉROES DEL 47 ENTRE WASHINGTON Y TACUBA EN MONTERREY, NUEVO LEON	SEMEX, S.A.	103,268	0	0	103,268	103,268	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-208/2006	2006/1177	\$ 5,800,000	REF-556-07	REF-556-07	SUMINISTRO E INSTALACION DE LONAS DE VINIL Y BASTIDORES METALICOS ALUSIVOS EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PASEO SANTA LUCIA	SEMEX, S.A.	117,011	0	0	117,011	117,011	100%	100%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-210/2006	2006/1183		0703023	AD-508-07	IMPACTO AMBIENTAL PASO A DESNIVEL FELIX GÓMEZ EN MONTERREY NUEVO LEON	CENTRO DE CAPACITACION Y ASESORIA	115,000	0	0	115,000	115,000	100%	100%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-210/2006	2006/1183		0703024	AD-509-07	RENTABILIDAD SOCIAL E IMPACTO ECONOMICO PASO A DESNIVEL FELIX U. GÓMEZ EN MONTERREY, NUEVO LEON	SERVICIOS INTEGRALES SUMA DEL NORTE, S.A.	195,500	0	0	195,500	195,500	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-210/2006	2006/1197	\$ 2,350,000	REF-613-07	REF-613-07	ESTUDIO PARA CARACTERIZACION Y COMPARACION DE AGUAS DENTRO DEL CANAL	ALVARO LORENZO VITA GARZA	29,900	0	0	29,900	29,900	100%	100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
VIALIDADES**

Información a Septiembre 2007

OBRA	AUTORIZADO TESORERÍA			CONTRATO	LICITACION	DESCRIPCION	EMPRESA	CONTRATADO				EJERCIDO	AVANCE	
	PEI	FOLIO	IMPORTE					ORIGINAL	CONVENIOS	AJUSTES DE COSTOS	TOTAL		FISICO	FINANC.
MURO DE CONTENCIÓN EN PAR VIAL Y VUELTA DERECHA	PEI-345/2005	2005/0846		0508031	AD-046-05	IMPRESIÓN, MONTAJE Y PLASTIFICADO DE PLANOS, IMÁGENES Y PERSPECTIVAS PARA EL PROYECTO DE ?INTEGRACION URBANÍSTICA MACROPLAZA?PASEO SANTA LUCIA? EN	PSD NET S.A. DE C.V.	18,400	0	0	18,400	18,400	100%	100%
MURO DE CONTENCIÓN EN PAR VIAL Y VUELTA DERECHA	PEI-345/2005	2005/0846		0508037	AD-094-05	ANÁLISIS OPERACIONAL DE LA INTEGRACIÓN MACROPLAZA ?FUNDIDORA EN MONTERREY, NUEVO LEON	FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL U.A.N.L.	181,000	0	0	181,000	181,000	100%	100%
MURO DE CONTENCIÓN EN PAR VIAL Y VUELTA DERECHA	PEI-345/2005	2005/0846		0508061	AD-184-05	ESTUDIO DE CONDICIONES FÍSICAS ACTUALES QUE GUARDAN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DOBLES ?T? Y ?U? INVERTIDAS QUE CONFORMAN LA CUBIERTA DEL TECHO DE LAS CALLES	FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL U.A.N.L.	138,000	0	0	138,000	138,000	100%	100%
MURO DE CONTENCIÓN EN PAR VIAL Y VUELTA DERECHA	PEI-345/2005	2005/0846		0508062	AD-185-05	ESTUDIO GEOTÉCNICO EN EL SITIO DONDE SE PROYECTA UNA SERIE DE EDIFICIOS DE UN NIVEL, 5 NIVELES Y 10 NIVELES EN TERRENOS DEL PARQUE FUNDIDORA, MONTERREY, NUEVO	FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL U.A.N.L.	175,000	0	0	175,000	175,000	100%	100%
MURO DE CONTENCIÓN EN PAR VIAL Y VUELTA DERECHA	PEI-345/2005	2005/0846		0508064	AD-187-05	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN EL SITIO DONDE SE PROYECTA COLOCAR UNAS GRADAS DENTRO DEL PARQUE FUNDIDORA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN FUNDIDORA	FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL U.A.N.L.	175,000	0	0	175,000	175,000	100%	100%
MURO DE CONTENCIÓN EN PAR VIAL Y VUELTA DERECHA	PEI-345/2005	2005/0846		0511071	AD-236-05	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y ALTIMÉTRICO DEL TRAMO DE LA AVE. CONSTITUCIÓN Y SU CALLE LATERAL DEL LADO NORTE A LA ALTURA DE LA CLÍNICA No. 2 DEL IMSS Y LA ESC. MIGUEL F.	DELTA ESTRUCTURAS Y PROYECTOS, S.A.	186,990	0	0	186,990	186,990	100%	100%
MURO DE CONTENCIÓN EN PAR VIAL Y VUELTA DERECHA	PEI-345/2005	2005/0846		0602004	AD-279-06	ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO PAISAJÍSTICO PARA EL ESPACIO URBANO DE INTEGRACION DEL CANAL SANTA LUCIA, PLAZA 400 AÑOS, CON LA EXPLANADA DE LOS HEROES EN LA	CORPORACION INTERAMERICANA DE	166,750	0	0	166,750	166,750	100%	100%
MURO DE CONTENCIÓN EN PAR VIAL Y VUELTA DERECHA	PEI-345/2005	2005/0846		0602005	AD-280-06	PROYECTO EJECUTIVO ARQUITECTÓNICO PAISAJÍSTICO PARA LA INTEGRACION MACROPLAZA - CANAL SANTA LUCIA, MONTERREY, N.L.	CORPORACION INTERAMERICANA DE	209,300	0	0	209,300	209,300	100%	100%
MURO DE CONTENCIÓN EN PAR VIAL Y VUELTA DERECHA	PEI-345/2005	2005/0846		0602006	AD-281-06	PROYECTO EJECUTIVO DE INGENIERÍAS ESPECIALES PARA LA INTEGRACIÓN MACROPLAZA ? CANAL SANTA LUCÍA, MONTERREY, NUEVO LEON FUNDIDORA	CORPORACION INTERAMERICANA DE	211,600	0	0	211,600	211,600	100%	100%
MURO DE CONTENCIÓN EN PAR VIAL Y VUELTA DERECHA	PEI-345/2005	2005/0846		0606021	AD-404-06	DICTAMEN TÉCNICO NECESARIO A EFECTO DE LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE AFECTACIÓN DE INMUEBLES POR LA REALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA, LA CUAL	ELPER INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	207,000	0	0	207,000	207,000	100%	100%
MURO DE CONTENCIÓN EN PAR VIAL Y VUELTA DERECHA	PEI-345/2005	2005/0846		0606022	AD-406-06	PROYECTO EJECUTIVO ARQUITECTÓNICO PAISAJÍSTICO PARA LA INTEGRACIÓN PLAZA ELEVADA Y PARQUE ENTRE SANTA LUCIA PLAZA 400 AÑOS Y LA EXPLANADA DE LOS HEROES EN LA	CORPORACION INTERAMERICANA DE	209,875	209,875	0	419,750	209,875	100%	50%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-345/2005	2005/0846		0611007	AD-457-06	ESTUDIO PARA DETERMINAR EL COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD EN DOS MUESTRAS DE MATERIAL DE BANCO LOCALIZADOS UNO EN MUNICIPIO DE MINA Y OTRO EN	FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL U.A.N.L.	30,000	0	0	30,000	30,000	100%	100%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-386/2006	2006/1199		0703027	AD-510-07	DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN PARCIAL DE FINCAS, AVENIDA FÉLIX U. GÓMEZ No. 210 Y 260 MANZANA 122 LOTE 14 Y MANZANA 123 LOTE 15, MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MARSAL,	140,684	0	0	140,684	137,967	100%	98%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	PEI-386/2006	2006/1199		0704022	AD-516-07	DEMOLICIÓN, ADECUACIÓN Y LIMPIEZA, MANZANA 122, LOTE 01, AVE. FÉLIX U. GÓMEZ Y RUPERTO MARTÍNEZ EN MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCTORA CONDESA DEL NORTE, S.A. DE	200,341	0	0	200,341	200,341	100%	100%
TOTAL ADJUDICACION DIRECTA			\$ 8,757,000					13,241,909	443,311	0	13,685,220	12,198,775	100%	89%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
VIALIDADES**

Información a Septiembre 2007

OBRA	AUTORIZADO TESORERÍA			CONTRATO	LICITACION	DESCRIPCION	EMPRESA	CONTRATADO				EJERCIDO	AVANCE	
	PEI	FOLIO	IMPORTE					ORIGINAL	CONVENIOS	AJUSTES DE COSTOS	TOTAL		FISICO	FINANC.

AFECTACIONES EN PATRIMONIO DE EMPRESAS DE SERVICIOS

INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0437		REF-152-05	REF-152-05	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PROY. AMPL. PASEO SANTA LUCIA TRAMO PLATON SANCHEZ A FELIX U. GOMEZ	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	92,975	0	0	92,975	92,975	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0437		REF-204-05	REF-204-05	REUBICACION DE FIBRA OPTICA, PASEO SANTA LUCIA	INDUSTRIAL SFORZA, S.A. DE C.V.	1,225,149	0	0	1,225,149	1,225,149	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0799		REF-164-05	REF-164-05	REUBICACION DE LINEAS DE TELECOMUNICACIONES PROYECTO PASEO SANTA LUCIA CALLE DOMINGO GALLOSO	TELEVISION INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	3,605,710	0	0	3,605,710	3,605,710	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0799		REF-178-05	REF-178-05	REUBICACION DE FIBRA OPTICA PROYECTO SANTA LUCIA	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	748,487	0	0	748,487	748,487	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0799		REF-211-05	REF-211-05	REUBICACION DE FIBRA OPTICA EN EL PROYECTO SANTA LUCIA (AV. FELIX U. GOMEZ)	COMPANIA PASTRANA S.A. DE C.V.	1,223,587	0	0	1,223,587	1,223,587	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0799		REF-261-05	REF-261-05	REUBICACION DE FIBRA OPTICA EN EL PROYECTO PASEO SANTA LUCIA	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	985,247	0	0	985,247	985,246	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0799		REF-262-05	REF-262-05	REUBICACION DE FIBRA OPTICA EN LA CALLE GRAL. NEGRETE, PASEO SANTA LUCIA	GEOSOFT SOLUTIONS S.A. DE C.V.	810,523	0	0	810,523	810,523	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0799		REF-263-05	REF-263-05	REUBICACION DE FIBRA OPTICA EN EL PROYECTO SANTA LUCIA	INDUSTRIAL SFORZA, S.A. DE C.V.	790,595	0	0	790,595	790,595	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0799		REF-264-05	REF-264-05	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LA OBRA PASEO SANTA LUCIA EN AV. FELIX U. GOMEZ ENTRE WASHINGTON Y ARAMBERRI	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	159,470	0	0	159,470	159,470	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0799		REF-268-05	REF-268-05	MODIFICACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA PASEO SANTA LUCIA TRAMO FEIX U. GOMEZ	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,347,449	0	0	1,347,449	1,347,449	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0799		REF-287-06	REF-287-06	INTERCALAR POSTES DE MADERA DE 40 PIES EN LINEA VIVA AV. REVOLUCION PASEO SANTA LUCIA	IBERDROLA ENERGIA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	73,488	0	0	73,488	73,488	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0799		REF-300-06	REF-300-06	REUBICACION DE FIBRA OPTICA PASEO SANTA LUCIA TRAMO PAR-VIAL FUNDIDORA DIAGONAL AZARCO	TELEVISION INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	2,952,270	0	0	2,952,270	2,952,270	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0799		REF-303-06	REF-303-06	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA TRAMO AV. FELIX U. GOMEZ ENTRE F. ANTILLON Y ARAMBERRI	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	58,959	0	0	58,959	58,959	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0799		REF-360-06	REF-360-06	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PASEO SANTA LUCIA DE AV. F.U. GOMEZ ENTRE R. MARTINEZ Y GRAL. NEGRETE	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	84,249	0	0	84,249	84,249	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0799		REF-364-06	REF-364-06	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AV. F.U. GOMEZ ENTRE GRAL. NEGRETE Y ARAMBERRI	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	47,844	0	0	47,844	47,844	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0799		REF-398-06	REF-398-06	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LA OBRA PASEO SANTA LUCIA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	100,580	0	0	100,580	100,580	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0799		REF-399-06	REF-399-06	REUBICACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA CALLE RIVA PALACIO CRUZ CON PLATON SANCHEZ	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	1,374	0	0	1,374	1,374	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0799		REF-404-06	REF-404-06	REUBICACION DE TUBERIA PASEO SANTA LUCIA TRAMO PAR - VIAL FUNDIDORA DIAGONAL AZARCO	COMPANIA MEXICANA DE GAS, S.A. DE C.V.	1,944,650	0	0	1,944,650	1,944,650	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0799		REF-405-06	REF-405-06	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PASEO SANTA LUCIA TRAMO DE CALLE ZUAZUA ENTRE J.I. RAMON Y 15 DE MAYO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	91,774	0	0	91,774	91,774	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0799		REF-406-06	REF-406-06	REUBICACION DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA PRESION PASEO SANTA LUCIA FUNDIDORA - HOLIDAY INN	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	521,045	0	0	521,045	521,045	100%	100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
VIALIDADES**

Información a Septiembre 2007

OBRA	AUTORIZADO TESORERÍA			CONTRATO	LICITACION	DESCRIPCION	EMPRESA	CONTRATADO				EJERCIDO	AVANCE	
	PEI	FOLIO	IMPORTE					ORIGINAL	CONVENIOS	AJUSTES DE COSTOS	TOTAL		FISICO	FINANC.
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0799		REF-408-06	REF-408-06	REUBICACION DE FIBRA OPTICA TRAMO DE AV. F. U. GOMEZ Y DIAGONAL AZARCO 1a. Y 2a. ETAPA SANTA LUCIA	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	3,844,310	0	0	3,844,310	3,844,310	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0799		REF-409-06	REF-409-06	REUBICACION DE LINEAS DE TELECOMUNICACIONES PASEO SANTA LUCIA TRAMO PAR VIAL - FUNDIDORA AZARCO 2a. ETAPA	TELEVISION INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	3,695,821	0	0	3,695,821	3,695,821	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0799		REF-410-06	REF-410-06	REUBICACION DE LINEAS DE TELECOMUNICACIONES PASEO SANTA LUCIA TRAMO DE AV. F. U. GOMEZ 2a. ETAPA	TELEVISION INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	5,434,827	0	0	5,434,827	5,434,827	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0799		REF-411-06	REF-411-06	RELOCALIZACION DE TUBERIA DE 6" DIAMETRO DE NITRODUCTO PASEO SANTA LUCIA TRAMO DIAGONAL AZARCO 2a. ETAPA	PRAXAIR MEXICO, S.A. DE C.V.	5,444,921	0	0	5,444,921	5,444,921	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0799		REF-417-06	REF-417-06	REUBICACION DE INFRAESTRUCTURA EN ALTA PRESION PASEO SANTA LUCIA TRAMO DE F. U. GOMEZ ENTRE ARAMBERRI Y TACUBA	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	1,537,421	0	0	1,537,421	1,537,421	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0799		REF-440-06	REF-440-06	REUBICACION DE FIBRA OPTICA EN LA OBRA DENOMINADA PASEO SANTA LUCIA EN EL TRAMO CALLE PLATON SANCHEZ 1a. ETAPA	AXTEL, S.A. DE C.V.	1,273,772	0	0	1,273,772	1,273,772	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0799		REF-441-06	REF-441-06	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LA OBRA PASEO SANTA LUCIA TRAMO DE F. U. GOMEZ ENTRE LAS CALLES M. NEGRETE Y ARAMBERRI	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	96,477	0	0	96,477	96,477	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0799		REF-442-06	REF-442-06	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LA OBRA PASEO SANTA LUCIA TRAMO CALLE ZUAZUA ENTRE J.I. RAMON Y 5 DE MAYO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	107,803	0	0	107,803	107,803	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0799		REF-443-06	REF-443-06	REUBICACION DE FIBRA OPTICA EN LA OBRA EN LA OBRA PASEO SANTA LUCIA TRAMO PAR - VIAL FUNDIDORA DIAGONAL AZARCO	MORAL RENTAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	2,382,982	0	0	2,382,982	2,382,982	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0799		REF-444-06	REF-444-06	REUBICACION DE FIBRA OPTICA EN LA OBRA PASEO SANTA LUCIA TRAMO VIAL FUNDIDORA DIAGONAL AZARCO 2a. ETAPA	MORAL RENTAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	1,699,378	0	0	1,699,378	1,699,378	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0799		REF-448-06	REF-448-06	REUBICACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA OBRA PASO SANTA LUCIA TRAMO PRIV. ANDADOR D. GAYOSO - RIVA PALACIO Y CALLE D. GALLOSO	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	17,312	0	0	17,312	17,312	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0799		REF-473-06	REF-473-06	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PASEO SANTA LUCIA CALLE ZUAZUA ENTRE 5 DE MAYO A JUAN I. RAMON	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,037,425	0	0	1,037,425	1,037,425	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0799		REF-474-06	REF-474-06	REUBICACION DE TUBO DE ACERO PASEO SANTA LUCIA EN AV. FUNDIDORA Y ADOLFO PRIETO	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	42,236	0	0	42,236	42,236	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0799		REF-498-06	REF-498-06	RELOCALIZACION DE TUBERIA DE 6" DE DIAMETRO NITRODUCTO PTE. EN AV. FUNDIDORA	PRAXAIR MEXICO, S.A. DE C.V.	4,204,009	0	0	4,204,009	4,204,009	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0799		REF-499-06	REF-499-06	REUBICACION DE FIBRA OPTICA TRAMO CALLE PLATON SANCHEZ Y AV. FELIX U. GOMEZ 1a. Y 2a. ETAPA	INDUSTRIAL SFORZA, S.A. DE C.V.	674,211	0	0	674,211	674,211	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0799		REF-510-06	REF-510-06	REUBICACION DE TUBO DE ACERO DE 6" PASEO SANTA LUCIA TRAMO DIAGONAL AZARCO 2a. ETAPA AV. REVOLUCION Y AV. CONSTITUCION	COMPAÑIA MEXICANA DE GAS, S.A. DE C.V.	2,026,028	0	0	2,026,028	2,026,028	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0799		REF-528-06	REF-528-06	REUBICACION DE INFRAESTRUCTURA CALLE RIVA PALACIO CON PLATON SANCHEZ Y TACUBA CON FLORENCIO ANTILLON PASEO SANTA LUCIA	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	19,144	0	0	19,144	19,144	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0799		REF-529-06	REF-529-06	REUBICACION DE INFRAESTRUCTURA TRAMO PLATON SANCHEZ ENTRE RIVA PALACIO Y DOMINGO GAYOSO PASEO SANTA LUCIA	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	30,997	0	0	30,997	30,997	100%	100%
REUBICACIÓN LINEAS FIBRA OPTICA D. ASARCO	PEI-180/2005	2005/0799		REF-561-07	REF-561-07	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE GASODUCTO DE 6" DE DIAMETRO EN EL PASEO SANTA LUCIA	COMPAÑIA MEXICANA DE GAS, S.A. DE C.V.	456,680	0	0	456,680	456,680	100%	100%
LINEA DE GAS NATURAL	PEI-180/2005	2005/0799		REF-606-07	REF-606-07	DESPLAZAMIENTOS DE TUBERIA DE RED DE GAS PROYECTO SANTA LUCIA	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	391,452	0	0	391,452	391,452	100%	100%
LINEA DE GAS NATURAL	PEI-180/2005	2005/0799		REF-607-07	REF-607-07	DESPLAZAMIENTOS DE TUBERIA DE RED DE GAS PROYECTO SANTA LUCIA	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	81,497	0	0	81,497	81,497	100%	100%
LINEA DE GAS NATURAL	PEI-180/2005	2005/0799		REF-608-07	REF-608-07	REUBICACION DE FIBRA OPTICA EN CALLE JUAN I. RAMON A AV. FELIX U. GOMEZ	TELEVISION INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	4,063,244	0	0	4,063,244	4,063,244	100%	100%
LINEA DE GAS NATURAL	PEI-180/2005	2005/0799		REF-609-07	REF-609-07	REUBICACION DE INFRAESTRUCTURA TRAMO JUAN I. RAMON A FELIX U. GOMEZ PASEO SANTA LUCIA	SERVICIOS ALESTRA S.A. DE C.V.	1,387,943	0	0	1,387,943	1,387,943	100%	100%
LINEA DE GAS NATURAL	PEI-180/2005	2005/0799		REF-610-07	REF-610-07	MODIFICACION DE RUTA TRAMO DIAGONAL AZARCO Y FUNDIDORA PASEO SANTA LUCIA	METRO NET, S.A. DE C.V.	342,240	0	0	342,240	342,240	100%	100%
LINEA DE GAS NATURAL	PEI-180/2005	2005/0799		REF-611-07	REF-611-07	REUBICACION DE INFRAESTRUCTURA TRAMO AV. FELIX U. GOMEZ Y DIAGONAL AZARCO SANTA LUCIA	ALESTRA S. DE R.L. DE C.V.	1,591,500	0	0	1,591,500	1,591,500	100%	100%
LINEA DE GAS NATURAL	PEI-180/2005	2005/0799		REF-612-07	REF-612-07	REUBICACION DE FIBRA OPTICA TRAMO FELIX U. GOMEZ Y WASHINGTON PASEO SANTA LUCIA	METRO NET, S.A. DE C.V.	1,725,636	0	0	1,725,636	1,725,636	100%	100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**

VIALIDADES

Información a Septiembre 2007

OBRA	AUTORIZADO TESORERÍA			CONTRATO	LICITACION	DESCRIPCION	EMPRESA	CONTRATADO				EJERCIDO	AVANCE	
	PEI	FOLIO	IMPORTE					ORIGINAL	CONVENIOS	AJUSTES DE COSTOS	TOTAL		FISICO	FINANC.
LINEA DE GAS NATURAL	PEI-180/2005	2005/0799		REF-617-07	REF-617-07	MODIFICACION DE TUBERIA DE ACERO CALLE FLORENCIO ANTILLON Y AV. FELIX U. GOMEZ	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	39,868	0	0	39,868	39,868	100%	100%
LINEA DE GAS NATURAL	PEI-180/2005	2005/0799		REF-652-07	REF-652-07	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (APORTACION) PASEO SANTA LUCIA EN SU TRAMO CALLE GONZALEZ ORTEGA ENTRE PLATON SANCHEZ Y DIEGO DE MONTEMAYOR	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	17,248	0	0	17,248	17,248	100%	100%
LINEA DE GAS NATURAL	PEI-180/2005	2005/0799		REF-655-07	REF-655-07	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR APORTACION EN PASEO SANTA LUCIA TRAMO DR. COSS Y FELIX U. GOMEZ	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	240,096	0	0	240,096	240,096	100%	100%
LINEA DE GAS NATURAL	PEI-180/2005	2005/0799		REF-656-07	REF-656-07	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA POR APORTACION PASO SANTA LUCIA TRAMO PAR VIAL FELIX U. GOMEZ Y REVOLUCION	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	115,325	0	0	115,325	115,325	100%	100%
LINEA DE GAS NATURAL	PEI-180/2005	2005/0799		REF-678-07	REF-678-07	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PASEO SANTA LUCIA TRAMO WASHINGTON ENTRE HEROES DEL 47 Y F.U. GOMEZ	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	68,175	0	0	68,175	68,175	100%	100%
REUBICACIÓN LÍNEAS FIBRA OPTICA D. ASARCO	PEI-210/2006	2006/1181	\$ 1,700,000	REF-545-07	REF-545-07	REUBICACION DE FIBRA OPTICA EN LA OBRA PASEO SANTA LUCIA TRAMO AV. FELIX U. GOMEZ 2da. ETAPA	AXTEL, S.A. DE C.V.	1,540,598	0	0	1,540,598	1,540,598	100%	100%
LINEA DE GAS NATURAL	PEI-386/2006	2006/1205	\$ 5,603,500	REF-585-07	REF-585-07	INSTALACION DE GASODUCTOS DE 6" Y 2" DE DIAMETRO PROYECTO SANTA LUCIA	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	5,603,334	0	0	5,603,334	5,603,334	100%	100%
TOTAL AFECTACIONES EN PATRIMONIO DE EMPRESAS DE			\$ 7,303,500					68,099,332	0	0	68,099,332	68,099,332	100%	100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
VIALIDADES**

Información a Septiembre 2007

OBRA	AUTORIZADO TESORERÍA			CONTRATO	LICITACION	DESCRIPCION	EMPRESA	CONTRATADO				EJERCIDO	AVANCE	
	PEI	FOLIO	IMPORTE					ORIGINAL	CONVENIOS	AJUSTES DE COSTOS	TOTAL		FISICO	FINANC.

GASTOS INDIRECTOS

INDIRECTOS	PEI-021/2006	2006/0160		REF-342-06	REF-342-06	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES MARZO 2006	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	556,075	0	0	556,075	556,075	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-021/2006	2006/0160		REF-343-06	REF-343-06	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2006	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	274,850	0	0	274,850	274,850	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-021/2006	2006/0160		REF-344-06	REF-344-06	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2006	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	185,050	0	0	185,050	185,050	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-021/2006	2006/0160		REF-367-06	REF-367-06	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2006	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	40,250	0	0	40,250	40,250	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-021/2006	2006/0160		REF-370-06	REF-370-06	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2006	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	40,250	0	0	40,250	40,250	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-021/2006	2006/0160		REF-371-06	REF-371-06	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES ABRIL 2006	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	529,625	0	0	529,625	529,625	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-021/2006	2006/0160		REF-372-06	REF-372-06	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2006	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	274,850	0	0	274,850	274,850	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-021/2006	2006/0160		REF-373-06	REF-373-06	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2006	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	300,150	0	0	300,150	300,150	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-021/2006	2006/0160		REF-374-06	REF-374-06	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2006	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	185,050	0	0	185,050	185,050	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-021/2006	2006/0160		REF-375-06	REF-375-06	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2006	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	230,000	0	0	230,000	230,000	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-021/2006	2006/0160		REF-376-06	REF-376-06	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2006	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	67,850	0	0	67,850	67,850	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-021/2006	2006/0160		REF-382-06	REF-382-06	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2006	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	294,400	0	0	294,400	294,400	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-021/2006	2006/0160		REF-383-06	REF-383-06	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2006	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	57,500	0	0	57,500	57,500	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-021/2006	2006/0160		REF-384-06	REF-384-06	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2006	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	543,425	0	0	543,425	543,425	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-021/2006	2006/0160	\$ 8,400,000	REF-385-06	REF-385-06	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES MAYO 2006	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	350,750	0	0	350,750	350,750	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-021/2006	2006/0160		REF-386-06	REF-386-06	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2006	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	225,300	0	0	225,300	225,300	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-021/2006	2006/0160		REF-388-06	REF-388-06	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2006	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	79,943	0	0	79,943	79,943	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-021/2006	2006/0160		REF-391-06	REF-391-06	HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2006	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	195,000	0	0	195,000	195,000	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-021/2006	2006/0160		REF-392-06	REF-392-06	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2006	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	543,425	0	0	543,425	543,425	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-021/2006	2006/0160		REF-393-06	REF-393-06	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2006	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	350,750	0	0	350,750	350,750	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-021/2006	2006/0160		REF-394-06	REF-394-06	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2006	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	225,300	0	0	225,300	225,300	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-021/2006	2006/0160		REF-395-06	REF-395-06	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2006	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	172,500	0	0	172,500	172,500	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-021/2006	2006/0160		REF-396-06	REF-396-06	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2006	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	328,343	0	0	328,343	328,343	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-021/2006	2006/0160		REF-403-06	REF-403-06	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Y JUNIO 2006	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	25,875	0	0	25,875	25,875	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-021/2006	2006/0160		REF-439-06	REF-439-06	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2007	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	71,300	0	0	71,300	71,300	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-021/2006	2006/0160		REF-451-06	REF-451-06	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2006	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	323,748	0	0	323,748	323,748	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-021/2006	2006/0160		REF-457-06	REF-457-06	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2006	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	28,750	0	0	28,750	28,750	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-021/2006	2006/0160		REF-465-06	REF-465-06	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2006	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	463,500	0	0	463,500	463,500	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-021/2006	2006/0160		REF-481-06	REF-481-06	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2006	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	34,500	0	0	34,500	34,500	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-149/2007	2007/0339		REF-662-07	REF-662-07	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2007	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	521,675	0	0	521,675	521,675	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-149/2007	2007/0339		REF-663-07	REF-663-07	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2007	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	322,575	0	0	322,575	322,575	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-149/2007	2007/0339		REF-664-07	REF-664-07	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2007	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	296,125	0	0	296,125	296,125	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-149/2007	2007/0339		REF-665-07	REF-665-07	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2007	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	202,998	0	0	202,998	202,998	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-149/2007	2007/0339		REF-666-07	REF-666-07	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES AGOSTO 2007	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	232,818	0	0	232,818	232,818	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-149/2007	2007/0339		REF-675-07	REF-675-07	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	PROMOTORA MALSA, S.A. DE C.V.	20,000	0	0	20,000	20,000	100%	100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
VIALIDADES**

Información a Septiembre 2007

OBRA	AUTORIZADO TESORERÍA			CONTRATO	LICITACION	DESCRIPCION	EMPRESA	CONTRATADO				EJERCIDO	AVANCE	
	PEI	FOLIO	IMPORTE					ORIGINAL	CONVENIOS	AJUSTES DE COSTOS	TOTAL		FISICO	FINANC.
INDIRECTOS	PEI-149/2007	2007/0339	\$ 2,200,000	REF-680-07	REF-680-07	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2007	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	521,675			521,675	521,675	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-149/2007	2007/0339		REF-681-07	REF-681-07	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2007	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	322,575			322,575	322,575	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-149/2007	2007/0339		REF-682-07	REF-682-07	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2007	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	296,125			296,125	296,125	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-149/2007	2007/0339		REF-683-07	REF-683-07	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2007	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	202,998			202,998	202,998	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-149/2007	2007/0339		REF-684-07	REF-684-07	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2007	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	266,168			266,168	266,168	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-149/2007	2007/0339		REF-685-07	REF-685-07	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2007	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	32,000			32,000	32,000	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-149/2007	2007/0339		REF-686-07	REF-686-07	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2007	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	119,600			119,600	119,600	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-149/2007	2007/0339		REF-687-07	REF-687-07	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2007	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	46,000			46,000	46,000	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0437		REF-690-07	REF-690-07	PLACA PARA INAUGURACION DE CANAL	RAFAEL ENRIQUE TAMEZ CAVAZOS	12,500			12,500	12,500	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0437		REF-691-07	REF-691-07	PLACA PARA INAUGURACION DE CANAL	RAFAEL ENRIQUE TAMEZ CAVAZOS	16,250			16,250	16,250	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0438	REF-159-05	REF-159-05	APORACION DE RECURSOS PARA LA OPRACION DEL FIDEICOMISO	FIDEICOMISO PROMOTOR DEL DESARROLLO	300,000	0	0	300,000	300,000	100%	100%	
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0438	REF-199-05	REF-199-05	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASTOS INDIRECTOS	PROMOTORA MALSA, S.A. DE C.V.	25,000	0	0	25,000	25,000	100%	100%	
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0438	REF-207-05	REF-207-05	HONORARIOS CORRESPONDIENTES A AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2005	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	207,575	0	0	207,575	207,575	100%	100%	
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0438	REF-221-05	REF-221-05	HONORARIOS CORRESPONDEINTES AL MES DE OCTUBRE 2005	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	183,900	0	0	183,900	183,900	100%	100%	
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0438	REF-222-05	REF-222-05	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2005	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	223,100	0	0	223,100	223,100	100%	100%	
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0438	REF-230-05	REF-230-05	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2005	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	46,000	0	0	46,000	46,000	100%	100%	
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0438	REF-243-05	REF-243-05	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2005	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	200,000	0	0	200,000	200,000	100%	100%	
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0438	REF-253-05	REF-253-05	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2005	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	200,000	0	0	200,000	200,000	100%	100%	
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0438	REF-254-05	REF-254-05	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2005	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	13,800	0	0	13,800	13,800	100%	100%	
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0438	REF-283-06	REF-283-06	HONORARIOS CORRESPONDIENTES MES ENERO 2006	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	177,100	0	0	177,100	177,100	100%	100%	
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0438	REF-308-06	REF-308-06	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2006	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	194,943	0	0	194,943	194,943	100%	100%	
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0438	REF-341-06	REF-341-06	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2006	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	218,500	0	0	218,500	218,500	100%	100%	
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0438	REF-369-06	REF-369-06	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2006	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	179,400	0	0	179,400	179,400	100%	100%	
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0438	REF-379-06	REF-379-06	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2006	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	103,500	0	0	103,500	103,500	100%	100%	
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0438	REF-380-06	REF-380-06	HONORARIOS CORRESPONDEINTES AL MES DE MAYO DE 2006	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	115,000	0	0	115,000	115,000	100%	100%	
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0438	REF-381-06	REF-381-06	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2006	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	11,500	0	0	11,500	11,500	100%	100%	
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0441	REF-269-05	REF-269-05	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	PROMOTORA MALSA, S.A. DE C.V.	25,000	0	0	25,000	25,000	100%	100%	
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0441	REF-291-06	REF-291-06	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASTOS INDIRECTOS	PROMOTORA MALSA, S.A. DE C.V.	25,000	0	0	25,000	25,000	100%	100%	
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0441	REF-317-06	REF-317-06	SEÑALIZACION DE OBRAS EN PROCESO	GRAPHICSIGN, S.A. DE C.V.	11,246	0	0	11,246	11,246	100%	100%	
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0441	REF-318-06	REF-318-06	SEÑALIZACION DE OBRAS EN PROCESO	GRAPHICSIGN, S.A. DE C.V.	20,516	0	0	20,516	20,516	100%	100%	
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0441	REF-319-06	REF-319-06	SEÑALIZACION DE OBRAS	GRAPHICSIGN, S.A. DE C.V.	20,516	0	0	20,516	20,516	100%	100%	
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0441	REF-320-06	REF-320-06	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASTOS INDIRECTOS)	PROMOTORA MALSA, S.A. DE C.V.	25,000	0	0	25,000	25,000	100%	100%	
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0441	REF-322-06	REF-322-06	PAGO DE DERECHOS DE TRAMITE DE REMEDIACION DEL PREDIO FUNDIDORA	TESORERIA DE LA FEDERACION	3,916	0	0	3,916	3,916	100%	100%	
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0441	REF-328-06	REF-328-06	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	PROMOTORA MALSA, S.A. DE C.V.	10,000	0	0	10,000	10,000	100%	100%	
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0441	REF-329-06	REF-329-06	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASTOS INDIRECTOS	PROMOTORA MALSA, S.A. DE C.V.	25,000	0	0	25,000	25,000	100%	100%	
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0441	REF-359-06	REF-359-06	GASTOS EFECTUADOS POR EL ING. RICARDO MARTINEZ GARZA (ADQUISICION DE EQUIPO DE INGENIERIA)	RICARDO MARTINEZ GARZA	3,623	0	0	3,623	3,623	100%	100%	
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0441	REF-377-06	REF-377-06	RELACION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA SUPERVISION DE OBRAS	RICARDO MARTINEZ GARZA	2,020	0	0	2,020	2,020	100%	100%	
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0441	REF-387-06	REF-387-06	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLOGICO	3,108	0	0	3,108	3,108	100%	100%	
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0441	REF-401-06	REF-401-06	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS (BASE 5)	SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLOGICO	913	0	0	913	913	100%	100%	
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0441	REF-415-06	REF-415-06	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS (BASE 5)	SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLOGICO	3,623	0	0	3,623	3,623	100%	100%	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
VIALIDADES**

Información a Septiembre 2007

OBRA	AUTORIZADO TESORERÍA			CONTRATO	LICITACION	DESCRIPCION	EMPRESA	CONTRATADO				EJERCIDO	AVANCE	
	PEI	FOLIO	IMPORTE					ORIGINAL	CONVENIOS	AJUSTES DE COSTOS	TOTAL		FISICO	FINANC.
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0441	\$ 850,000	REF-416-06	REF-416-06	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SUPERVISION DE OBRAS	PROMOTORA MALSA, S.A. DE C.V.	10,000	0	0	10,000	10,000	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0441		REF-421-06	REF-421-06	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS (BASE 5)	SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLOGICO	852	0	0	852	852	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0441		REF-447-06	REF-447-06	ADQUISICION DE RADIO PORTATIL GASTOS INDIRECTOS	TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DEL NORTE	14,801	0	0	14,801	14,801	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0441		REF-460-06	REF-460-06	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS (BASE 5)	SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLOGICO	1,481	0	0	1,481	1,481	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0441		REF-461-06	REF-461-06	ADQUISICION DE BATERIA PARA TELEFONO MOVIL (GASTOS INDIRECTOS)	TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DEL NORTE	11,247	0	0	11,247	11,247	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0441		REF-463-06	REF-463-06	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SUPERVISION DE OBRAS	PROMOTORA MALSA, S.A. DE C.V.	30,000	0	0	30,000	30,000	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0441		REF-486-06	REF-486-06	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS (BASE 5)	SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLOGICO	218	0	0	218	218	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0441		REF-488-06	REF-488-06	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	PROMOTORA MALSA, S.A. DE C.V.	25,000	0	0	25,000	25,000	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0441		REF-496-06	REF-496-06	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS (BASE 5) GASTOS INDIRECTOS	SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLOGICO	938	0	0	938	938	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0441		REF-526-06	REF-526-06	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS (BASE 5)	SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLOGICO	125,447	0	0	125,447	125,447	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0441		REF-540-07	REF-540-07	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS (BASE 5) GASTOS INDIRECTOS	SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLOGICO	1,016	0	0	1,016	1,016	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0441		REF-543-07	REF-543-07	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASTOS INDIRECTOS)	PROMOTORA MALSA, S.A. DE C.V.	30,000	0	0	30,000	30,000	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0441		REF-544-07	REF-544-07	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2007	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	34,500	0	0	34,500	34,500	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0441		REF-570-07	REF-570-07	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2007	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	119,600	0	0	119,600	119,600	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0441		REF-571-07	REF-571-07	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2007	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	39,100	0	0	39,100	39,100	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-180/2005	2005/0441		REF-572-07	REF-572-07	SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS DEL DOMINGO 11 DE MARZO DEL 2007	VICTOR MANUEL CANTU CARREÑO	7,475	0	0	7,475	7,475	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-208/2006	2006/1177		REF-549-07	REF-549-07	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2007	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	317,400	0	0	317,400	317,400	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-208/2006	2006/1177		REF-550-07	REF-550-07	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2007	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	290,275	0	0	290,275	290,275	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-208/2006	2006/1177		REF-551-07	REF-551-07	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2007	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	223,100	0	0	223,100	223,100	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-208/2006	2006/1177		REF-552-07	REF-552-07	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2007	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	22,448	0	0	22,448	22,448	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-208/2006	2006/1177		REF-554-07	REF-554-07	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2007	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31,050	0	0	31,050	31,050	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-208/2006	2006/1177		REF-560-07	REF-560-07	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2007	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	384,825	0	0	384,825	384,825	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-208/2006	2006/1177		REF-564-07	REF-564-07	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2007	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	431,875	0	0	431,875	431,875	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-208/2006	2006/1177		REF-565-07	REF-565-07	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2007	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	317,400	0	0	317,400	317,400	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-208/2006	2006/1177		REF-566-07	REF-566-07	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2007	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	290,275	0	0	290,275	290,275	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-208/2006	2006/1177		REF-567-07	REF-567-07	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2007	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	239,798	0	0	239,798	239,798	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-208/2006	2006/1177		REF-568-07	REF-568-07	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2007	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	315,618	0	0	315,618	315,618	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-208/2006	2006/1177		REF-569-07	REF-569-07	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2007	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	103,500	0	0	103,500	103,500	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-208/2006	2006/1177		REF-577-07	REF-577-07	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2007	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	414,725	0	0	414,725	414,725	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-208/2006	2006/1177		REF-578-07	REF-578-07	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES ABRIL 2007	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	317,400	0	0	317,400	317,400	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-208/2006	2006/1177		REF-579-07	REF-579-07	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2007	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	308,775	0	0	308,775	308,775	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-208/2006	2006/1177		REF-580-07	REF-580-07	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2007	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	231,748	0	0	231,748	231,748	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-208/2006	2006/1177		REF-581-07	REF-581-07	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2007	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	169,568	0	0	169,568	169,568	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-208/2006	2006/1177		REF-582-07	REF-582-07	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2007	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	172,500	0	0	172,500	172,500	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-208/2006	2006/1177		REF-583-07	REF-583-07	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2007	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	32,000	0	0	32,000	32,000	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-208/2006	2006/1177		REF-584-07	REF-584-07	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2007	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	119,600	0	0	119,600	119,600	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-208/2006	2006/1177		REF-589-07	REF-589-07	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	PROMOTORA MALSA, S.A. DE C.V.	20,000	0	0	20,000	20,000	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-208/2006	2006/1177		REF-592-07	REF-592-07	GASTOS VARIOS PROYECTO SANTA LUCIA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	788	0	0	788	788	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-208/2006	2006/1177		REF-594-07	REF-594-07	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2007	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	467,625	0	0	467,625	467,625	100%	100%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
VIALIDADES**

Información a Septiembre 2007

OBRA	AUTORIZADO TESORERÍA			CONTRATO	LICITACION	DESCRIPCION	EMPRESA	CONTRATADO				EJERCIDO	AVANCE	
	PEI	FOLIO	IMPORTE					ORIGINAL	CONVENIOS	AJUSTES DE COSTOS	TOTAL		FISICO	FINANC.
INDIRECTOS	PEI-208/2006	2006/1177		REF-595-07	REF-595-07	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2007	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	317,400	0	0	317,400	317,400	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-208/2006	2006/1177		REF-600-07	REF-600-07	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2007	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	142,600	0	0	142,600	142,600	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-210/2006	2006/1197		REF-596-07	REF-596-07	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2007	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	254,668	0	0	254,668	254,668	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-210/2006	2006/1197		REF-597-07	REF-597-07	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2007	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	28,750	0	0	28,750	28,750	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-210/2006	2006/1197		REF-598-07	REF-598-07	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2007	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	32,000	0	0	32,000	32,000	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-210/2006	2006/1197		REF-599-07	REF-599-07	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2007	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	119,600	0	0	119,600	119,600	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-210/2006	2006/1197		REF-601-07	REF-601-07	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2007	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	153,525	0	0	153,525	153,525	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-210/2006	2006/1197		REF-602-07	REF-602-07	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2007	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	231,748	0	0	231,748	231,748	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-210/2006	2006/1197		REF-604-07	REF-604-07	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2007	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	18,400	0	0	18,400	18,400	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-210/2006	2006/1197		REF-614-07	REF-614-07	GASTOS VARIOS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	15,734	0	0	15,734	15,734	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-210/2006	2006/1197		REF-615-07	REF-615-07	ADQUISICION DE GASOLINA	PROMOTORA MALSA, S.A. DE C.V.	20,000	0	0	20,000	20,000	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-210/2006	2006/1197		REF-625-07	REF-625-07	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2007	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	480,275	0	0	480,275	480,275	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-210/2006	2006/1197		REF-627-07	REF-627-07	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2007	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	296,125	0	0	296,125	296,125	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-210/2006	2006/1197		REF-628-07	REF-628-07	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2007	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	214,498	0	0	214,498	214,498	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-210/2006	2006/1197		REF-629-07	REF-629-07	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2007	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	254,668	0	0	254,668	254,668	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-210/2006	2006/1197		REF-631-07	REF-631-07	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2007	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	32,000	0	0	32,000	32,000	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-210/2006	2006/1197		REF-632-07	REF-632-07	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2007	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	119,600	0	0	119,600	119,600	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-210/2006	2006/1197		REF-633-07	REF-633-07	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2007	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	10,350	0	0	10,350	10,350	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-210/2006	2006/1197		REF-634-07	REF-634-07	TRANSPORTACION DE ASISTENTES AL RECORRIDO DE OBRA EN EL PASEO SANTA LUCIA	VICTOR MANUEL CANTU CARREÑO	6,900	0	0	6,900	6,900	100%	100%
INDIRECTOS	PEI-210/2006	2006/1197		REF-640-07	REF-640-07	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2007	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	30,625	0	0	30,625	30,625	100%	100%
TOTAL GASTOS INDIRECTOS			\$ 11,450,000					21,462,615	0	0	21,462,615	21,462,615	100%	100%
PEI PENDIENTES DE CONTRATAR			\$ 24,588,160											
TOTAL VIALIDADES			\$ 1,184,100,000					907,491,298	175,995,882	15,071,096	1,098,558,277	911,117,928	99%	83%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
PARQUE LINEAL RIO SANTA CATARINA**

Información a Septiembre 2007

OBRA	AUTORIZADO TESORERÍA			CONTRATO	LICITACION	DESCRIPCION	EMPRESA	CONTRATADO				EJERCIDO	AVANCE	
	PEI	FOLIO	IMPORTE					ORIGINAL	CONVENIOS	AJUSTES DE COSTOS	TOTAL		FISICO	FINANC.

LICITACIÓN PÚBLICA

PARQUE LINEAL	PEI-177/2006	2006/1231	\$ 133,312,299	0612015	48093001-020-06	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION, CICLOPISTA, VITAPISTA, ANDADORES, TALUDES Y PLUVIAL TRAMO 0+614.33 A 2-360 DEL RIO SANTA CATARINA LADO NORTE	REGIOMONTANA DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.A.	14,447,734	-332		14,447,402	9,308,711	91%	64%
PARQUE LINEAL	PEI-177/2006	2006/1231		0612016	48093001-021-06	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION, CICLOPISTA, VITAPISTA, ANDADORES, TALUDES Y PLUVIAL TRAMO 2-360 A 0-980 DEL RIO SANTA CATARINA LADO NORTE	PRISMA DESARROLLOS S.A.	14,286,840	0	0	14,286,840	10,251,071	98%	72%
PARQUE LINEAL	PEI-177/2006	2006/1231		0612017	48093001-024-06	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION, CICLOPISTA, VITAPISTA, ANDADORES, TALUDES Y PLUVIAL TRAMO 1+440 A 2+700 DEL RIO SANTA CATARINA LADO NORTE	COMPANIA MEXICANA DE DEMOLICIONES Y VOLADURAS S.A.	12,620,929	468,873	0	13,089,802	16,608,404	97%	127%
PARQUE LINEAL	PEI-177/2006	2006/1231		0701012	48093001-022-06	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION, CICLOPISTA, VITAPISTA, ANDADORES, TALUDES Y PLUVIAL TRAMO 0-980 A 0+000 LADO NORTE Y 0-860 A 0+000 DEL RIO SANTA CATARINA LADO SUR	GUAJARDO Y ASOCIADOS CONST. S.A.	19,902,307	-22,509	0	19,879,798	14,495,598	93%	73%
PARQUE LINEAL	PEI-177/2006	2006/1231		0701013	48093001-023-06	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION, CICLOPISTA, VITAPISTA, ANDADORES, TALUDES Y PLUVIAL TRAMO 0+000 A 1+440 DEL RIO SANTA CATARINA LADO NORTE	CLYC, S.A.	15,518,920	-1	0	15,518,919	10,860,526	97%	70%
PARQUE LINEAL	PEI-177/2006	2006/1231		0703022	48093001-032-06	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA PARQUE LINEAL RIO SANTA CATARINA DE AV. GONZALITOS A AV. REVOLUCION	CONSTRUCTORA COSS BU S.A.	48,299,918	-47,214		48,252,704	33,492,811	88%	69%
PARQUE LINEAL	PEI-177/2006	2006/1231		0704001	48093001-031-06	CIMENTACIONES PARA SOPORTAR ESCULTURAS EN EL PARQUE LINEAL RIO SANTA CATARINA DE AV. GONZALITOS A AV. REVOLUCION	PRODUCTOS Y ESTRUCTURAS DE CONCRETOS S.A.	5,207,814		0	5,207,814	3,458,740	86%	66%
PARQUE LINEAL	PEI-152/2007	2007/0342	\$ 13,000,000	0707004	48093001-029-07	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION, CICLOPISTA, VITAPISTA, ANDADORES, TALUDES Y PLUVIAL EN EL TALU NORTE DEL RIO SANTA CATARINA ENTRE REVOLUCION A PUENTE GUADALUPE	GARMOS SISTEMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.	15,500,364		0	15,500,364	4,650,109	36%	30%
PARQUE LINEAL	PEI-152/2007	2007/0343	\$ 37,000,000	0705003	48093001-022-07	JARDINERIA Y SISTEMA DE RIEGO EN TALUD NORTE DEL RIO SANTA CATARINA DE PUENTE GONZALITOS A PUENTE REVOLUCION Y EN E TALUD SUR DE PINO SUAREZ A PUENTE REVOLUCION	COMERC. INTERNACIONAL DE HORTICULTURA S.A.	37,488,094		0	37,488,094	24,798,852	88%	66%
TOTAL LICITACION PUBLICA			\$ 183,312,299					183,272,920	398,818	0	183,671,738	127,924,822	85%	70%

INVITACIÓN RESTRINGIDA

PARQUE LINEAL	PEI-177/2006	2006/0762	\$ 1,850,000	0607005	053/2006	MUROS DE CONTENCION, PAVIMENTO, OBRA CIVIL, JARDINERIA, SISTEMA DE RIEGO Y ALUMBRADO EN TALUD NORTE DEL RIO SANTA CATARINA ENTRE AV. PINO SUAREZ Y AV. ZARAGOZA	REGIOMONTANA DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.A.	1,844,748	-329,180	0	1,515,568	1,505,200	100%	99%
PARQUE LINEAL	PEI-177/2006	2006/0915	\$ 450,000	0609011	065/2006	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO SOBRE LAS MARGENES DEL RIO SANTA CATARINA DE PUENTE GONZALITOS A PUENTE REVOLUCION	MYNYR CONSTRUCTORA S.A.	449,880	0	0	449,880	425,137	100%	95%
PARQUE LINEAL	PEI-177/2006	2006/0916	\$ 1,840,000	0609003	066/2006	PROYECTO EJECUTIVO, ARQUITECTONICO, PAISAJISTA DEL RESCATE DE LA CICLOPISTA Y VITAPISTA E IMAGEN URBANA DE LOS TALUDES DEL RIO SANTA CATARINA DE PUENTES AV. GONZALITOS A REVOLUCION	CORPORACION INTERAMERICANA DE	1,834,250	0	0	1,834,250	1,834,250	100%	100%
PARQUE LINEAL	PEI-177/2006	2006/1231		0706011	038/2007	APLICACION DE OXICONCRETO EN TALUD DEL RIO SANTA CATARINA DE AV. GONZALITOS A AV. VENUSTIANO CARRANZA	RAMONA GARZA TAMEZ	1,099,279	0	0	1,099,279	843,283	100%	77%
TOTAL INVITACION RESTRINGIDA			\$ 4,140,000					5,228,157	-329,180	0	4,898,977	4,607,870	100%	94%

PEI PENDIENTES DE CONTRATAR	\$ 18,447,701
-----------------------------	---------------

TOTAL PARQUE LINEAL	\$ 205,900,000					188,501,077	69,638	0	188,570,715	132,532,692	93%	70%
----------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--------------------	---------------	----------	--------------------	--------------------	------------	------------